

福島第一原子力発電所の状況

平成 25 年 11 月 22 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (11/22 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*1	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 1.9 m ³ /h	24.2	105.5 kPa abs	A系： 0.00 vol%
		給水系：約 2.5 m ³ /h			B系： 0.00 vol%
2号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 3.5 m ³ /h	33.2	7.92 kPa g	A系： 0.05 vol%
		給水系：約 1.9 m ³ /h			B系： 0.05 vol%
3号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 3.4 m ³ /h	32.5	0.24 kPa g	A系： 0.09 vol%
		給水系：約 2.0 m ³ /h			B系： 0.07 vol%

*1: 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

・11/12 ~ 12/9(予定) 1号機原子炉压力容器への窒素封入が停止した際に、予備として原子炉格納容器へ窒素封入を維持するため、O₂サンプリングラインを用いて、段階的に流量を変更する試験を実施中。

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (11/22 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	17.0
2号機	循環冷却システム	運転中	14.3
3号機	循環冷却システム	運転中	13.4
4号機	循環冷却システム	運転中	22

各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルへヒドラジンの注入を適宜実施。

・H25/11/18 15:18 ~ 4号機使用済燃料プールから燃料を取り出す作業を実施中。なお、燃料取り出し作業は平成 26 年末頃まで行う予定。

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元	移送先	移送状況
2号機	2号機 タービン建屋	3号機タービン建屋	11/22 9:44 ~ 移送実施中
3号機	3号機 タービン建屋	集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物 減容処理建屋 [高温焼却炉建屋])	11/6 9:27 ~ 移送実施中

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (11/22 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種除去設備 (ALPS)
運転 状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	A系・B系・C系 ホット試験中

*フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

・H23/6/8 ~ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

【多核種除去設備(ALPS) ホット試験の状況】

A系・・・11/8 14:01 ~ ホット試験中。

B系・・・11/21 10:00 ~ ホット試験中。

C系・・・11/18 10:17 ~ ホット試験中。

当面は、3系列のうち2系列による運転を実施することで2系列運転の稼働率を向上させていくこととし、準備が整い次第、3系列の同時運転を実施予定。なお、B系については、本年12月下旬頃に腐食対策有効性確認のため、処理運転を停止する予定。

< 5. その他 >

- ・H25/10/21 13:50～ 6号機において、燃料集合体を原子炉内から使用済燃料プールへ移動させる作業を実施中。
- ・H25/11/14 10:53～ 2号機側のモバイル式処理設備について、本格処理(連続)運転を開始。
- ・H25/11/15 12:35～ 3号機側のモバイル式処理設備について、本格処理(連続)運転を開始。
- ・H25/ 8/23 3号機原子炉建屋1階南西エリアについて無人重機による撤去作業を完了。
- ・10/25 3号機原子炉建屋1階南西エリア以外のガレキ撤去に向けた落下ガレキ養生材の撤去作業の間に1号機原子炉建屋1階の無人重機によるガレキ撤去を完了。
- ・11/18 3号機原子炉建屋1階南西エリア以外(西、北、南東エリア)についてガレキ撤去作業を開始。

[H4エリアタンク・B南エリアからの水の漏えい関連]

<最新のパトロール実績(11/21)>

- ・高線量当量率箇所(+ 線(70μm線量当量率))は確認されず。
- ・堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により線量当量率は低い状態となっている。
- ・目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと(漏えい確認が出来ていない堰内溜まり水内を除く)を確認。
- ・サーモグラフィーによる水位確認(11/20撮影分の分析結果)により、タンク水位に異常がないことを確認。

<堰内水の移送>

- ・11/14 10:36～12:03にかけて、H6エリアの堰内溜まり水を地下貯水槽 No.7へ移送。

<H4エリア周辺のサンプリング実績>

- ・11/20 採取分については、前回採取した測定結果と比較して有意な変動なし。

<福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>

- ・11/21 採取分については、前回採取した測定結果と比較して有意な変動なし。

[タービン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況]

<トピックス>

- ・1・2号機取水口間のウェルポイントおよび集水ピット(南)地下水から立坑Cおよび2号機タービン建屋への移送量は
11/22 0:00 時点で約 5,859m³ *集水ピット(南)およびウェルポイントの総量

<地下水観測孔サンプリング実績>

- ・11/20 に初めて採取した1～4号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.0-3-1の測定結果は以下の通り。

[地下水観測孔 No.0-3-1の測定結果:11/20 採取分]

- ・セシウム134 :検出限界値未満(検出限界値:0.42 Bq/L)
- ・セシウム137 :0.86 Bq/L
- ・全ベータ :検出限界値未満(検出限界値:21 Bq/L)
- ・トリチウム :検出限界値未満(検出限界値:120Bq/L)

- ・11/21 に初めて採取した1～4号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.2-7の測定結果は以下の通り。

[地下水観測孔 No.2-7の測定結果:11/21 採取分]

- ・セシウム134 :1.3 Bq/L
- ・セシウム137 :3.1 Bq/L
- ・全ベータ :18 Bq/L

- ・その他の測定結果については、前回採取した測定結果と比較して有意な変動なし。

[地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績]

<トピックス>

- ・H25/7/1～ 拡散防止対策およびサンプリングは継続実施中。(有意な変動なし)
- ・H25/10/3～ 地下貯水槽 No.1 の汚染範囲調査開始。
- ・H25/10/23～ 地下貯水槽 No.6 において浮き上がり対策を実施中。
- ・H25/11/15～ 地下貯水槽 No.5 において浮き上がり対策を実施中。
- ・H25/11/19～ 地下貯水槽 No.1 において浮き上がり対策を実施中。

以上