

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年12月14日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

原子炉開放・炉内点検予定および実績

| 号機 (運転状況) | 原子炉開放 作業 | 炉内点検 | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | 燃料移動作業 | フェーズ1 | フェーズ2 | フェーズ3 |
| 1号機 (定検中) | - *1 | H19.8.21~H19.12.14完了 | | | |
| | | - *1 | H19.8.21~ H19.8.23完了 | H19.9.14~ H19.10.1完了 | H19.11.26~ H19.12.14完了 |
| 2号機 (起動中) | H19.10.19~ H19.10.24完了 | H19.10.25~H19.12.25予定 | | | |
| | | H19.10.26~ H19.11.2完了 | H19.11.3~ H19.11.19完了 | | H19.12.3~ H19.12.25予定 |
| 3号機 (運転中) | H19.12.24~ H20.1.8予定 | H20.1月上旬~予定 | | | |
| | | | | | |
| 4号機 (運転中) | H19.12.4~ H19.12.10完了 | H19.12.11~ | | | |
| | | H19.12.12~ H19.12.21予定 | H19.12.22~ H20.1.17予定 | | |
| 5号機 (定検中) | H19.10.20~ H19.10.29完了 | H19.10.30~H19.12.27予定 | | | |
| | | H19.11.3~ H19.11.20完了 | H19.11.22~ H19.12.6完了 | | H19.12.13~ H19.12.27予定 |
| 6号機 (定検中) | H19.11.5~ H19.11.12完了 | H19.11.13~ *2 | | | |
| | | H19.11.16~ H19.11.26完了 | H19.12.4~ H19.12.27予定 | | |
| 7号機 (運転中) | H19.10.2~ H19.10.8完了 | H19.10.9~H19.12.26予定 | | | |
| | | H19.10.11~ H19.10.23完了 | H19.11.20~ H19.11.30完了 | | H19.12.10~ H19.12.26予定 |
| 運転状況については、地震発生時の状態を表す。 表中の <input type="checkbox"/> は完了したものを表す。 | | | | | |

*1 1号機は、地震発生時、定期検査中で原子炉は開放されており、燃料移動作業も終了していた。

*2 6号機は、引き抜けなかった2本の制御棒が11月27日引き抜き完了(11月23日、25日、27日お知らせ済み)。12月1日から制御棒駆動機構の分解点検を実施し、引き続き調査結果について評価中。

12月14日の点検内容および結果

- 2号機 炉内点検（フェーズ3：原子炉底部機器）
- 5号機 炉内点検（フェーズ3：原子炉底部機器）
- 6号機 炉内点検（フェーズ1・2：炉心シュラウドなど）
- 7号機 炉内点検（フェーズ3：原子炉底部機器）

本日午後3時現在では、異常は確認されておりません。

その他

[当所1号機における炉内点検（フェーズ3）状況について（お知らせメモ）](#)

以上