

# 6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1

2025年7月24日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

- 「③制御棒駆動機構の機能確認」については、制御棒駆動機構制御盤の不具合の原因調査により、実施時期検討中
- 準備が整った「④原子炉格納容器漏えい率確認」を7月16日～18日に実施
- なお、原子炉内蔵型再循環ポンプ（B）試運転にて、運転データに異常は無いもののモーター近傍で異音を確認したことから、今後の運転に万全を期すために、予備のモーターと入替予定
- その際に、モーターの接続部や原子炉格納容器の入口の一部を開けるため、当該箇所のみ「②原子炉圧力容器漏えい確認」と「④原子炉格納容器漏えい率確認」を再実施予定

