

## 柏崎刈羽原子力発電所 燃料・制御棒点検状況

平成20年2月13日12時現在

号機 (運転状況 <sup>*1</sup> )	燃料外観点検 <sup>*2</sup>		チャンネルボックス外観点検 <sup>*2</sup>		制御棒外観点検 <sup>*2</sup>	
	点検体数 ([ ]内はファイバースコープ による対象再掲)	点検状況	点検本数	点検状況	点検本数	点検状況
1号機(定検中)	40体[4体]	未実施 【平成20年4月下旬～】	40本	未実施 【平成20年4月下旬～】	31本	未実施 【平成20年2月15日～2月22日】
2号機(起動中)	50体[6体]	点検完了(1体に異物確認) 【平成19年11月28日～平成20年2月1日】	100本	点検完了(異状なし) 【平成19年11月30日～平成20年2月12日】	25本	点検中(10本実施済) 【平成19年11月27日～平成20年3月中旬】
3号機(運転中)	30体[4体]	未実施 【平成20年3月中旬～】	100本	未実施 【平成20年3月中旬～】	25本	未実施 【平成20年2月25日～】
4号機(運転中)	40体[4体]	未実施	100本	未実施	25本	未実施
5号機(定検中)	20体[2体]	未実施 【平成20年2月14日～】	100本	未実施 【平成20年2月下旬～】	25本	未実施 【平成20年3月上旬～】
6号機(定検中)	20体[2体]	点検中(1体[0体]実施済) 【平成20年2月13日～3月中旬】	116本	未実施 【平成20年2月中旬～】	29本	点検中(19本実施済) 【平成20年2月1日 <sup>1</sup> ～平成20年3月中旬】
7号機(運転中)	20体[2体]	点検中(20体[2体]実施済) 【平成19年12月4日～平成20年2月15日予定】	116本	点検中(116本実施済) 【平成19年12月5日～平成20年2月22日予定】	29本	点検中(4本実施済) 【平成19年11月19日 <sup>2</sup> ～平成20年2月22日予定】

は点検中および点検終了を示す。

\*1 運転状況については、地震発生時の状態を示す。

\*2 外観点検は、水中カメラ、またはファイバースコープにより目視点検を実施する。

・【燃料外観点検】燃料は、代表性を考慮して抜き取ったものを点検する。使用している燃料の種類や炉心の大きさの違い等により各号機の点検体数・本数が異なる。

[ ]内は点検体数の内、ファイバースコープによる点検体数を再掲。

・【チャンネルボックス外観点検】チャンネルボックスは、点検対象の制御棒に隣接していたものを点検する。地震発生時に1号機の燃料(チャンネルボックス)は全て使用済燃料プールに取り出されていたので、点検対象の燃料に装着されていたものを点検する。

・【制御棒外観点検】制御棒は、代表性を考慮して抜き取ったものを点検する。炉心の大きさの違い等により各号機の点検体数・本数が異なる。

1 平成20年2月14日18:30訂正 (誤:平成19年2月1日) (誤:平成20年2月1日)

2 平成20年2月14日18:30訂正 (誤:平成19年11月17日) (誤:平成19年11月19日)

点検結果については、週報時にまとめて公表する。