


6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1

2025年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

- 8月25日に、健全性確認を行う中で発生した、制御棒駆動機構の不具合（CR 1本について全挿入位置から引き抜くことができない）は、9月20日に解消
- 当該制御棒駆動機構は予備品と入替後、詳細な原因調査を実施し、結果を踏まえて対応を検討
- あわせて、運転圧スクラム検査などの健全性確認を行い、制御棒の動作に問題ないことを確認していく
- 引き続き、気づきや不適合対応などがあれば、一つひとつ確実に対応していく



【参考】制御棒駆動機構の不具合について

■ 制御棒全挿入

