

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名                                                                                                                                                                                            | グレード | 発見日  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1   | 2号機 | 原子炉建屋4階試料採取ラック室内床面に水溜まり(汚染なし)を確認。<br>調査した結果、建屋内排水系低電導度廃液系(A)排水配管の詰まりにより、上の階で水抜き作業していた水が逆流し当該ラック室内の排水升から水が溢れたと推定。また、溢れた水が高電導度廃液系(A)へ流入し同様に排水配管の詰まりによる水溜まり(汚染なし)を確認したため、それぞれの配管を清掃。床面水溜まりの拭き取りを実施。 | GⅢ   | 7月9日 |