

放水立坑 (上游水槽) 上游海水配管水的分析結果

概要	分析值	204 ~ 256 (Bq/L) (確認小於1,500Bq/L)
	計算比較	確認與計算值 (159 ~ 636Bq/L) 相同程度※2

輻射能量分析 氬

核種	採集日期及時間	分析結果		
		分析值 (Bq/L)	不確定性 ※1 (Bq/L)	檢測極限值 (Bq/L)
H-3	2025/09/24 07:10	2.3E+02	± 2.6E+01	7.5E+00

• $○.○E±○$ 意指 $○.○×10^{±○}$ 。

(例) $3.1E+01$ 為 $3.1×10^1$ 即31、 $3.1E+00$ 為 $3.1×10^0$ 即3.1、 $3.1E-01$ 為 $3.1×10^{-1}$ 即0.31。

※1 「不確定性」意指分析數據的精確度。

「不確定性」使用了「擴大不確定性：包含因子k=2」計算。

※2 計算值：以透過測量、確認用設備分析的氬濃度及ALPS處理水、海水流量比率來計算的數值。

「計算值」指的是本公司網頁上公布的「稀釋後氬濃度」，該值雖然會受潮汐高度等影響而略有波動，但整天內不會隨時變化，因此原則上，會使用採集樣本日7時的數值來計算比較。

(僅日文版) https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html

(僅英文版) https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html

分析值會與考慮到混合稀釋的不確定度 ($1/2×$ 計算值 ~ $2×$ 計算值) 所得之計算值進行比較。