

不適合情報

2025年6月12日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/06/07	
2	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)スライドベーン開度確認において、スライドベーンを全開できないことを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/06	
3	4号機	復水ろ過脱塩装置制御盤室において、放射線演算装置のデジタル表示(2箇所)が、不規則に点滅していることを確認した。当該放射線演算装置を点検。	2025/06/01	
4	4号機	原子炉建屋給気ルーバー室の点検架台に、腐食を確認した。当該点検架台を修理。	2025/06/08	
5	5号機	濃縮廃液ポンプ(A)点検において、濃縮廃液ポンプ(A)シール水供給弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/06/09	
6	6号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)西側通路の床面に、冷却コイル凝縮水排水配管の結露水(約2リットル、汚染なし)が床面に滴下していることを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該配管の保温材を交換。	2025/06/03	
7	6号機	制御棒駆動機構水圧制御ユニット窒素圧力調整作業において、カートリッジ弁が固着傾向にあることを確認した。当該弁を交換。	2025/06/06	
8	6号機	格納容器低電導度排水槽排水配管の点検において、内側隔離弁にシートパスを確認した。当該隔離弁を点検・修理。	2025/06/04	
9	その他	山林用防火水槽(No. 4)の内部確認において、マンホール蓋の高さを調整するリングが破損していることを確認した。当該リングを点検・修理。	2025/05/23	