

福島第一原子力発電所の状況

平成 25 年 1 月 8 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (1 / 8 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*	原子炉格納容器 水素濃度
1 号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系:約 2.0 m³/h	20.7	106.7 kPa abs	A 系: 0.00 vol %
		給水系:約 2.5 m³/h			B 系: 0.00 vol %
2 号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系:約 3.5 m³/h	34.5	5.63 kPa g	A 系: 0.05 vol %
		給水系:約 1.9 m³/h			B 系: 0.05 vol %
3 号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系:約 3.5 m³/h	35.0	0.26 kPa g	A 系: 0.19 vol %
		給水系:約 1.9 m³/h			B 系: 0.18 vol %

* 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

【1号機】・1/8 10:37 サプレッションチェンバ内水の放射線分解による水素発生状況を確認するための事前対応として、サプレッションチェンバ内への窒素ガス連続封入を再開。

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (1 / 8 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	10.0
2号機	循環冷却システム	運転中	11.4
3号機	循環冷却システム	運転中	9.0
4号機	循環冷却システム	運転中	21

* 各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元 →	移送先	移送状況
3号機	3号機タービン建屋 →	集中廃棄物処理施設 [雑固体廃棄物減容処理建屋 (高温焼却炉建屋)]	12/18 14:00 ~ 移送実施中
6号機	6号機タービン建屋 →	仮設タンク	1/8 10:00 ~ 15:00 移送実施

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (1 / 8 7:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて 断続運転	水バランスをみて 断続運転

* フィルタの洗浄を適宜実施。

・H23/6/8 ~ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

・H25/1/8 10:22 淡水化処理設備(RO)で処理後の濃縮塩水は、これまで処理水(濃縮塩水)受タンクに一時貯水していたが、新たに設置した地下貯水槽へ移送開始。今後も計画的に移送を実施する予定。

< 5 . その他 >

- ・H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5, 6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/4/25～ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。
- ・H25/1/7～ 取水路前面エリア北側のシルトフェンス交換作業を開始。
- ・H25/1/8～ 4号機燃料取り出し用カバーのクレーン支持用架構および燃料取扱機支持用架構の鉄骨建方を開始。
- ・H25/1/8 1号機原子炉建屋カバー排気フィルタ設備による原子炉建屋上部のダストサンプリングを実施。
- ・H25/1/8 1号機原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサンプリングを実施。
- ・H25/1/8 2号機オペレーションフロアのブローアウトパネル開口部から、 γ カメラを用いて、放出される放射線の計測を予定していたが、カメラに不具合が確認されたことから計測作業を中止。今後、原因を調査予定。

以 上