

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月6日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月6日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,979 mm (8月5日7時から66 mm上昇)	O.P.+ 2,596 mm (8月5日7時から29 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,564 mm (8月5日7時から10 mm上昇)	O.P.+ 2,983 mm (8月5日7時から55 mm上昇)	O.P.+ 2,707 mm (8月5日7時から20 mm下降)	O.P.+ 2,750 mm (8月5日7時から27 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,981 mm (8月5日7時から38 mm上昇)	O.P.+ 3,071 mm (8月5日7時から52 mm上昇)	O.P.+ 2,710 mm (8月5日7時から22 mm下降)	O.P.+ 2,846 mm (8月5日7時から20 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,137 mm (初期値からの増加量5,354 mm, 8月5日7時から4 mm上昇) O.P.+ 1,280 mm (初期値からの増加量2,006 mm, 8月5日7時から81 mm下降) O.P.+ 4,273 mm (床面からの水位477 mm, 8月5日7時から9 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日14時42分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月31日16時16分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。