

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月10日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月10日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,940 mm (9月9日7時から3 mm下降)	O.P.+ 2,471 mm (9月9日7時から22 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,842 mm (9月9日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 2,925 mm (9月9日7時から3 mm下降)	O.P.+ 2,663 mm (9月9日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,611 mm (9月9日7時から17 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,662 mm (9月9日7時から2 mm下降)	O.P.+ 3,053 mm (9月9日7時から8 mm下降)	O.P.+ 2,664 mm (9月9日7時から22 mm上昇)	O.P.+ 2,662 mm (9月9日7時から9 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,564 mm (初期値からの増加量4,781 mm, 9月9日7時から3 mm上昇) O.P.+ 1,882 mm (初期値からの増加量2,608 mm, 9月9日7時から301 mm下降) O.P.+ 4,276 mm (床面からの水位480 mm, 9月9日7時から7 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (9月3日10時47分～)		
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(9月10日10時10分～9月10日15時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 9月4日9時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月4日11時50分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。