

1号機

・1号機SFPについては、2月1日午後3時10分にSFP循環冷却の一次系の冷却を停止。冷却停止時のSFP水温度は25.4°C。3月12日午後5時まで冷却を停止予定。SFP循環冷却一次系のポンプは2台(A,B)あり、ポンプAは点検を行い、ポンプBについてはポンプAの点検を行う際の作業安全確保の観点から停止状態とした。1月31日午前10時現在のSFP水温度は、26.3°Cであり、放熱を考慮した停止期間終了時点で約23.5°Cと評価。その後、予定作業が終了したことから3月12日午後3時31分にSFP循環冷却系の一次系を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のSFP水温度は、26.8°C。

・1～3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却二次系共用設備の計器点検に伴い、1～3号機のSFP循環冷却二次系の冷却を以下の期間停止。

5月24日午前6時43分から5月31日午後1時34分まで(約180時間停止)

1号機については一次系も以下の期間停止。

5月24日午前6時28分から5月31日午後2時9分まで(約180時間停止)

また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価。

1号機:5月23日午前5時現在のSFP水温度が、25.5°Cであることから、運転停止期間終了時点でのSFP水温度については、放熱を考慮し約27.9°Cになる見込み。

また、各号機の停止時におけるSFP水温度は以下のとおり。

1号機:25.8°C

また、各号機の冷却開始後におけるSFP水温度は以下のとおり。

1号機:29.5°C(停止時25.8°C)

・1号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、計装品点検、制御盤点検、および配管の肉厚測定の実施に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。

11月12日午前6時3分から11月29日午後5時3分

停止時のSFP水温度は24.7°C。起動後のSFP水温度は27.9°C。

11月9日午前5時現在のSFP水温度は、24.7°Cであり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約26.5°Cと評価。

・1号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、電源設備(所内共通メタクラ1B・2B)改造工事の停止準備および復旧作業に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。

・12月15日午前10時から午後9時

・12月22日午前10時から午後9時

12月14日午前5時現在のSFP水温度は、24.9°Cであり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約24.8°Cと評価。

・12月15日午後4時31分に当該設備の運転を停止。その後、復旧する際に、1号機SFP一次系ポンプ(B)の監視装置に異常を確認。停止時のSFP水温度は26.1°Cであり、放熱を考慮しても運転上の制限(60°C)に達しないと評価。12月16日午前11時6分に1号機SFP一次系ポンプ(B)の監視装置復旧。1号機SFP循環冷却系の準備が整ったので、12月16日午後4時44分に運転を開始。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のSFP水温度は、

26.1°C。

・1号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、電源設備(所内共通メタクラ1B・2B)改造工事の停止準備および復旧作業に伴い、12月22日午後3時49分に運転を停止し、その後予定作業が終了したことから午後5時39分に運転を再開。停止時のSFP水温度は29.4°C、起動後のSFP水温度は29.2°C、運転状態について異常のないことを確認。

2号機

・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却净化系(以下、「FPC系」という。)にて冷却しているが、2号機SFP循環冷却設備の信頼度向上対策工事において、同設備の二次系に近接する作業があるため、安全確保の観点から、1月16日午前6時33分に一次系の運転を継続した状態で、二次系を停止(1月22日まで停止予定)。停止時のSFP水温度は29.2°C。

・作業実績(1月16日午前6時33分～1月20日午後0時19分)。起動後のSFP水温度は31.9°C。

・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、2号機SFP循環冷却設備信頼度向上対策工事において、SFP循環冷却設備一次系に近接する作業を実施することから、安全確保のため1月29日午前6時12分SFP循環冷却系一次系、午前6時32分SFP循環冷却系二次系を停止し、冷却を停止。冷却停止時のSFP水温度は28.3°C。

その後、予定作業が終了したことから、2月2日午後3時25分にSFP循環冷却系の二次系を起動し、2月3日午後2時15分にSFP循環冷却系の一次系を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のSFP水温度は、31.5°C(停止時28.3°C)。

・2号機SFP循環冷却系については、2号機SFP循環冷却設備信頼度向上対策工事において、SFP循環冷却設備一次系に近接する作業を実施することから、2月12日午前5時～2月21日午後5時まで安全確保のため当該設備を全停予定。2月9日午前5時現在のSFP水温度は、29.4°Cであり、放熱を考慮した停止期間終了時点で約38.7°Cと評価。予定通り作業実施し、2月12日午前6時38分にSFP循環冷却系の一次系の冷却を停止。冷却停止時のSFP水温度は、29.3°C。2月21日午後3時46分に予定作業が終了したことからSFP循環冷却系の一次系を起動。起動後のSFP水温度は、33.0°C。運転状態に異常のないことを確認。

・2号機SFP循環冷却系については、今回、2号機SFP循環冷却設備信頼度向上対策工事を実施することから、3月1日午前5時57分当該設備の一次系を停止。3月12日午後5時まで停止予定。冷却停止時のSFP水温度は28.5°C。2月28日午前5時現在のSFP水温度は、28.4°Cであり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約40.4°Cと評価。その後、3月12日午前10時29分予定作業が終了したことから当該設備の一次系を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のSFP水温度は、37.8°C。

・2号機原子炉注水設備の給水系配管については、原子炉注水設備の信頼性向上対策として、給水系ラインの改造工事を行う。

このため、3月22日午前10時31分～4月19日午前10時30分まで、原子炉注水を炉心スプレイ系(以下、「CS系」という)による単独注水に変更していたが、改造工事の終了に伴い、給水系およびCS系による注水に変更(戻し)。

給水系原子炉注水量: 0m³/h→1.5m³/h

CS系原子炉注水量 : $3.0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

なお、CS系による単独注水の期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。

なお、CS系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。

・2号機SFP循環冷却系については、SFP循環冷却設備信頼度向上対策工事に伴い、当該設備の二次系の通水を以下の期間停止。

3月22日午前5時現在のSFP水温度は約31.7°C。放熱を考慮し、停止期間終了時点のSFP水温度は約31.9°Cと評価。

3月23日午前6時34分～午後4時56分。通水停止時のSFP水温度は30.8°C。

冷却開始時後のSFP水温度は29.3°C

・1～3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却二次系共用設備の計器点検に伴い、1～3号機のSFP循環冷却二次系の冷却を以下の期間停止。

5月24日午前6時43分から5月31日午後1時34分まで(約180時間停止)

また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価。

2号機:5月23日午前5時現在のSFP水温度が、25.9°Cであることから、運転停止期間終了時点でのSFP水温度については、放熱を考慮し約35.0°Cになる見込み。

また、各号機の停止時におけるSFP水温度は以下のとおり。

2号機:26.2°C

また、各号機の冷却開始後におけるSFP水温度は以下のとおり。

2号機:35.7°C(停止時26.2°C)

・7月9日午前5時56分、2号機原子炉格納容器ガス管理設備(以下「PCVガス管理設備」という。)において「電源喪失」警報が発生し、A系の電源が喪失したことにより、B系機器が自動起動。PCVガス管理設備B系については、正常に動作しており、PCVガス管理設備の機能に支障はない。警報が発生した原因等について調査中。なお、プラントデータ(原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等)の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動はない。電源喪失の原因について現場調査を行ったところ、PCVガス管理システムの放熱器ファン回路の絶縁抵抗低下による、当該系統分電盤の漏電遮断器の動作であることを確認。今後、当該原因について調査し、是正措置を実施する。

・原子炉格納容器(以下、PCV)からのアウトリーク量低減のため、これまで段階的に、排気流量の増加または窒素封入量の減少等、運用を見直してきたが、現状では水素濃度上昇のリスクは低くなっていることから、7月24日午前10時から、2号機のPCV圧力について、大気圧力+3.0kPa～5.5kPaの範囲での運用から1.0kPa程度減圧した運用を開始し、傾向を監視。減圧後の傾向監視結果を踏まえ、引き続き、さらなる減圧を検討。なお、減圧作業にあたっては、大気圧変動、水素濃度等の減圧による影響を確認しながら、慎重に行う。

・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、弁の動作点検、および配管の肉厚測定の実施に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。

11月19日午前6時16分から11月19日午後3時3分

停止時のSFP水温度は21.5°C。起動後のSFP水温度は21.7°C。

運転状態については、異常のないことを確認。

11月16日午前5時現在のSFP水温度は、22.7°Cであり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約23.8°Cと評価。

・2号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系(以下、「CS系」という)配管については、信頼性向上対策のためポリエチレン管への取替工事に伴い、11月27日午前10時40分から11月29日午後3時34分まで原子炉注水を給水系による単独注水に変更。

<2号機原子炉注水量変更>

給水系原子炉注水量 : $1.5\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 3.0\text{m}^3/\text{h}$

CS系原子炉注水量 : $1.5\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 0\text{m}^3/\text{h}$

なお、給水系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。

<2号機原子炉注水量変更(戻し)>

給水系原子炉注水量 : $3.0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

CS系原子炉注水量 : $0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。

・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、2号機原子炉建屋滞留水移送配管敷設作業と近接になることに伴い、12月7日午前6時15分から12月21日午後6時の期間、当該設備の運転を停止。

12月6日午前5時現在のSFP水温度は、31.3°Cであり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約41.7°Cと評価。

冷却停止時のSFP水温度は31.3°C。

・2号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、12月13日午前9時35分から特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」(以下、「実施計画」という。)第1編第32条第1項(保全作業を実施する場合)を適用し作業を開始。午後1時に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後2時に実施計画第1編第32条第1項(保全作業を実施する場合)の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。

・2号機原子炉建屋滞留水移送装置設置工事において滞留水移送配管を施設する。

当該配管の施設時に、2号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系配管と干渉するため、以下の期間については、原子炉注水を給水系による単独注水に変更。

給水系による単独注水期間:12月20日 午前11時3分から午後0時45分

<2号機原子炉注水量変更>

給水系原子炉注水量: $1.5\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 3.0\text{m}^3/\text{h}$

炉心スプレイ系原子炉注水量: $1.5\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 0\text{m}^3/\text{h}$

<2号機原子炉注水量変更(戻し)>

給水系原子炉注水量: $3.0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

炉心スプレイ系原子炉注水量: $0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。

なお、給水系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。

・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、2号機原子炉建屋滞留水移送配管敷設作業と近接になることに伴い、12月7日午前6時15分から12月21日午後1時33分の期間、当該設備の運転を停止。

冷却停止時の SFP 水温度は 31.3°C。起動後の SFP 水温度は 39.6°C。

運転状態については、異常のないことを確認。

- ・2 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、12 月 25 日午前 9 時 23 分から特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」(以下、「実施計画」という。)第1編第 32 条第1項(保全作業を実施する場合)を適用し作業を開始。午前 11 時 54 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 2 時 15 分に実施計画第1編第 32 条第1項(保全作業を実施する場合)の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。

- ・2 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、12 月 26 日午前 9 時 45 分から特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」(以下、「実施計画」という。)第1編第 32 条第1項(保全作業を実施する場合)を適用し作業を開始。

3号機

・3 号機 SFP 循環冷却系については、長期点検計画に基づき、SFP 循環冷却設備の弁点検および配管の塗装を行うため、1 月 31 日午前 5 時 36 分から SFP 循環冷却系一次系を停止。

冷却停止時の SFP 水温度は 27.1°C。2 月 8 日午後 4 時(約 203 時間)まで当該設備を停止予定。

冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 17.7 と評価(温度上昇率: 約 0.087 /h)。

1 月 30 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、27.4°C。

その後、予定作業が終了したことから 2 月 8 日午後 4 時 6 分に SFP 循環冷却系の一次系を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後の SFP 水温度は、30.5°C。

- ・1～3 号機 SFP 循環冷却二次系共用設備を耐雷対策工事に伴い、3 月 8 日午前 6 時 19 分、運転を停止し、3 号機 SFP の冷却を停止。冷却停止時の SFP 水温度は 25.6°C。同日午後 5 時(予定)までの停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し、約 26.4°C と評価。また、3 月 9 日午前 5 時～午後 5 時(約 12 時間)の停止期間における温度評価については、3 月 8 日午前 5 時現在の 3 号機 SFP 水温度が 25.7°C であることから、運転停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し、約 26.1°C と評価。

3 月 8 日の予定作業が終了しなかったことから、3 月 8 日午後 5 時までの当初停止期間を 3 月 9 日午後 7 時まで延長する。停止期間(約 37 時間)における温度評価については、3 月 8 日午前 5 時現在の 3 号機 SFP 水温度が 25.7°C であることから、停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し、約 26.7°C と評価。

その後、予定作業が終了したことから 3 月 9 日午後 19 時 8 分に 1～3 号機 SFP 循環冷却二次系共用設備を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後の 3 号機 SFP 水温度は、26.8°C。

- ・3 号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、燃料取り出し監視用 Web カメラ設置に伴い、SFP 循環冷却設備近傍での作業を行うことから、以下の期間、当該設備の一次系を停止。

4 月 10 日午前 5 時 42 分～4 月 11 日午後 2 時 38 分。

冷却停止時の SFP 水温度は 19.4°C。起動後の SFP 水温度は 21.2°C。

4 月 9 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、19.4°C であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点での約 22.3°C と評価。

- ・3 号機原子炉注水設備の給水系配管については、原子炉注水設備の信頼性向上対策として、給水系ラインの改造工事を行う。

このため、5 月 10 日午前 10 時 40 分から 6 月 6 日午後 3 時 45 分まで、原子炉注水を炉心スプレイ系(以下、「CS 系」という)による単独注水に変更していたが、改造工事の終了に伴い、給水系および CS 系による注水に変更(戻し)。

給水系原子炉注水量: $0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

CS 系原子炉注水量 : $3.0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

なお、CS 系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常なし。

なお、CS 系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。

- ・1～3 号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却二次系共用設備の計器点検に伴い、1～3 号機の SFP 循環冷却二次系の冷却を以下の期間停止。

5 月 24 日午前 6 時 43 分から 5 月 31 日午後 1 時 34 分まで(約 180 時間停止)

また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価。

3 号機: 5 月 23 日午前 5 時現在の SFP 水温度が、25.1°C であることから、運転停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し約 32.9°C になる見込み。

また、各号機の停止時における SFP 水温度は以下のとおり。

3 号機: 25.4°C

また、各号機の冷却開始後における SFP 水温度は以下のとおり。

3 号機: 33.7°C (停止時 25.4°C)

- ・3 号機原子炉注水設備については、原子炉注水設備の信頼性向上対策として、炉心スプレイ系(以下、「CS 系」という)ラインの取替工事を実施。このため、6 月 27 日午前 10 時 48 分から 7 月 4 日まで原子炉注水を給水系による単独注水に変更。

給水系原子炉注水量 : $1.5\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 3.0\text{m}^3/\text{h}$

CS 系原子炉注水量 : $1.5\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 0\text{m}^3/\text{h}$

なお、給水系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。

7 月 4 日午前 10 時 44 分まで原子炉注水を給水系による単独注水に変更していたが、工事終了に伴い原子炉注水を給水系および CS 系による注水に変更(戻し)。

給水系原子炉注水量 : $3.0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

CS 系原子炉注水量 : $0\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 1.5\text{m}^3/\text{h}$

なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常なし。

- ・3 号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、一次系の電動弁・空気作動弁の作動確認、および配管肉厚測定のため、以下の期間、当該設備の一次系を停止。

9 月 11 日午前 10 時 27 分～9 月 12 日午後 2 時 9 分

冷却停止時の SFP 水温度は 30.3°C。冷却起動時の SFP 水温度は 31.0°C。

9 月 10 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、31.2°C であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点での約 33.8°C と評価。

- ・10月1日午前6時9分、3号機タービン建屋北西エリアにおいて、周辺の地下水位との水位差が小さくなっていることを示す「建屋水位差小」警報が発生。また、当該水位計においては、計器故障の確認中ではあるが、指示値が周辺地下水位に近づいた値を示したことから、午前6時10分、1~4号機建屋周辺のサブドレンポンプを全台停止した。現場確認の結果、午前10時20分、当該エリアには水がなかったことから建屋滞留水水位がサブドレン水位を超えていないことを確認できた。汲み上げを停止していたサブドレンについては順次、汲み上げを再開していく。なお、プラントパラメータ、モニタリングポストについて有意な変動はない。
- ・3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系については、電動弁点検の実施に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。

12月3日午前7時9分から12月14日午後1時42分

停止時のSFP水温度は28.9°C。起動後のSFP水温度は34.1°C。

11月30日午前5時現在のSFP水温度は、26.8°Cであり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約36.2°Cと評価。

4号機

- ・8月7日午後4時55分、4号機原子炉建屋から高温焼却炉建屋へ滞留水を移送するポンプ(A)がトリップ。午後6時43分、同ポンプ(B)を起動し滞留水の移送を再開。移送状況に異常ないことを確認。同ポンプ(A)がトリップした原因について調査中。現場調査の結果、同ポンプ(A)の故障により地絡が発生しトリップしたことが判明。今後、同ポンプ(A)を予備品に交換する。
- ・10月25日午後9時、サプレッションプール水サーバンク設備建屋から4号機タービン建屋につながる配管トラフ内において、漏えい検知器が作動したことを示す警報が発生。
- 現場を確認したところ、配管トラフに水を確認。配管トラフ内の線量率および水の放射能を測定した結果、配管トラフ内の水の放射能は、バックグラウンドと同等であるため、結露水と判断。配管トラフ内はさらに金属トラフで覆われており、漏えい検知器やRO循環設備用配管が金属トラフ内に設置されている。金属トラフ内の状況は今後確認していく。
- 10月26日、金属トラフを取り外し確認した結果、配管からの漏えいが確認されなかつたこと、および当該箇所に結露水が確認されたことから、午後5時30分、結露水による漏えい検知器の作動と判断した。
- ・11月29日午後8時20分、4号機タービン建屋2階にある建屋内RO装置(B)において、漏えい検知器が作動したことを示す警報「ROユニット(B)漏えい検知」が発生。運転していた建屋内RO装置(B)を同日午後8時22分に停止。現場を確認したところ、漏えい箇所は建屋内RO装置(B)の処理水出口側の配管接続部であることを特定。漏えいは停止しており、水は堰内に留まっている。漏えい範囲は約13m×4m×深さ3cm。建屋内RO装置で処理した水であったことから回収した。

なお、水の放射能分析結果は以下のとおり。

- ・セシウム-134：検出限界未満(検出限界値7.3Bq/L)
- ・セシウム-137： 4.7×10^1 Bq/L
- ・全ベータ： 5.6×10^1 Bq/L

5号機

- ・5号機SFPについては、RHR系非常時熱負荷モードにて冷却しているが、RHR A系の計装品点検後の確認運転のため、SFP冷却停止を伴う作業を行う。

スケジュールおよび実績は以下の通り。

1月19日午前9時58分～午後1時50分

- ・RHR系非常時熱負荷モードによるSFP冷却停止

・起動後のSFP水温度17.4°C(停止時17.0°C)

- ・5号機SFPについては、残留熱除去系非常時熱負荷モードにて冷却しているが、使用済燃料プール冷却净化系および原子炉建屋冷却系の作業終了に伴い使用済燃料プール冷却净化系の使用が可能となるため、SFPの冷却を使用済燃料プール冷却净化系に切り替える。

・冷却停止中の使用済燃料プール水温度上昇は約1.4°Cと評価

(温度上昇率:約0.199°C/h)

2月27日午前10時現在のSFP水温度は、18.6°C。

残留熱除去系非常時熱負荷モードを2月28日午前9時53分に停止し、使用済燃料プール冷却净化系を午前11時19分に起動。

起動後のSFP水温度は、18.4°C(午後0時時点)(停止時18.7°C)。

- ・5号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却净化系(以下、「FPC系」という。)にて冷却しているが、スキマーサーバンク点検およびFPC系弁点検に伴い、SFPの冷却を以下の期間停止。

3月22日午前10時19分～3月23日午前11時7分。(約36時間停止)

冷却停止時のSFP水温度は15.5°C。冷却開始後のSFP水温度は18.8°C。

冷却停止中のSFP水温度上昇は約7.2°Cと評価(温度上昇率:約0.199°C/h)

3月27日午前9時57分～3月28日午前10時31分(約36時間停止)

冷却停止時のSFP水温度は16.4°C。冷却開始後のSFP水温度は20.3°C。

冷却停止中のSFP水温度上昇は約7.2°Cと評価(温度上昇率:約0.198°C/h)

3月20日午前9時現在のSFP水温度は、15.9°C。

- ・5号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却净化系(以下、「FPC系」という。)にて冷却しているが、FPC系を冷却している補助海水系の機器点検を行うため、SFP冷却をFPC系から残留熱除去系(以下「RHR系」という。)による冷却へ切り替えを行い、補助海水系の機器点検後は、SFP冷却をRHR系よりFPC系による冷却に戻す。スケジュールは以下の通り。

6月8日午前9時から午後4時まで(約7時間停止)

- ・FPC系からRHR系非常時熱負荷モードに切り替え

・冷却停止中のSFP水温度上昇は約1.4°Cと評価(温度上昇率:約0.197°C/h)

6月22日午前9時から午後4時まで(約7時間停止)

・RHR系非常時熱負荷モードからFPC系に切り替え

・冷却停止中のSFP水温度上昇は約1.4°Cと評価(温度上昇率:約0.196°C/h)

6月7日午前10時現在のSFP水温度は、22.6°C。

<実績>

FPC系からRHR系による冷却への切り替え

・6月8日午前9時50分 FPC系停止(停止時23.1°C)。6月8日午前10時26分 RHR系起動。

・RHR系起動後のSFP水温度は、23.3°C

運転状態については、異常のないことを確認。

RHR系からFPC系による冷却への切り替え

・6月22日午前11時44分 RHR系停止(停止時21.7°C)。6月22日午後0時8分 FPC系起動。

・FPC系起動後のSFP水温度は、21.5°C

運転状態については、異常のないことを確認。

・5号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却净化系(以下、「FPC」という。)にて冷却しているが、FPCの弁の肉厚測定のため、以下の期間、FPCの運転を停止し、SFPの冷却を停止した。

9月26日午前10時2分～午後2時59分(8時間停止予定)

冷却停止中のSFP水温度上昇は約1.6°Cと評価(温度上昇率:約0.194°C/h)。

9月25日午前10時現在のSFP水温度は、27.6°C。

起動後のSFP水温度は、27.1°C(停止時27.3°C)。

運転状態については、異常がないことを確認。

・12月25日午前11時57分、5号機において「放射性液体漏洩」の一括警報が発生。詳細漏えい箇所を示す個々の漏えい警報は発生なし。その後、漏えい検出器が設置されている(40箇所)現場を目視にて確認した結果、滯留水の貯留のために実動作中で対象外である9箇所を除き、全31箇所で漏えいは確認なし。

・5号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)冷却净化系については、5号機残留熱除去系とSFP冷却净化系の共通ラインの弁点検に伴い、12月27日午後1時30分から午後5時30分(4時間停止予定)の期間、当該設備の運転を停止。

冷却停止中のSFP水温度上昇は、約0.8°Cと評価(温度上昇率:約0.192°C/h)。

12月26日午後1時現在のSFP水温度は、17.7°C。

6号機

・6号機SFPについては、FPC系にて冷却しているが、以下の通り、SFP冷却停止を伴う作業を行う。

① FPC系を冷却している補助海水系の機器点検を行う(1月17日～2月2日)ため、SFP冷却をFPC系から残留熱除去系(以下「RHR系」という。)による冷却へ切り替えを行い、補助海水系の機器点検後は、SFP冷却をRHR系よりFPC系による冷却に戻す。

② SFP冷却中のRHR系の機器点検を行う(1月22日)ため、RHRを停止する。(RHR系の機器点検後は、RHR系を再起動する。)

実績は以下の通り。

① 1月17日午前9時41分～午前10時37分

・FPC系からRHR系非常時熱負荷モードに切り替え

・SFP水温度15.8°C(停止時15.1°C)

2月2日午後3時6分～午後3時32分

・RHR系非常時熱負荷モードからFPC系に切り替え

・SFP水温度17.3°C(停止時17.3°C)

② 1月22日午前9時44分～午前11時36分

・RHR系非常時熱負荷モード関連機器点検による冷却停止

・SFP水温度19.4°C(停止時19.2°C)

・6号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却净化系(以下、「FPC」という。)にて冷却しているが、スキマーサージタンク点検及びFPC系弁点検に伴い、SFPの冷却を以下の期間停止。

7月18日午前10時11分から7月19日午後1時49分まで(約31時間停止)

冷却停止中のSFP水温度上昇は約6.2°Cと評価(温度上昇率:約0.200°C/h)

7月17日午前10時現在のSFP水温度は、25.2°C。

冷却停止時のSFP水温度は、25.7°C。冷却開始後のSFP水温度は、29.0°C。

運転状態については、異常のないことを確認。

・6号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)冷却材净化系については、エリア・プロセス放射線モニタ取替工事による、当該設備の冷却に使用している補助海水系の運転停止に伴い、11月22日午前9時19分から当該設備の運転を停止し、SFPの冷却が停止。その後、予定作業が終了したことから、11月22日午後5時11分から当該設備の運転を開始し、SFPの冷却を再開。運転状況について、異常のないことを確認。当該設備起動後の使用済燃料プール水温度は、20.2°C(停止時19.3°C)。

水処理装置および貯蔵設備の状況

【タンクパトロール結果】

現時点での特記事項なし

【H4, H6エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】

・9月12日午前10時28分から、タンク堰内に溜まった雨水の移送を開始したところ、午前10時38分頃、移送ホースから水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、1m×2m×1cm。拡大防止処置として雨水回収装置による移送を停止。移送は耐圧ホースで実施しており、5～6cm程度の割れを確認。割れ箇所についてはテープによる養生を実施し、午前11時18分に漏えいの停止を確認。漏えいした水は、C西タンクエリア堰内の雨水で、分析結果は以下のとおり。

・セシウム-134 : 検出限界値未満(検出限界値:2.7Bq/L)

・セシウム-137 : 24Bq/L

・全ベータ : 44Bq/L

・トリチウム : 検出限界未満(検出限界値:86Bq/L)

漏えいした水の量は、最大 500L と推定、側溝等への流れ込みではなく、排水路側溝放射線モニタにも変動はなし。

【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】

・11月22日午前8時25分頃、地下貯水槽No.1上部の移送ポンプ付近から、水が漏えいしているを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、5m×4mの範囲の地面に浸み込んでいる。(漏えい量は約 230 L)当該ポンプを停止し漏えい継続はなし。念のため当該ポンプ周辺に養生を実施。外部への影響はなし。今回の漏えいは、当該ポンプのドレン孔ふたが外れていたことが原因と推定。漏えいした水の放射能分析結果は以下のとおり。

・セシウム-134 : 検出限界未満(検出限界値 5.1 Bq/L)

・セシウム-137 : 検出限界未満(検出限界値 4.1 Bq/L)

・全ベータ : 7.3×10^4 Bq/L

【セシウム除去設備】

現時点での特記事項なし

【多核種除去設備(ALPS)】

・2月20日午後0時20分頃、多核種除去設備(C)のスラリー移送ポンプドレン弁近傍に水がにじんでいることを協力企業作業員が発見。ポンプ床面への漏えい範囲は、堰内で約5cm×5cm×深さ 1mm。当社社員が現場確認を行った結果、スラリー移送ポンプドレン弁と配管の接続部から多核種除去設備の系統水(処理前)がにじんだものと判断。その後、スラリー移送ポンプの出入口弁の「閉」操作および当該ドレン弁と配管の接続部の増し締めを行い、午後1時44分ににじみが停止したことを確認。また、念のため当該箇所にビニールによる養生を実施。なお、漏えいした水については午後2時16分に拭き取りを完了。

・5月16日午後0時19分頃、既設多核種除去設備(C)共沈タンクpH計から水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約 1cm×2cm×深さ 1mm、30秒に1滴程度で滴下、漏えいした水は堰内に留まっている。その後、当該pH計の前後弁の「閉」操作を行い、午後0時52分に漏えいが停止したことを確認。なお、漏えいした水については拭き取りを実施し、念のため当該箇所にビニール養生を午後2時50分に完了。

・5月25日午前11時31分頃、既設多核種除去設備(C)クロスフローフィルタ下部床面に水が溜まっていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約 1m×0.3m×深さ 1mm、漏えいは止まっており、漏えいした水は堰内に留まっている。当該設備は循環待機中であったが、午前11時41分に停止。漏えいした水は、表面線量測定の結果バックグラウンド同等($1 \mu \text{Sv/h}$)であり、午後3時15分に拭き取りを完了。

・6月9日午後7時25分頃、既設多核種除去設備(C)クロスフローフィルタ下部床面に水が溜まっていた件について、予め受皿を設置して継続監視を実施していたところ、前回5月25日に漏えいが確認された箇所と同じ既設多核種除去設備(C)クロスフローフィルターの下部の受皿に、水溜りがあることを協力企業作業員が発見。漏えい箇所はクロスフローフィルターのドレン弁フランジ、漏えい水はバックグラウンドと同等($2 \mu \text{Sv/h}$)であることを確認し、午後7時50分に既設多核種除去設備(C)の運転を停止。漏えいした水は午後8時17分に拭き取りを完了。

・7月10日午前11時14分頃、既設多核種除去設備(C)供給用ポンプ下部に水溜まりがあることを当社運転員が発見。漏えい範囲は約 20cm×30cm×深さ 1mm。漏えいした水は堰内に留まつ

ており、漏えい継続はなし。漏えい水のpHを測定したところ、pH値が 11 であったことから、多核種除去設備の処理過程において、薬液を注入したことによりアルカリ性となった系統水と推定。なお、漏えいした水については拭き取りを実施し、ドレン弁下部付近に受けパンを設置。

・8月16日午前10時27分、既設多核種除去設備(C)において、「多核種吸着塔(C)スキッド2漏洩」の警報が発生。現場調査の結果、吸着材交換のため水張りを実施していたところ、吸着塔上部マンホールから水が溢れたことを確認。水張弁を閉めて漏えいは停止。漏えい量は約 12 リットル。漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響はなし。漏えい水は午後2時20分までに回収を実施。

なお、同系統水の分析結果は以下のとおり。

<採取日 8月16日>

セシウム-134: 検出限界未満(検出限界値 8.4Bq/L)

セシウム-137: 26Bq/L

全ベータ : 20,000 Bq/L

・9月21日午後0時13分頃、既設多核種除去設備において、前処理設備の供給ポンプ1Bから水が漏えい(滴下)していることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約 25cm×20cm×深さ 3mm でドレンパン内に留まっている。漏えいした水は、系統水と判断。午後0時13分、当該設備を循環待機とし、午後0時35分、当社社員により漏えいが停止していることを確認。

・9月25日午後10時6分、既設多核種除去設備(C)において、漏えい検知器が動作したことを示す警報(警報名「クロスフローフィルター(C)スキッド1-2漏えい」)が発生。現場を確認した結果、漏えい検知器周りに水たまり(2.0m×1.0m×1mm であり、堰内に留まっている)があることを確認。同日午後10時19分、当該設備(C)を停止。水たまりは、当該設備(C)の前処理設備にあるクロスフローフィルター1Cのドレンラインに生じたピンホール(微小な穴)から漏えいしたものであることを確認。漏えいは停止しているが、念のため漏えい箇所にビニール養生を実施。漏えいした水は、拭き取り処置を行い、漏えい警報はクリア。漏えいした水は当該設備(C)における処理過程の系統水で、放射能分析結果は以下のとおり。

・セシウム-134 : 6.9×10^4 (Bq/L)

・セシウム-137 : 6.7×10^2 (Bq/L)

・全ベータ : 1.3×10^5 (Bq/L)

・2018年12月2日午前10時27分、既設多核種除去設備(A)付近から水が漏えい(滴下)していることを協力企業作業員が発見。漏えい箇所は弁グランド(弁軸封部)であり、漏えい範囲は約 2.5 m×1.0m×深さ1mm。滴下した水は堰内に留まっている、外部への影響はなし。発見時には、1滴/20秒程度滴下していたが、弁グランド(弁軸封部)を増締めし、午前11時21分に漏えいが停止していることを当社社員が確認。漏えい水は、系統水と判断。

・2018年12月10日午前11時12分頃、点検停止中の既設多核種除去設備(A)の弁軸封部から水が漏えい(滴下)していることを協力企業作業員が発見。当該漏えい箇所の状況を確認したところ、当該弁は、設備のつまり等を防止する逆洗時等にろ過水の流量を調整するためのもので、当該弁とつながっている既設多核種除去設備(B)と(C)の同様の弁軸封部からも漏えいしていることを確認。

漏えい範囲は以下のとおり。

既設多核種除去設備(A) 40cm×40cm×深さ 1mm

既設多核種除去設備(B)、(C) 50cm×50cm×深さ 1mm(各1箇所)

漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響はなし。各弁軸封部を増し締めすることで漏えいは停止。漏えいした水は回収済み。

同日午後4時40分、漏えい水については、以下のことから既設多核種除去設備の洗浄に用いる「ろ過水」と判断。

- ・漏えい発生時、既設多核種除去設備(A)、(B)、(C)は全系統とも停止しており、当該漏えい箇所に系統水が流れ込まないよう隔離されていること。
- ・当該箇所にはろ過水の圧力のみがかかる系統構成であること。
- ・漏えい水をスミヤ測定したところ、既設多核種除去設備(A)200cpm、既設多核種除去設備(B)190cpm、既設多核種除去設備(C)180cpmであり、バックグラウンド値の50~100cpmと比較し、若干高めの数値となっているが、当該弁表面をスミヤ測定したところ、汚染が確認されたことから、漏えい水の測定値には、この当該弁表面の放射性物質を取り込んだと考えられること。
- ・既設多核種除去設備(A)、(B)、(C)漏えい水の塩分濃度が0%、既設多核種除去設備(A)漏えい水のpHが7.1、既設多核種除去設備(B)、(C)漏えい水のpHが7.9であること。

【増設多核種除去設備】

・5月17日午後1時9分頃、増設多核種除去設備(B)共沈タンクpH計につながるサンプルポンプ付近において保温材に水滴があること、および床面に水が溜まっていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約50cm×50cm×深さ1mm、漏えいは止まっており、漏えいした水は堰内に留まっている。その後、漏えいした水は、増設多核種除去設備前処理過程のストロンチウム処理水であることを確認。増設多核種除去設備(B)共沈タンクpH計サンプルポンプは、運転停止中だったが前後弁を「閉」操作し、午後3時14分に拭き取りを完了。

・増設多核種除去設備(B)においては、前処理段階におけるクロスフローフィルターの目詰まりを取り除くために、空気圧縮機を使用した逆洗を行う装置を備えており、当該装置には、系統水や空気を圧縮した際に発生する凝縮水を受け入れるポリタンク用のドレンラインを備えている。9月8日、午後0時2分、漏えい検知器が動作し、当該ポリタンクから凝縮水が溢水(堰内に2.5m×0.2m×2cm)したと判断した。その後、9月9日に同じポリタンク内に再度、水が溜まっていたことから、水のサンプリングを行ったところ、分析結果は以下のとおり。

- ・セシウム-134 : 2.4×10^3 (Bq/L)
- ・セシウム-137 : 2.7×10^4 (Bq/L)
- ・全ベータ : 3.7×10^5 (Bq/L)

再度、逆洗を行う装置の詳細構造を踏まえ確認した結果、その装置のパッキンシール部からの凝縮水ではなく系統水(処理中の水)が漏えいし、ポリタンクに流れ込んだものと推定。よって、9月8日にポリタンクから漏えいした水も同じ状況であることから、系統水であったと判断。なお、ポリタンクに溜まっていた水については、系統内に戻して処理する運用としており、増設多核種除去設備建屋外への流出はなし。今後、漏えいの原因について調査予定。

・12月20日午前11時44分頃、増設多核種除去設備において、漏えい検知器が動作したことを示す警報「多核種吸着塔(A)スキッド2漏えい」が発生。その後、当社社員が現場を確認したところ、当該設備(A)の吸着塔3Aの点検口付近から漏えい(漏えい範囲: 約1.5m×4m×1mm)していた。点検口のボルトを増し締めしたことにより、午後0時23分に漏えいは停止。漏えいした水は堰内に留まっている、外部への影響がないことを確認。

漏えいした水は、当該設備の系統水であり、拭き取りを完了。

漏えいした水の分析結果は以下の通り。

- セシウム-134: 53 Bq/L
- セシウム-137: 460 Bq/L
- 全ベータ : 5900 Bq/L

【高性能多核種除去設備】

現時点での特記事項なし

【淡水化装置】

・1月19日午前8時28分に「RO設備漏えい監視装置異常」警報が発生。

現場を確認したところ淡水化装置建屋内で、淡水化装置のRO膜洗浄用のタンクの空気抜き配管から漏えいしていることを確認。淡水化装置(RO-3)を同日午前8時50分に停止。タンクからの漏えいは、タンクにつながっている弁を開操作し停止していること、ならびに堰内に留まっていることを確認。

漏えい範囲は、10m×15m×1mmであり、漏えいした水の量は、約150リットルと推定。

漏えいした水はRO膜の洗浄水で、漏えいした水の放射能分析結果は以下のとおり。

- ・セシウム-134: 3.2×10^2 Bq/l
- ・セシウム-137: 2.7×10^3 Bq/l
- ・全ベータ : 3.1×10^4 Bq/l

漏水した水は、同日午後1時20分に回収作業を完了。

今回の漏えいについては、当該タンクに接続してある常時開の弁が開の状態であったため、本来流入しないRO濃縮水受タンクへ供給される水がタンク内に逆流。これにより、タンクは満水状態となり、空気抜き配管より水が漏えい。

なお、当該弁を本来の閉状態に戻したことにより、設備は通常の系統状態に復帰。

準備が整い次第、淡水化装置を再起動予定。

・1月25日午後7時6分頃、パトロール中の当社社員が、建屋内RO循環設備B系からRO膜などの目詰まりを抑制するために使用する薬剤(次亜塩素酸ソーダ)と思われる液体が漏えいしていることを発見。

- ・漏えい場所 次亜塩素酸ポンプ(B)出口配管接続部
- ・漏えい範囲 約1.0m×1.1m×深さ1cm
- ・漏えいの継続有無 なし(次亜塩素酸ポンプ(B)出口配管接続部を増し締めたところ、午後7時50分に滴下が止まったことを確認)

・外部への影響 漏えいした液体は堰内に留まっている

当該液体は本来、強アルカリ性であるものの、その後pHを確認したところ、中性(pH6~7)を示したため、漏えいした液体の放射能濃度を分析。分析結果は以下のとおりで、放射能濃度は、過去のRO処理前の水と同等であると確認。

- ・セシウム-134: 4.8×10^2 Bq/L
- ・セシウム-137: 4.2×10^3 Bq/L
- ・全ベータ: 1.9×10^4 Bq/L

漏えい水はRO処理前の水が次亜塩素酸注入ラインへ逆流して、次亜塩素酸注入ポンプ(B)出口配管接続部から漏えいしたものと考えられる。準備が整い次第、漏えいした水の処理を実施。

・4月24日午後4時55分頃、5・6号機滞留水淡水化装置の逆浸透膜装置の閉止板近傍から水が

滴下していることを当社社員が発見。漏えい範囲は約 30cm×30cm×深さ 1mm。漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響はない。滴下部にビニールで養生を実施。同装置を停止したことにより滴下が止まっていることを確認し、ふき取りを実施済み。その後、現場漏えい箇所を確認したところ、午後 6 時 35 分に滴下した水は淡水化装置で処理途中の水であると判断。

4月 26 日調査した結果、同装置の閉止板のOリングに微小な傷が確認され、当該箇所から漏えいに至ったものと推定。なお、当該箇所については、Oリングの取替およびシール面の清掃を行い、復旧している。

・6月 22 日午前 10 時 15 分頃、5・6号機滞留水淡水化装置、逆浸透モジュール 2B の閉止板近傍からあらかじめ設置していた養生ビニール袋内に水が滴下していることを当社社員が発見。午前 10 時 18 分に淡水化装置を停止し、漏えいは停止。漏えい量は約 300mL。漏えいした水は、5・6 号機滞留水貯留タンク内の水を淡水化装置で処理中に漏えいしたものであり、当該タンク内の水の至近の分析結果は以下のとおり。(5月 24 日採取)

- ・セシウム 134:6.4Bq/L
- ・セシウム 137:66Bq/L
- ・全ベータ :4,100Bq/L

漏えいの原因は今後調査していく。

その後、淡水化装置の当該逆浸透モジュールを分解した結果、モジュール 2B 入口の閉止板Oリングに線状のへこみ、および、その付近に糸くずを確認。糸くずがOリングシール面に挟まった状態で取付けたことから、シール機能が損なわれ漏えいに至ったものと推定。7月 17 日、当該逆浸透膜とOリングの交換を行い、漏えいのないことを確認し、運転を再開。

・7月 18 日午前 9 時 44 分頃、免震重要棟の集中監視室において、「RO設備漏えい監視装置異常」の警報が発生。その後、協力企業作業員からRO装置3の周囲に水たまりがあるとの連絡が入る。漏えい範囲は約 10m×5m×深さ 1mm、堰内に留まっており漏えい継続なし。漏えい箇所はRO装置のフィルター空洗用エアホースが破断し、そこから系統水(RO装置処理前の水)が漏えいしたことを見認。処置としてフィルターの前後弁を全閉し、漏えいは停止。漏えいした水の量は約 50L であり、今後回収する。

漏えいした水の分析結果は以下のとおり。

- セシウム-134 : 1.1×10^2 Bq/L
- セシウム-137 : 1.0×10^3 Bq/L
- 全ベータ : 8.5×10^4 Bq/L

エアホースが破断した原因は、劣化によるものと推定。

・7月 19 日午後 4 時 50 分、RO設備 3(ROスキッド 2)の配管ジョイント部において水が漏えいしていることを委託運転員が発見。漏えい範囲は、約 20cm×10cm×深さ 1mm。堰内に留まっており外部への影響はなく、漏えいが停止していることを当直員が確認。漏えいした水は、RO設備 3(ROスキッド 2)で処理された系統水と確認、回収を実施した。

なお、同系統水の過去の分析結果は以下のとおり。

<採取日 7月 10 日>

- セシウム-134 :ND(検出限界値 1.2 Bq/L)
- セシウム-137 :4.3 Bq/L
- 全ベータ :ND(検出限界値 31 Bq/L)

【RO濃縮水処理設備】

現時点での特記事項なし

【RO濃縮廃液タンク水処理設備】

現時点での特記事項なし

【その他】

- ・2月 7 日起動予定であった、第二セシウム吸着装置(SARRY)を起動したところ、電源異常が確認されたことから停止。もう一つの水処理装置であるセシウム吸着装置(KURION)について起動可能か調査したが、起動不可能であったことから、同日午前 10 時 50 分に当直長が水処理装置のすべてが運転できないと判断。その後現場を調査したところ、第二セシウム吸着装置の電源盤にある変圧器から火花・異音が確認され、変圧器の端子部に放電痕を確認。現在、電源は停止しており、火花・異音については止まっている。現場の状況について、富岡消防署へ説明を行ったところ、午後 0 時 48 分、「火災ではない」と判断された。第二セシウム吸着装置(SARRY)については、速やかに復旧する方法を検討中。なお、水処理装置(SARRY・KURION)は運転できない状態だが、滞留水の維持・管理にただちに影響をあたえるものではない。
- その後、2月 8 日午後 6 時 58 分に当該変圧器は使用せず別のルートで送電し、第二セシウム吸着装置(SARRY)の運転を再開し、異常のないことを確認。

サブドレン他水処理施設

・地下水位をより安定的に維持して汚染水発生量を抑制出来るように、サブドレン処理系統容量を増加(1日あたりの処理容量を 900m³から 1,500m³に強化)する取組みを行っており、一時貯水タンク4基(H,J,K,L)について追加設置が完了。

4月 13 日から追加設置した一時貯水タンクからの排水を開始予定。

- ・5月 18 日午前 11 時 28 分、「免震棟PLC間通信異常」の警報が発生し、免震重要棟においてサブドレン水位が監視不能となり、その後、現場に設置してある水位計にてサブドレン水位が監視できていることを午前 11 時 45 分に確認。現在、各建屋の滞留水水位は近傍のサブドレン水位を超えていないことを確認できているものの、今後、サブドレン水位が免震重要棟にて継続的に監視することができない懸念があることから、午後 0 時 15 分、実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できないと判断。建屋内滞留水の水位よりもサブドレン水位を、引き続き高く保つため、午後 0 時 27 分にサブドレンポンプ全台のくみ上げを停止。なお、プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどには異常はないことを確認。その後、現場の状況を確認した結果、通信ケーブルに異常が確認されたことから、通信ケーブルの交換を実施し、サブドレン水位が免震棟にて監視できる状態となったことを午後 4 時 6 分に確認。また、サブドレン水位が確認できない期間において、各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えていないことを確認。このことから、実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していたと、午後 5 時 55 分に判断。なお、サブドレンポンプは全台起動を完了済み。

- ・8月 12 日午前 10 時 8 分、免震重要棟において1号機原子炉建屋周辺に設置しているサブドレンピット No.206において、同サブドレン内に2つ設置している水位計の差が大きくなっていることを示す水位計偏差大の警報が発生。

・警報発生前 水位差 約 150mm

・警報発生後 水位差 水位計偏差警報設定値 200mm を超えた

・サブドレン水位は、近傍の 1 号機原子炉建屋内水位と水位差約 3100 mm

示している水位計の値は、近傍の原子炉建屋の水位よりも高い値であるものの、サブドレン水位の上昇幅等から、水位計が故障している可能性もあると考え、午前 11 時 15 分、実施計画第 1 編第 26 条(建屋に貯留する滞留水)表 26-2 で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」の監視が出来ない状態であると判断。また念のため、午前 10 時 14 分に 1 号機原子炉建屋周辺の揚水ポンプを停止。プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどについて異常なし。その後現場にて、当該サブドレンピットの水位を実測したところ、各建屋の滞留水水位が該当サブドレン水位を超えていないことを確認。同日午後 0 時 3 分に当該サブドレンの汲み上げは停止。

状況については以下のとおり。

サブドレン水位(午後 3 時 20 分) T.P 5,161mm(実測値)

1 号機原子炉建屋(午後 3 時 20 分)

滞留水水位 T.P 156mm(塩分補正後)

水位差 5,005mm

1 号機廃棄物処理建屋(午後 3 時 20 分)

滞留水水位 T.P 176mm(塩分補正後)

水位差 4,985mm

また現場調査の結果、当該サブドレンピット No.206 の水位計の位置が下にずれている状態が確認された。午後 10 時 26 分に当該サブドレンピット No.206 水位計の元の位置への調整が完了。当該水位計の位置調整が完了した後、当該水位計指示値に問題がないこと及び水位計偏差大警報が発生した 8 月 12 日午前 10 時 08 分から 8 月 13 日午後 1 時 26 分の間、建屋滞留水水位がサブドレン水位を超えていないことを確認。このため、実施計画第 1 編第 26 条(建屋に貯留する滞留水)26-2 で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」の逸脱について、8 月 13 日午後 2 時 00 分に運転上の制限の逸脱宣言の取り下げを判断した。なお、No.206 を除くその他のサブドレンピットの水位計についても、念のため水位計の設置状態を含めた点検を実施しており、健全な状態であることを午後 3 時 15 分に確認。準備が整ったことから、午後 4 時 1 分サブドレンの汲み上げを順次再開。

以下、排水実績のみ記載。

<排水実績>

・一時貯水タンク G 1 月 2 日午前 10 時 7 分～午後 1 時 28 分。排水量 500m³
・一時貯水タンク A 1 月 3 日午前 9 時 48 分～午後 0 時 59 分。排水量 473m³
・一時貯水タンク B 1 月 4 日午前 10 時 38 分～午後 1 時 50 分。排水量 478m³
・一時貯水タンク C 1 月 5 日午前 10 時 12 分～午後 1 時 18 分。排水量 462m³
・一時貯水タンク D 1 月 6 日午前 10 時 5 分～午後 1 時 17 分。排水量 475m³
・一時貯水タンク E 1 月 7 日午前 9 時 29 分～午後 0 時 32 分。排水量 453m³

・一時貯水タンク F 1 月 8 日午前 10 時～午後 1 時。排水量 446m³

・一時貯水タンク G 1 月 10 日午前 10 時 5 分～午後 0 時 53 分。排水量 416m³

・一時貯水タンク A 1 月 12 日午前 11 時 14 分～午後 4 時 29 分。排水量 782m³

・一時貯水タンク C 1 月 14 日午前 10 時 19 分～午後 2 時 5 分。排水量 562m³

・一時貯水タンク E 1 月 16 日午前 10 時 6 分～午後 2 時 6 分。排水量 595 m³

・一時貯水タンク F 1 月 17 日午前 10 時～午後 0 時 58 分。排水量 440 m³

・一時貯水タンク G 1 月 18 日午前 11 時 4 分～午後 1 時 42 分。排水量 391m³

・一時貯水タンク A 1 月 19 日午前 10 時 9 分～午後 0 時 28 分。排水量 342m³

・一時貯水タンク B 1 月 20 日午前 10 時 25 分～午後 0 時 52 分。排水量 362m³

・一時貯水タンク C 1 月 21 日午前 9 時 49 分～午前 11 時 56 分。排水量 313m³

・一時貯水タンク D 1 月 22 日午前 10 時 4 分～午後 0 時 11 分。排水量 316m³

・一時貯水タンク E 1 月 23 日午前 10 時 1 分～午後 0 時 6 分。排水量 307m³

・一時貯水タンク F 1 月 24 日午前 9 時 56 分～午前 11 時 50 分。排水量 282m³

・一時貯水タンク G 1 月 25 日午後 0 時 4 分～午後 2 時 7 分。排水量 303m³

・一時貯水タンク A 1 月 26 日午前 10 時 10 分～午後 0 時 56 分。排水量 411m³

・一時貯水タンク B 1 月 28 日午前 10 時 16 分～午後 1 時 46 分。排水量 521m³

・一時貯水タンク C 1 月 29 日午前 10 時 19 分～午後 1 時 51 分。排水量 525m³

・一時貯水タンク D 1 月 30 日午前 10 時 11 分～午後 1 時 31 分。排水量 495m³

・一時貯水タンク E 1 月 31 日午前 10 時 2 分～午後 0 時 59 分。排水量 437m³

・一時貯水タンク F 2 月 1 日午前 11 時 39 分～午後 2 時 34 分。排水量 434m³

・一時貯水タンク F 2 月 2 日午前 9 時 55 分～午後 1 時 5 分。排水量 471m³

・一時貯水タンク A 2 月 3 日午前 10 時 17 分～午後 1 時 47 分。排水量 521 m³

・一時貯水タンク B 2 月 4 日午前 9 時 47 分～午後 0 時 58 分。排水量 472 m³

・一時貯水タンク C 2 月 6 日午前 10 時 6 分～午後 1 時 17 分。排水量 474 m³

・一時貯水タンク D 2 月 7 日午前 10 時 4 分～午後 0 時 43 分。排水量 392 m³

・一時貯水タンク E 2 月 8 日午前 10 時 55 分～午後 1 時 46 分。排水量 426 m³

・一時貯水タンク F 2 月 9 日午前 10 時 4 分～午後 0 時 37 分。排水量 376 m³

・一時貯水タンク G 2 月 10 日午前 9 時 52 分～午後 0 時 31 分。排水量 393 m³

・一時貯水タンク A 2 月 11 日午前 10 時～午後 0 時 50 分。排水量 420 m³

・一時貯水タンク B 2 月 12 日午前 10 時 41 分～午後 1 時 22 分。排水量 399m³

・一時貯水タンク C 2 月 13 日午前 10 時 24 分～午後 1 時 12 分。排水量 388m³

・一時貯水タンク D 2 月 14 日午前 10 時 4 分～午後 0 時 42 分。排水量 393m³

・一時貯水タンク E 2 月 16 日午前 11 時 9 分～午後 2 時 53 分。排水量 555m³

・一時貯水タンク G 2 月 19 日午前 9 時 59 分～午後 2 時 34 分。排水量 683m³

・一時貯水タンク B 2 月 20 日午前 10 時 17 分～午後 1 時 26 分。排水量 468m³

・一時貯水タンク C 2 月 21 日午前 10 時 32 分～午後 1 時 30 分。排水量 440m³

・一時貯水タンク D 2 月 22 日午前 11 時 28 分～午後 3 時 9 分。排水量 549m³

・一時貯水タンク E 2 月 23 日午前 10 時 27 分～午後 1 時 3 分。排水量 385m³

・一時貯水タンク F 2 月 25 日午前 10 時 45 分～午後 1 時 25 分。排水量 395m³

・一時貯水タンク G 2 月 26 日午前 10 時 8 分～午後 0 時 48 分。排水量 396m³

・一時貯水タンク A 2 月 27 日午前 11 時 12 分～午後 1 時 36 分。排水量 337m³

- ・一時貯水タンクB 2月28日午前10時10分～午後0時21分。排水量325m³
- ・一時貯水タンクH 3月1日午前11時14分～午後0時32分。排水量175m³
- ・一時貯水タンクJ 3月2日午前10時12分～午前11時41分。排水量205m³
- ・一時貯水タンクK 3月3日午前10時25分～午前11時58分。排水量200m³
- ・一時貯水タンクL 3月4日午前10時20分～午後0時3分。排水量236m³
- ・一時貯水タンクG 3月9日午前10時32分～午後0時35分。排水量304m³
- ・一時貯水タンクA 3月10日午前10時12分～午後0時50分。排水量391m³
- ・一時貯水タンクB 3月11日午前10時4分～午後0時39分。排水量386m³
- ・一時貯水タンクC 3月12日午前9時50分～午後0時55分。排水量458m³
- ・一時貯水タンクD 3月13日午前10時3分～午後1時7分。排水量457m³
- ・一時貯水タンクE 3月14日午前10時51分～午後2時45分。排水量582m³
- ・一時貯水タンクF 3月15日午前11時29分～午後3時19分。排水量571m³
- ・一時貯水タンクG 3月16日午前10時～午後0時31分。排水量374m³
- ・一時貯水タンクA 3月17日午前10時8分～午後1時13分。排水量457m³
- ・一時貯水タンクB 3月18日午前10時13分～午後3時31分。排水量792m³
- ・一時貯水タンクC 3月19日午前10時14分～午後3時36分。排水量802m³
- ・一時貯水タンクD 3月21日午前10時18分～午後3時32分。排水量781m³
- ・一時貯水タンクE 3月22日午前11時47分～午後4時26分。排水量693m³
- ・一時貯水タンクF 3月23日午前10時34分～午後3時18分。排水量705m³
- ・一時貯水タンクG 3月24日午前10時2分～午後2時50分。排水量715m³
- ・一時貯水タンクA 3月25日午前10時8分～午後2時36分。排水量665m³
- ・一時貯水タンクB 3月26日午前9時56分～午後2時2分。排水量609m³
- ・一時貯水タンクC 3月27日午前10時3分～午後1時32分。排水量519m³
- ・一時貯水タンクD 3月29日午前10時34分～午後1時45分。排水量473m³
- ・一時貯水タンクE 3月30日午前10時7分～午後1時35分。排水量515m³
- ・一時貯水タンクF 3月31日午前9時59分～午後2時27分。排水量667m³
- ・一時貯水タンクG 4月1日午前10時8分～午後2時48分。排水量695m³
- ・一時貯水タンクA 4月2日午前10時9分～午後2時40分。排水量672m³
- ・一時貯水タンクB 4月3日午前9時59分～午後2時1分。排水量600m³
- ・一時貯水タンクC 4月4日午前10時13分～午後2時1分。排水量566m³
- ・一時貯水タンクD 4月5日午前11時36分～午後3時19分。排水量552m³
- ・一時貯水タンクE 4月7日午前9時59分～午後1時55分。排水量588m³
- ・一時貯水タンクF 4月8日午前10時30分～午後2時26分。排水量585m³
- ・一時貯水タンクG 4月9日午前10時46分～午後2時25分。排水量543m³
- ・一時貯水タンクA 4月10日午前10時11分～午後1時33分。排水量500m³
- ・一時貯水タンクB 4月11日午前9時59分～午後1時29分。排水量521m³
- ・一時貯水タンクC 4月12日午前10時53分～午後2時29分。排水量536m³
- ・一時貯水タンクH 4月13日午前10時16分～午後3時25分。排水量768m³
- ・一時貯水タンクD 4月14日午前10時38分～午後1時36分。排水量440m³
- ・一時貯水タンクE 4月15日午前10時35分～午後1時38分。排水量453m³
- ・一時貯水タンクF 4月16日午前10時4分～午後0時56分。排水量425m³
- ・一時貯水タンクG 4月17日午前10時52分～午後1時35分。排水量403m³
- ・一時貯水タンクA 4月19日午前11時9分～午後1時46分。排水量387m³
- ・一時貯水タンクB 4月20日午前10時17分～午後1時50分。排水量529m³
- ・一時貯水タンクC 4月21日午前10時1分～午後1時2分。排水量450m³
- ・一時貯水タンクD 4月22日午前10時13分～午後1時4分。排水量424m³
- ・一時貯水タンクE 4月24日午前10時～午後0時51分。排水量423m³
- ・一時貯水タンクF 4月25日午前10時46分～午後1時30分。排水量406m³
- ・一時貯水タンクG 4月26日午前10時50分～午後1時48分。排水量441m³
- ・一時貯水タンクH 4月27日午前10時8分～午後0時46分。排水量392m³
- ・一時貯水タンクJ 4月29日午前10時18分～午後0時41分。排水量353m³
- ・一時貯水タンクK 4月30日午前9時51分～午前11時51分。排水量297m³
- ・一時貯水タンクL 5月1日午前9時47分～午前11時55分。排水量315m³
- ・一時貯水タンクA 5月2日午前11時30分～午後2時40分。排水量471m³
- ・一時貯水タンクB 5月4日午前11時4分～午後3時15分。排水量625m³
- ・一時貯水タンクC 5月5日午前10時37分～午後2時48分。排水量623m³
- ・一時貯水タンクD 5月6日午前10時3分～午後1時53分。排水量571m³
- ・一時貯水タンクE 5月7日午前9時57分～午後1時32分。排水量535m³
- ・一時貯水タンクF 5月9日午前10時12分～午後1時33分。排水量496m³
- ・一時貯水タンクG 5月10日午前10時10分～午後1時25分。排水量485m³
- ・一時貯水タンクH 5月11日午前10時52分～午後2時26分。排水量529m³
- ・一時貯水タンクJ 5月12日午前10時6分～午後1時48分。排水量550m³
- ・一時貯水タンクK 5月14日午前10時～午後1時38分。排水量542m³
- ・一時貯水タンクL 5月15日午前10時4分～午後1時40分。排水量536m³
- ・一時貯水タンクA 5月16日午前10時10分～午後1時57分。排水量564m³
- ・一時貯水タンクB 5月17日午前11時7分～午後3時38分。排水量673m³
- ・一時貯水タンクC 5月19日午前9時40分～午後2時21分。排水量698m³
- ・一時貯水タンクD 5月20日午前10時13分～午後2時24分。排水量623m³
- ・一時貯水タンクE 5月21日午前9時59分～午後2時16分。排水量639m³
- ・一時貯水タンクF 5月22日午前9時55分～午後2時16分。排水量649m³
- ・一時貯水タンクG 5月24日午前11時～午後3時12分。排水量626m³
- ・一時貯水タンクH 5月25日午前10時5分～午後2時17分。排水量624m³
- ・一時貯水タンクJ 5月26日午前10時34分～午後2時12分。排水量539m³
- ・一時貯水タンクK 5月27日午前9時25分～午後1時33分。排水量613m³
- ・一時貯水タンクL 5月29日午前9時58分～午後1時44分。排水量560m³
- ・一時貯水タンクA 5月30日午前9時53分～午後0時56分。排水量453m³
- ・一時貯水タンクB 5月31日午前10時43分～午後1時58分。排水量483m³
- ・一時貯水タンクC 6月1日午前10時30分～午後3時13分。排水量702m³
- ・一時貯水タンクD 6月3日午前10時2分～午後3時。排水量740m³
- ・一時貯水タンクE 6月4日午前10時13分～午後2時46分。排水量680m³
- ・一時貯水タンクF 6月5日午前10時5分～午後2時17分。排水量626m³
- ・一時貯水タンクG 6月6日午前9時46分～午後1時53分。排水量613m³

- ・一時貯水タンクH 6月8日午前10時9分～午後2時13分。排水量607m³
- ・一時貯水タンクJ 6月9日午前10時3分～午後2時17分。排水量629m³
- ・一時貯水タンクK 6月10日午前9時54分～午後2時10分。排水量635m³
- ・一時貯水タンクL 6月11日午前10時6分～午後1時59分。排水量579m³
- ・一時貯水タンクA 6月12日午前9時28分～午後1時8分。排水量548m³
- ・一時貯水タンクB 6月13日午前9時53分～午後1時37分。排水量554m³
- ・一時貯水タンクC 6月15日午前10時10分～午後1時40分。排水量520m³
- ・一時貯水タンクD 6月16日午前10時4分～午後1時36分。排水量527m³
- ・一時貯水タンクE 6月17日午前9時59分～午後1時16分。排水量488m³
- ・一時貯水タンクF 6月18日午前10時8分～午後1時21分。排水量480m³
- ・一時貯水タンクG 6月19日午前9時58分～午後1時46分。排水量565m³
- ・一時貯水タンクH 6月20日午前10時1分～午後4時27分。排水量962m³
- ・一時貯水タンクJ 6月21日午前9時56分～午後4時17分。排水量948m³
- ・一時貯水タンクK 6月24日午前9時59分～午後2時12分。排水量628m³
- ・一時貯水タンクL 6月25日午前10時20分～午後3時33分。排水量778m³
- ・一時貯水タンクA 6月26日午前9時54分～午後2時32分。排水量689m³
- ・一時貯水タンクB 6月27日午前9時55分～午後2時15分。排水量646m³
- ・一時貯水タンクC 6月28日午前10時54分～午後3時28分。排水量680m³
- ・一時貯水タンクD 6月29日午前10時17分～午後4時37分。排水量946m³
- ・一時貯水タンクE 6月30日午前9時36分～午後4時20分。排水量1,005m³
- ・一時貯水タンクH 7月1日午前10時18分～午後5時1分。排水量1,001m³
- ・一時貯水タンクJ 7月3日午前10時14分～午後4時57分。排水量1,002m³
- ・一時貯水タンクK 7月4日午前9時46分～午後2時32分。排水量709m³
- ・一時貯水タンクL 7月5日午前10時38分～午後2時57分。排水量643m³
- ・一時貯水タンクA 7月6日午前10時13分～午後2時6分。排水量577m³
- ・一時貯水タンクB 7月7日午前10時28分～午後2時26分。排水量589m³
- ・一時貯水タンクC 7月8日午前9時52分～午後1時25分。排水量529m³
- ・一時貯水タンクD 7月9日午前10時13分～午後1時37分。排水量506m³
- ・一時貯水タンクE 7月10日午前10時33分～午後1時48分。排水量484m³
- ・一時貯水タンクF 7月12日午前11時11分～午後3時10分。排水量592m³
- ・一時貯水タンクG 7月13日午前10時18分～午後0時38分。排水量347m³
- ・一時貯水タンクH 7月14日午前10時14分～午後2時17分。排水量604m³
- ・一時貯水タンクJ 7月15日午前10時26分～午後4時。排水量829m³
- ・一時貯水タンクK 7月16日午前10時6分～午後3時27分。排水量798m³
- ・一時貯水タンクL 7月17日午前10時35分～午後3時27分。排水量724m³
- ・一時貯水タンクA 7月18日午前11時7分～午後3時39分。排水量674m³
- ・一時貯水タンクB 7月19日午前10時17分～午後2時28分。排水量624m³
- ・一時貯水タンクC 7月21日午前10時10分～午後3時4分。排水量729m³
- ・一時貯水タンクD 7月22日午前9時58分～午後2時37分。排水量693m³
- ・一時貯水タンクE 7月23日午前10時11分～午後2時47分。排水量685m³
- ・一時貯水タンクF 7月24日午前11時10分～午後3時34分。排水量655m³
- ・一時貯水タンクG 7月25日午前10時9分～午後2時18分。排水量618m³
- ・一時貯水タンクH 7月26日午前10時3分～午後2時15分。排水量625m³
- ・一時貯水タンクJ 7月27日午前10時26分～午後2時37分。排水量623m³
- ・一時貯水タンクK 7月28日午前10時28分～午後2時16分。排水量566m³
- ・一時貯水タンクL 7月30日午前10時5分～午後1時45分。排水量546m³
- ・一時貯水タンクA 7月31日午前11時3分～午後2時19分。排水量484m³
- ・一時貯水タンクB 8月1日午前9時55分～午前11時55分。排水量297m³
- ・一時貯水タンクC 8月2日午前11時3分～午後1時13分。排水量321m³
- ・一時貯水タンクD 8月3日午前10時16分～午後0時31分。排水量336m³
- ・一時貯水タンクE 8月4日午前10時26分～午後1時46分。排水量493m³
- ・一時貯水タンクF 8月5日午前10時21分～午後2時32分。排水量625m³
- ・一時貯水タンクG 8月6日午前10時15分～午後1時57分。排水量549m³
- ・一時貯水タンクH 8月8日午前10時28分～午後2時2分。排水量530m³
- ・一時貯水タンクJ 8月9日午前11時3分～午後2時27分。排水量506m³
- ・一時貯水タンクK 8月10日午前10時23分～午後1時50分。排水量513m³
- ・一時貯水タンクL 8月11日午前10時34分～午後2時3分。排水量516m³
- ・一時貯水タンクA 8月12日午前10時49分～午後2時6分。排水量488m³
- ・一時貯水タンクB 8月13日午前10時47分～午後2時1分。排水量480m³
- ・一時貯水タンクC 8月14日午前10時9分～午後1時。排水量424m³
- ・一時貯水タンクD 8月15日午前10時14分～午後1時59分。排水量557m³
- ・一時貯水タンクE 8月16日午前10時16分～午後2時46分。排水量671m³
- ・一時貯水タンクF 8月17日午前10時34分～午後4時55分。排水量946m³
- ・一時貯水タンクG 8月18日午前10時19分～午後5時5分。排水量1,010m³
- ・一時貯水タンクH 8月19日午前10時～午後4時25分。排水量958m³
- ・一時貯水タンクJ 8月21日午前9時51分～午後3時38分。排水量864m³
- ・一時貯水タンクK 8月22日午前10時15分～午後4時33分。排水量941m³
- ・一時貯水タンクL 8月23日午前11時9分～午後5時2分。排水量878m³
- ・一時貯水タンクA 8月24日午前10時12分～午後3時28分。排水量785m³
- ・一時貯水タンクB 8月25日午前10時5分～午後2時49分。排水量704m³
- ・一時貯水タンクC 8月26日午前10時17分～午後2時46分。排水量666m³
- ・一時貯水タンクD 8月27日午前10時4分～午後2時19分。排水量633m³
- ・一時貯水タンクE 8月28日午前10時～午後2時5分。排水量610m³
- ・一時貯水タンクF 8月29日午前10時12分～午後1時44分。排水量526m³
- ・一時貯水タンクG 8月30日午前11時5分～午後2時52分。排水量564m³
- ・一時貯水タンクH 8月31日午前9時57分～午後1時56分。排水量593m³
- ・一時貯水タンクJ 9月1日午前10時13分～午後1時46分。排水量528m³
- ・一時貯水タンクK 9月2日午前10時11分～午後1時45分。排水量529m³
- ・一時貯水タンクL 9月3日午前10時9分～午後1時36分。排水量511m³
- ・一時貯水タンクA 9月4日午前10時8分～午後1時36分。排水量515m³
- ・一時貯水タンクB 9月5日午前10時13分～午後1時43分。排水量522m³
- ・一時貯水タンクC 9月6日午前10時56分～午後2時53分。排水量589m³

- ・一時貯水タンクD 9月7日午前10時25分～午後2時4分。排水量543m³
- ・一時貯水タンクE 9月8日午前10時8分～午後1時31分。排水量501m³
- ・一時貯水タンクF 9月9日午前10時11分～午後1時27分。排水量485m³
- ・一時貯水タンクG 9月10日午前10時4分～午後1時20分。排水量487m³
- ・一時貯水タンクH 9月11日午前10時44分～午後2時1分。排水量487m³
- ・一時貯水タンクJ 9月12日午前10時15分～午後1時29分。排水量479m³
- ・一時貯水タンクK 9月13日午前10時44分～午後2時14分。排水量519m³
- ・一時貯水タンクA 9月15日午前10時16分～午後2時8分。排水量575m³
- ・一時貯水タンクB 9月16日午前10時21分～午後1時53分。排水量526m³
- ・一時貯水タンクC 9月17日午前9時58分～午後1時23分。排水量508m³
- ・一時貯水タンクD 9月18日午前10時7分～午後1時38分。排水量521m³
- ・一時貯水タンクE 9月19日午前10時9分～午後2時3分。排水量581m³
- ・一時貯水タンクF 9月20日午前10時15分～午後2時1分。排水量561m³
- ・一時貯水タンクG 9月21日午前11時20分～午後3時20分。排水量595m³
- ・一時貯水タンクH 9月22日午前10時9分～午後1時48分。排水量544m³
- ・一時貯水タンクJ 9月23日午前9時57分～午後1時45分。排水量564m³
- ・一時貯水タンクK 9月24日午前10時35分～午後2時4分。排水量520m³
- ・一時貯水タンクL 9月25日午前10時11分～午後1時35分。排水量505m³
- ・一時貯水タンクA 9月26日午前10時～午後1時33分。排水量528m³
- ・一時貯水タンクC 9月27日午前10時4分～午後1時24分。排水量494m³
- ・一時貯水タンクD 9月28日午前11時3分～午後2時20分。排水量487m³
- ・一時貯水タンクE 9月29日午前10時57分～午後2時49分。排水量577m³
- ・一時貯水タンクF 9月30日午前9時54分～午後2時55分。排水量746m³
- ・一時貯水タンクG 10月1日午前10時17分～午後2時59分。排水量701m³
- ・一時貯水タンクH 10月2日午前9時59分～午後2時27分。排水量666m³
- ・一時貯水タンクJ 10月3日午前10時6分～午後2時27分。排水量648m³
- ・一時貯水タンクK 10月4日午前10時57分～午後3時29分。排水量677m³
- ・一時貯水タンクL 10月5日午前10時19分～午後1時46分。排水量513m³
- ・一時貯水タンクA 10月6日午前10時6分～午後2時46分。排水量697m³
- ・一時貯水タンクB 10月7日午前10時30分～午後2時50分。排水量644m³
- ・一時貯水タンクC 10月8日午前9時50分～午後2時31分。排水量699m³
- ・一時貯水タンクD 10月9日午前10時7分～午後3時2分。排水量734m³
- ・一時貯水タンクE 10月10日午前9時59分～午後3時49分。排水量870m³
- ・一時貯水タンクF 10月11日午前10時30分～午後3時13分。排水量702m³
- ・一時貯水タンクG 10月11日午前10時37分～午後3時54分。排水量788m³
- ・一時貯水タンクH 10月12日午前11時1分～午後3時54分。排水量728m³
- ・一時貯水タンクJ 10月13日午前10時13分～午後3時4分。排水量722m³
- ・一時貯水タンクK 10月14日午前10時5分～午後2時38分。排水量677m³
- ・一時貯水タンクL 10月15日午前10時5分～午後2時18分。排水量629m³
- ・一時貯水タンクA 10月16日午前10時16分～午後2時12分。排水量584m³
- ・一時貯水タンクB 10月17日午前9時53分～午後1時47分。排水量580m³
- ・一時貯水タンクC 10月18日午前9時48分～午後1時34分。排水量561m³
- ・一時貯水タンクD 10月19日午前10時2分～午後1時45分。排水量555m³
- ・一時貯水タンクE 10月20日午前10時9分～午後2時7分。排水量589m³
- ・一時貯水タンクF 10月21日午前10時11分～午後2時4分。排水量577m³
- ・一時貯水タンクG 10月22日午前10時6分～午後1時41分。排水量536m³
- ・一時貯水タンクH 10月23日午前10時19分～午後1時55分。排水量538m³
- ・一時貯水タンクJ 10月24日午前10時17分～午後1時43分。排水量510m³
- ・一時貯水タンクK 10月25日午前11時5分～午後2時25分。排水量495m³
- ・一時貯水タンクL 10月26日午前10時12分～午後1時17分。排水量459m³
- ・一時貯水タンクA 10月27日午前10時51分～午後1時50分。排水量442m³
- ・一時貯水タンクB 10月28日午前10時1分～午後0時53分。排水量426m³
- ・一時貯水タンクC 10月29日午前10時18分～午後1時7分。排水量417m³
- ・一時貯水タンクD 10月30日午前10時19分～午後0時58分。排水量392m³
- ・一時貯水タンクE 10月31日午前10時3分～午後0時37分。排水量382m³
- ・一時貯水タンクF 11月1日午前11時18分～午後1時51分。排水量377m³
- ・一時貯水タンクG 11月2日午前9時51分～午後0時14分。排水量353m³
- ・一時貯水タンクH 11月3日午前10時53分～午後1時17分。排水量358m³
- ・一時貯水タンクJ 11月4日午前10時1分～午後0時33分。排水量376m³
- ・一時貯水タンクK 11月5日午前9時55分～午後0時26分。排水量373m³
- ・一時貯水タンクL 11月6日午前10時10分～午後0時40分。排水量371m³
- ・一時貯水タンクA 11月7日午前10時～午後0時23分。排水量354m³
- ・一時貯水タンクB 11月8日午前11時10分～午後1時31分。排水量348m³
- ・一時貯水タンクD 11月10日午前10時23分～午後0時59分。排水量386m³
- ・一時貯水タンクC 11月11日午前9時37分～午後0時7分。排水量372m³
- ・一時貯水タンクE 11月12日午前10時5分～午後0時21分。排水量335m³
- ・一時貯水タンクF 11月13日午前9時57分～午前11時58分。排水量299m³
- ・一時貯水タンクG 11月14日午前9時58分～午前11時20分。排水量200m³
- ・一時貯水タンクH 11月16日午前10時27分～午後0時。排水量228m³
- ・一時貯水タンクJ 11月16日午前10時41分～午後0時14分。排水量231m³
- ・一時貯水タンクK 11月17日午前10時25分～午後1時16分。排水量424m³
- ・一時貯水タンクL 11月19日午前9時57分～午後1時24分。排水量513m³
- ・一時貯水タンクA 11月20日午前10時15分～午後1時21分。排水量461m³
- ・一時貯水タンクB 11月21日午前10時42分～午後1時52分。排水量471m³
- ・一時貯水タンクC 11月22日午前11時42分～午後2時41分。排水量444m³
- ・一時貯水タンクD 11月23日午前9時34分～午後0時41分。排水量463m³
- ・一時貯水タンクE 11月24日午前10時4分～午後1時23分。排水量494m³
- ・一時貯水タンクF 11月25日午前9時45分～午後1時1分。排水量486m³
- ・一時貯水タンクG 11月26日午前10時14分～午後1時17分。排水量461m³
- ・一時貯水タンクH 11月28日午前10時57分～午後1時38分。排水量400m³
- ・一時貯水タンクJ 11月29日午前9時51分～午後0時21分。排水量372m³
- ・一時貯水タンクK 11月30日午前10時47分～午後1時18分。排水量376m³

- ・一時貯水タンクL 12月1日前9時55分～午後0時40分。排水量408m³
- ・一時貯水タンクA 12月2日前10時9分～午後0時59分。排水量421m³
- ・一時貯水タンクB 12月3日前10時13分～午後0時56分。排水量404m³
- ・一時貯水タンクC 12月4日前10時32分～午後0時54分。排水量352m³
- ・一時貯水タンクD 12月5日前10時8分～午後0時33分。排水量359m³
- ・一時貯水タンクE 12月7日前10時8分～午後0時34分。排水量363m³
- ・一時貯水タンクF 12月9日前10時6分～午後0時51分。排水量409m³
- ・一時貯水タンクG 12月10日前10時10分～午後0時45分。排水量384m³
- ・一時貯水タンクH 12月11日前9時57分～午後0時26分。排水量368m³
- ・一時貯水タンクJ 12月12日前10時53分～午後1時6分。排水量328m³
- ・一時貯水タンクK 12月13日前9時43分～午後0時10分。排水量364m³
- ・一時貯水タンクL 12月14日前10時12分～午後3時11分。排水量745m³
- ・一時貯水タンクA 12月16日前10時3分～午後1時18分。排水量485m³
- ・一時貯水タンクB 12月17日前9時58分～午後1時1分。排水量454m³
- ・一時貯水タンクC 12月19日前10時51分～午後1時45分。排水量429m³
- ・一時貯水タンクD 12月20日前10時23分～午後1時14分。排水量424m³
- ・一時貯水タンクE 12月22日前10時54分～午後1時50分。排水量436m³
- ・一時貯水タンクF 12月23日前10時17分～午後1時14分。排水量439m³
- ・一時貯水タンクG 12月25日前10時3分～午後0時53分。排水量421m³
- ・一時貯水タンクH 12月26日前10時5分～午後0時52分。排水量412m³

地下水バイパス

以下、排水実績のみ記載。

<排水実績>

- ・一時貯留タンクグループ1 1月4日前10時3分～午後6時4分。排水量1,999m³
- ・一時貯留タンクグループ3 1月12日前10時10分～午後5時59分。排水量1,979m³
- ・一時貯留タンクグループ2 1月18日前10時7分～午後5時46分。排水量1,941m³
- ・一時貯留タンクグループ1 1月25日前10時3分～午後5時40分。排水量1,868m³
- ・一時貯留タンクグループ3 2月1日前9時50分～午後4時55分。排水量1,784m³
- ・一時貯留タンクグループ2 2月8日前10時15分～午後5時35分。排水量1,781m³
- ・一時貯留タンクグループ1 2月16日前10時6分～午後5時22分。排水量1,797m³
- ・一時貯留タンクグループ3 2月22日前10時16分～午後5時49分。排水量1,856m³
- ・一時貯留タンクグループ2 3月1日前10時15分～午後6時1分。排水量1,697m³
- ・一時貯留タンクグループ1 3月8日前10時4分～午後4時54分。排水量1,665m³
- ・一時貯留タンクグループ3 3月15日前10時1分～午後5時4分。排水量1,775m³
- ・一時貯留タンクグループ2 3月22日前10時38分～午後4時55分。排水量1,589m³
- ・一時貯留タンクグループ1 3月29日前9時58分～午後6時16分。排水量2,089m³
- ・一時貯留タンクグループ3 4月5日前10時58分～午後6時18分。排水量1,856m³
- ・一時貯留タンクグループ2 4月12日前10時6分～午後5時17分。排水量1,842m³

- ・一時貯留タンクグループ1 4月19日前10時10分～午後5時31分。排水量1,778m³
- ・一時貯留タンクグループ3 4月26日前10時24分～午後5時33分。排水量1,806m³
- ・一時貯留タンクグループ2 5月4日前10時7分～午後5時4分。排水量1,785m³
- ・一時貯留タンクグループ1 5月11日前10時7分～午後5時15分。排水量1,791m³
- ・一時貯留タンクグループ3 5月17日前9時51分～午後4時50分。排水量1,778m³
- ・一時貯留タンクグループ2 5月24日前10時10分～午後5時10分。排水量1,814m³
- ・一時貯留タンクグループ1 5月31日前2時27分～午後9時27分。排水量1,759m³
- ・一時貯留タンクグループ3 6月7日前10時11分～午後5時27分。排水量1,739m³
- ・一時貯留タンクグループ2 6月14日前10時3分～午後5時4分。排水量1,800m³
- ・一時貯留タンクグループ1 6月21日前9時12分～午後3時47分。排水量1,654m³
- ・一時貯留タンクグループ3 6月28日前10時1分～午後5時15分。排水量1,821m³
- ・一時貯留タンクグループ2 7月5日前9時59分～午後5時13分。排水量1,769m³
- ・一時貯留タンクグループ1 7月12日前9時59分～午後5時25分。排水量1,800m³
- ・一時貯留タンクグループ3 7月24日前10時16分～午後5時17分。排水量1,731m³
- ・一時貯留タンクグループ2 7月31日前10時12分～午後5時30分。排水量1,852m³
- ・一時貯留タンクグループ1 8月2日前10時23分～午後5時49分。排水量1,886m³
- ・一時貯留タンクグループ3 8月9日前10時4分～午後4時35分。排水量1,657m³
- ・一時貯留タンクグループ2 8月17日前9時45分～午後4時44分。排水量1,809m³
- ・一時貯留タンクグループ1 8月23日前10時2分～午後5時21分。排水量1,853m³
- ・一時貯留タンクグループ3 8月30日前10時12分～午後5時10分。排水量1,778m³
- ・一時貯留タンクグループ2 9月6日前9時59分～午後4時51分。排水量1,757m³
- ・一時貯留タンクグループ1 9月13日前10時10分～午後5時20分。排水量1,808m³
- ・一時貯留タンクグループ3 9月21日前10時23分～午後5時26分。排水量1,809m³
- ・一時貯留タンクグループ2 9月28日前10時6分～午後5時33分。排水量1,865m³
- ・一時貯留タンクグループ1 10月4日前10時23分～午後5時39分。排水量1,823m³
- ・一時貯留タンクグループ3 10月12日前10時～午後5時29分。排水量1,911m³
- ・一時貯留タンクグループ2 10月18日前9時17分～午後4時52分。排水量1,919m³
- ・一時貯留タンクグループ1 10月25日前10時7分～午後5時35分。排水量1,873m³
- ・一時貯留タンクグループ3 11月1日前10時10分～午後5時23分。排水量1,836m³
- ・一時貯留タンクグループ2 11月8日前10時15分～午後5時34分。排水量1,882m³
- ・一時貯留タンクグループ1 11月15日前9時59分～午後5時7分。排水量1,782m³
- ・一時貯留タンクグループ3 11月22日前11時9分～午後6時9分。排水量1,770m³
- ・一時貯留タンクグループ2 11月30日前10時5分～午後5時5分。排水量1,780m³
- ・一時貯留タンクグループ1 12月6日前9時59分～午後3時55分。排水量1,585m³
- ・一時貯留タンクグループ3 12月12日前10時9分～午後2時53分。排水量1,255m³
- ・一時貯留タンクグループ2 12月19日前10時～午後4時22分。排水量1,766m³

<特記事項>

現時点での特記事項なし

【1～4号機サブドレン観測井のサンプリング結果】

<特記事項>

現時点での特記事項なし

【1号機放水路のサンプリング結果】

<特記事項>

現時点での特記事項無し

その他

【陸側遮水壁】

現時点での特記事項なし

【雑固体廃棄物焼却設備】

現時点での特記事項なし

【その他設備の不具合・トラブル】

・1月8日午前11時46分頃、サブドレン前処理フィルタ1Aより水抜き中に、3Aドレンヘッダホース接続部より水が漏れていますことを当社社員が発見。状況は以下のとおり。

・発見時刻 午前11時46分頃

・発生場所(設備名称) サブドレン浄化建屋

・漏えい箇所 サブドレン前処理フィルタ3Aドレンヘッダホース接続部

・発見者 当社社員

・漏えい範囲 約0.3m×0.15m×深さ2mm

・拡大防止処置 水抜きを中止した

・漏えい継続の有無 停止中

・外部への影響 漏えいした水は堰内に留まっている

漏えいした水のスミヤ測定及び表面線量率測定を行った結果、サブドレン浄化建屋内のバックグラウンドと同等であることを確認。また、漏えいした水について、拭き取り処理を実施する。

・2月8日午前11時16分頃、H1タンクエリアのRO中継タンクから雨水処理設備へ移送中に水が漏えいしていると、緊急時対策本部に連絡が入った。

状況は以下のとおり。

・発見時刻 午前10時42分

・発生場所 H1タンクエリア付近

・発見者 協力企業作業員

・漏えい継続の有無 なし

※ポンプを停止したことから、漏えいが止まったことを確認。

・外部への影響 側溝へ流入したが、側溝内に土のうが設置しており、漏えい水はその土のうで止まっているため、排水路まで流出していないことを確認。排水路モニターに有意な変動はない。

その後現場を調査した結果、移送用耐圧ホースの連結部が外れたことにより漏えいしたことを確認。漏えいした水はタンクエリアの堰内に溜まった雨水で、漏えい量は4.8m³と推定。漏えいした水についてはバキューム車により回収し、Eタンクエリアの堰内に移送。漏えいした水の分析結果は以下のとおり。

・セシウム-134:検出限界値未満(検出限界値 4.4Bq/L)

・セシウム-137:検出限界値未満(検出限界値 4.4Bq/L)

・全ベータ: 1.1×10^3 Bq/L

・トリチウム: 検出限界値未満(検出限界値 120Bq/L)

・2月14日午前10時36分、所内共通ディーゼル発電機(D/G)A(以下、「共通D/G A」という)を定例試験のため起動し出力を上昇していたところ、界磁電流(発電する際に必要となる磁界を発生させるための電流)の値が、前回の値と異なり安定していないことから定例試験を一旦中断し、午前11時40分に共通D/G Aを待機除外とした。なお、所内共通ディーゼル発電機(D/G)Bは、待機状態にあることを確認。調査の結果、共通D/G Aの界磁電流計の不良と判明。界磁電流計については点検調整を行い、その後、仮設計器を設置し、2月15日午後3時12分に共通D/G Aの確認運転を行い、界磁電流計が正常に動作することを確認したことから、同日午後3時58分に待機状態に復帰。

・3月2日、午後2時49分頃、既設多核種処理設備(C)クロスフローフィルタードレンラインから水が漏えいしていることを協力企業社員が発見。当該ラインを停止し、午後3時18分に漏えいが止まったことを確認。

・漏えい範囲 約2cm×2cm×深さ1mm

・外部への影響 なし

・3月15日午前11時50分頃、G3西タンクエリア堰内雨水が当該エリアの内堰と外堰の間の地面のき裂から浸透している可能性があることを当社社員が確認。拡大防止処置として浸透箇所に土のうを設置。浸透の継続は無し。現在、現場状況を確認しており、詳細が分かり次第お知らせする。その後、現場を調査した結果、当該タンクエリアの内堰内に溜まっていた雨水を移送していたところ、ホース先端が内堰外に外れたことにより、内堰と外堰の間に漏えいし、その一部が地面へ浸透したものと確認。なお、外堰排水弁は閉止されていることを確認。当該雨水の漏えい量は最大約6.5m³と推定。

当該雨水の分析の結果は以下のとおり。

・セシウム134 : 16Bq/L(告示濃度 60Bq/L)

・セシウム137 : 130Bq/L(告示濃度 90Bq/L)

・全ベータ : 420Bq/L(告示濃度 30Bq/L)

・トリチウム : 検出限界値未満(検出限界値 120Bq/L)

なお、B・C排水路のモニタリング結果に有意な変動はなし。

堰内に留まっている漏えい水を、3月15日午後3時40分から3月16日午前6時55分にかけて、バキューム車等にて回収作業を実施。回収量は約6.2m³であり、回収した水はG3タンクエリアの内堰内へ移送を実施。漏えい量のうち、最大で約300Lの水がき裂部(開口部)へ流入したものと推定。

地面の開口部について調査したところ、地面の開口部の下は、タンク水位計用のケーブル(保護管)や配管が敷設されたトラフのような構造であり、H鋼が敷設され、H鋼の間にケーブル等を収納している状況。トラフはG3西タンクエリアと隣接するG3東タンクエリアの間を通るように敷設され、トラフの上には、鉄板3枚が被せるように敷かれており、この鉄板3枚のうち、真ん中の鉄板を外して、トラフ内を確認したところ、ケーブル(保護管)の表面が乾いていることを確認。外した鉄板については、元に戻し、水が入らないように仮復旧を行うとともに、開口部についても蓋をし、水が入らないように養生を実施。

今後、準備が整い次第、残りの鉄板を取り外し、開口部内の状況をさらに調査予定。

3月19日、再度、開口部直近の鉄板を取り外し、開口部内の状況をさらに調査した結果、以下のこ

とを確認。

- ・開口部の下は、ケーブル等が敷設されているがその端部は閉止されており、周辺の排水路等へ流出するような経路は確認されなかった。
- ・開口部近辺の雰囲気線量はバックグラウンド相当。
- ・開口部直下の土壤は回収可能な範囲について回収を実施。回収した土壤の汚染レベルはバックグラウンド相当。

外した鉄板については、仮復旧を実施。

- ・3月31日午後3時42分、1号機原子炉格納容器ガス管理設備にて「核種分析装置盤(A)機器異常」の警報が発生し、Xe濃度のA系指示値が $1.08 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$ から $2.02 \times 10^{-4} \text{Bq/cm}^3$ へ低下した。その後、午後4時50分にA系での監視が出来ない状態であると判断。

なお、B系については正常に動作しており指示値に異常はなく、プラントデータ監視に支障はない。

現場調査の結果、核種分析装置A系の信号ケーブルの固縛が外れ不安定になっていたことから信号が変動し指示値に異常が発生したと推定。

- ・3月31日午後8時20分頃に信号ケーブルの固縛を行ったところ、キセノン135濃度の指示値は正常値に復帰。その後キセノン135濃度を監視していたが、指示値が安定しており、現場の状況に異常はないことから、4月1日午前7時50分に正常に復帰したと判断。

なお、4月1日午前7時00分の1号機原子炉格納容器のキセノン135濃度については下記のとおり。

- ・A系統: $1.29 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$
- ・B系統: $1.23 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$

- ・5月21日午前11時20分頃、G3西タンクエリアのタンクの連結弁から水がにじんでいることを協力企業作業員が発見。連結弁は内堰内に設置されており、外部への影響はないと考えている。その後現場確認した結果、当該弁のグランドからのにじみであり、にじみによる水は、堰内への滴下がないことを確認。また当該弁のグランドについては、増し締めおよび拭き取りを行い、にじみが停止したことを確認。にじんだ水は、連結弁前後のタンクに貯留されているストロンチウム処理水であると判断している。

- ・6月26日午後0時59分、乾式キャスク仮保管設備にあるエリア放射線モニタにおいて、放射線線量が上昇したことを示す高警報が発生するとともに、午後1時に警報がクリアした。当該エリアモニタ指示値が $32.21 \mu \text{Sv/h}$ (参考 高警報(警報設定値: $30 \mu \text{Sv/h}$))。当該モニタ以外については変動なし。その後、指示値については、上昇前の指示値まで復帰(午後1時14分時点 $0.39 \mu \text{Sv/h}$)。当該エリアにおけるキャスクについては、圧力および温度に異常がないことを確認。なお、モニタリングポストの指示値に有意な変動はなし。

- ・現場の線量測定を実施した結果、 $0.36 \mu \text{Sv/h}$ であること、およびエリア放射線モニタの点検を実施した結果、機器故障であることを確認。以上のことから、エリア放射線モニタの高警報は、エリア放射線モニタの機器故障に起因して発生したと推定。今後準備が整い次第、当該エリア放射線モニタの交換を実施する。

- ・7月25日午前11時8分、免震重要棟においてプロセス主建屋および雑固体廃棄物減容処理建屋近傍のサブドレン水位の監視が出来なくなった。これにより午前11時19分、実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」の監視が出来ないと判断した。応急措置として午前11時20

分に滞留水移送を停止。プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどについて異常なし。

その後、現場記録計にて各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水位を超えていないこと、滞留水水位とサブドレン水位の水位差について、監視不能前とほぼ同等の水位差であることを確認。各水位については以下のとおり。

【現場記録計指示値】

雑固体廃棄物減容処理建屋[午後0時47分]

- ・滯留水水位 T.P -119mm
- ・サブドレン水位 T.P 7,153mm
- ・水位差 7,272mm

プロセス主建屋[午後0時59分]

- ・滯留水水位 T.P 2,448mm
- ・サブドレン水位 T.P 6,873mm
- ・水位差 4,425mm

【監視不能前水位】

雑固体廃棄物減容処理建屋[午前10時52分]

- ・滯留水水位 T.P -119mm
- ・サブドレン水位 T.P 7,153mm
- ・水位差 7,272mm

プロセス主建屋[午前10時54分]

- ・滯留水水位 T.P 2,449mm
- ・サブドレン水位 T.P 6,874mm
- ・水位差 4,425mm

現場記録計を再起動したところ、午後2時23分、免震重要棟においてサブドレン水位の連続監視が可能となった。また、免震重要棟においてプロセス主建屋および雑固体廃棄物減容処理建屋近傍のサブドレン水位の連続監視が可能になったことから、午後2時48分、実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」の監視が出来る状態であると判断。

【けが人・体調不良者等】

- ・7月2日午前8時27分頃、6号機タービン建屋地下1階ヒタールームにおいて、協力企業作業員が倒れているとの連絡が免震重要棟緊急時対策本部に入った。ただちに、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたため、午前9時33分、救急車を要請。身体への放射性物質の付着はなし。その後、当該作業員は、病院に搬送され、医師により熱中症と診断された。

- ・9月14日午後4時15分頃、発電所構外で建設中の増設雑固体廃棄物焼却炉建屋において、協力企業の作業員の方が、型枠解体の作業中、パイプがずれ落ち、荷物との間に挟まれて左手の中指および人差し指を負傷。ただちに、入退域管理棟救急医療室の医師の診断を受け、緊急搬送の必要があると診断されたため、同日午後4時54分救急車を要請。同日午後5時34分病院に向か出发。

医師の診察を受けた結果、「左示指末節骨、中指中節骨開放骨折(約3ヶ月間の加療を要す)見込

み)」と診断された。

・10月2日午後0時39分頃、構内のH5タンクエリアにおいて、タンク溶接検査のために風ぼう付足場(鋼製)を移動中、協力企業作業員の方が、風ぼう付足場とタンクとの間に挟まれて右手の小指を負傷。ただちに入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午後1時4分、救急車を要請。

午後1時53分、福島第一原子力発電所を出発し、搬送先の病院で医師の診察を受けた結果、「右小指^{しせん}指尖部欠損(1ヶ月半程度の加療を要す見込み)」と診断された。

・12月14日午前7時38分頃、発電所構内大芋沢水路復旧工事において、コンクリート型枠が倒れ、協力企業作業員が足を負傷。入退域管理棟前救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午前8時16分救急車を要請。病院へ搬送。病院にて、両脛骨骨折のため2~3週間程度の入院が必要と診断された。

【その他】

・2017年10月12日および19日にキャスク仮保管設備から共用プールへ輸送を行った使用済回収ウラン燃料を収納していたキャスク2基について、通常のウラン燃料(使用済み)に入れ替え、共用プールからキャスク仮保管設備への輸送が完了。(1基目:2018年1月29日、2基目:2月9日)

・2018年5月8日から、1~4号機周辺道路やタービン建屋東側の一部のエリアについて、当該エリアで働く作業員の身体的負荷軽減や作業性の向上を目的に、Yellow zoneからGreen zoneに変更。(Green zoneの割合:約95%→約96%[構内道路が全てGreen zone])

・5月31日午後5時50分頃、物揚場西側擁壁において水が湧出していることを当社社員が発見。現場確認の結果、湧出した水は、擁壁に沿って地表面を伝わって北側に向かって流れしており、海への流れ込みは確認されていない。その後、湧出源となりうる周辺設備としては、サブドレンの中継タンクから集水タンクへの移送配管が敷設されており、中継タンクからの送出量と集水タンクの受入量に有意な差がないことから、当該配管からの漏えいはないと判断。以上のことから、雨水がフォールアウト由来のセシウムを含んで湧出したものと推定。水の湧出は、継続しているものの弱まっており、念のため、海への流出防止として土のう約60袋を設置済み。引き続き、湧出源を調査する。

湧出した水の分析結果は、以下のとおり。

- ・セシウム 134: 1.7×10^1 Bq/L
- ・セシウム 137: 1.7×10^2 Bq/L
- ・全ベータ : 2.1×10^2 Bq/L

調査の結果、5月30日から5月31日の降雨後に湧出があったものの6月1日からは湧出が止まり、継続して湧出していないことから、降雨による雨水が、フォールアウト由来のセシウムを含んで湧出したものと判断。

・6月6日午前中に発電所構内で作業していた協力企業の作業員の方が、作業終了後に大熊町内の事務所へ戻り、その後午後1時45分頃、同事務所内で倒れ意識不明の状態となりました。ただちに緊急搬送したものの、同日午後4時2分、お亡くなりになられました。ご冥福をお祈り申し上げるとともに、亡くなられた方のご家族へ、お悔やみ申し上げます。

なお、死因については、既往症に起因したものとお聞きしており、作業中の負傷等はないことから、6月6日午前中の作業との直接の因果関係は無いものと考えています。

・10月9日から10月11日にかけて、原子炉格納容器内窒素封入設備である非常用窒素ガス分離装置(通常は待機状態)の本格点検を実施する。非常用窒素ガス分離装置の点検期間中は、動作不能となるため、特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」(以下、「実施計画」という。)第1編第25条で定めている運転上の制限*「他の窒素ガス分離装置1台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」が満足出来ない状態となるので、10月9日午前10時5分から実施計画第1編第32条第1項(保全作業を実施する場合)を適用し、計画的に運転上の制限外に移行。同日午前10時8分から点検作業を開始。なお、点検期間中においては、毎日の点検作業終了時に非常用窒素ガス分離装置を動作可能な状態に復旧する等の安全措置を行い、点検を実施。

10月11日点検作業が終了。その後の動作確認において異常がないことから、非常用窒素ガス分離装置を動作可能な状態とし、午後2時36分、実施計画第1編第32条第1項(保全作業を実施する場合)の適用を解除。

*実施計画第1編第25条 窒素ガス封入設備の運転上の制限

「窒素ガス分離装置1台が運転中であることおよび他の窒素ガス分離装置1台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」

・11月22日午後0時15分頃、協力企業作業員1名が、作業終了後、免震重要棟に個人線量計を置き忘れ、免震重要棟から入退域管理棟までのバスの移動時に個人線量計を装着していなかったことを確認。今後、個人線量計未装着期間における線量評価を実施する。