

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 2月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	放射性ドレン移送系屋外トレンチストームドレン(非放射性水)サンプ(C)において、「直流125V 3B地絡」警報及び漏電を示す警報が発生したことから現場調査したところ、当該サンプタンク外側のサンプビットへ浸入した雨水の影響により、ビット液位検出スイッチに漏電が認められたため、当該液位検出スイッチを交換。 なお、サンプビット内の雨水は排水済み。	GⅢ	1月30日
2	3・4号廃棄物処理設備	焼却設備ドラム昇降機用タイマー点検において、2台のタイマーに通電不良が認められたため、当該タイマーを交換。 なお、現在焼却設備は停止中であり影響はない。	GⅢ	1月30日