

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 6月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	床漏えい検出系・タービン建屋地下2階復水器室(東側)床漏えい検出器において、誤作動(漏えいが無いにも係わらず床漏えい警報が発生しリセットできない)が認められたため、当該検出器を点検・修理。 なお、当該検出器は動作不能なため、対象エリアを巡視し漏えいの有無を確認している。	GⅢ	6月24日
2	1・2号廃棄物処理設備	1号機トレンチ内(非管理区域)に取り付けられている集積線量計において、計数回路不良が認められたため、当該集積線量計を交換。 なお、手動測定により当該エリアの線量上昇がないこと及び当該集積線量計の測定期間において線量の上昇を伴う作業がないことを確認した。	GⅢ	6月24日