

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年11月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	非常用ディーゼル発電設備(B)換気空調系給気ルーバーにおいて、ルーバー固定枠(屋内側)の一部に破損(金属板の外れ・脱落)が認められたため、換気空調系設備を停止し、当該固定枠を点検・修理。	GⅢ	11月6日
2	その他	潮位観測装置において、2025年11月5日10時頃より通信障害が発生し、潮位データが欠測していることが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、データ欠測期間中は、福島第一原子力発電所の潮位観測データを代用する運用としている。	GⅢ	11月5日