

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年11月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	消火系圧力調整用消火ポンプ(A)運転中、軸受部から断続的に異音を確認したため、運転を停止し原因調査・対策検討。 なお、圧力調整用消火ポンプ(B)が健全なため、消火機能に影響はない。	GⅢ	11月8日
2	2号機	原子炉建屋高電導度廃液系サンプ(B)において、サンプポンプ(E)の逆止弁に動作不良(全閉せず)が認められたため、当該ポンプを隔離し逆止弁を点検・修理。 なお、サンプポンプ(B)が健全なため排水機能に影響はない。	GⅢ	11月7日
3	2号機	原子炉建屋高電導度廃液系サンプ(B)出口配管の逆止弁に、動作不良(全閉せず)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、弁の開動作は可能なため、排水機能に影響はない。	GⅢ	11月7日