

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 4月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)除湿塔(B-2)排水配管において、空気の漏えいを確認したため、当該配管を交換。応急処置として補修テープにて補修を実施し、漏えいは停止。 なお、除湿装置を(B)から(A)に切り替え、系統機能に影響はない。	GⅢ	4月11日
2	3号機	シャワードレン系収集槽側移送配管逆止弁において、動作不良(開固着)を確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」運用であり、廃液の移送に影響はない。	GⅢ	4月10日
3	4号機	非常用ディーゼル発電設備(B)機関シリンダー(No. 11)給気弁(No. 25)の肉厚測定を実施したところ、使用限界値に達していることを確認したため、当該給気弁を交換。	GⅢ	4月13日