

確認 炉主任
H27.11.30

承認	審査	作成
GM	メンバー	
H27.11.30	H27.11.30	H27.11.27

5・6号運転管理部燃料グループ

キャスク仮保管設備 巡視結果報告書

1. 確認日時

平成27年11月27日(金) 10時00分～11時00分

2. 確認者

燃料G

3. 確認結果【※ 良:異常なし, 否:異常あり】

(1) 貯蔵上の注意事項の掲示

確認位置	確認結果※	備考
門扉入口	良・否	

(2) エリア線量当量率

確認対象	線量当量率	警報発生有無	確認結果※	備考
第1レーン	0.37 μ Sv/h	有・無	良・否	
第2レーン	0.51 μ Sv/h	有・無	良・否	
第3レーン	0.86 μ Sv/h	有・無	良・否	

【エリアモニタ データ日時: H27.11.27 0:00】

(3) コンクリートモジュール外観(構成部材含む)及び給排気口

確認対象	確認基数	確認結果※	備考
第1,2,3レーン	28	良・否	亀裂・剥離については, 継続的な監視対象とする ([原子力発電所建築設備点検マニュアル]参照)。

(4) 貯蔵容器蓋間圧力及び表面温度

a. 蓋間圧力

確認対象	確認基数	警報発生有無	有意な変動有無	備考
第1,2,3レーン	28	有・無	有・無	

b. 表面温度

確認対象	確認基数	警報発生有無	有意な変動有無	備考
第1,2,3レーン	28	有・無	有・無	

(5) 火災の有無

火災の有無	備考
有・無	

以上