

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日
採取時刻	7:40	7:33	7:25	7:18	7:50	8:20	7:40	7:45	7:38	7:30	7:23	7:55	8:25	7:45
降雨量(mm/日)	0	0	4.5	11.5	1	0	0	0	0	4.5	11.5	1	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.82)	ND(0.51)	ND(0.83)	ND(0.73)	ND(0.66)	ND(0.84)	ND(0.55)	ND(0.50)	ND(0.58)	ND(0.55)	ND(0.52)	ND(0.75)	ND(0.59)
Cs-137(約30年)	6.1	6.5	8.6	2.9	5.7	8.6	8.7	1.0	0.96	ND(0.93)	0.89	3.3	1.7	ND(0.87)
全	13	11	8.7	7.3	12	15	12	ND(3.1)	4.1	ND(3.0)	ND(3.0)	5.4	ND(3.5)	ND(3.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-	-	-	-	-	-	12	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	4.5	11.5	1	0	0	0	0	4.5	11.5	1	0	0
流量(m ³ /秒)	0.008	0.008	0.008	0.011	0.017	0.010	0.009	0.020	0.016	0.017	0.020	0.056	0.016	0.017
Cs-134(約2年)	ND(1.1)	ND(0.64)	ND(0.90)	ND(0.88)	3.0	1.6	ND(1.0)	ND(0.66)	ND(0.62)	ND(0.59)	ND(0.61)	ND(0.60)	ND(0.55)	ND(0.66)
Cs-137(約30年)	6.1	7.9	8.9	5.6	71	22	8.2	ND(0.81)	ND(0.85)	ND(0.61)	ND(0.92)	ND(0.66)	ND(0.73)	ND(0.73)
全	10	12	11	11	96	33	8.7	ND(2.9)	ND(2.7)	ND(3.1)	ND(3.1)	3.4	ND(2.6)	ND(2.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は2月21日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日				2月28日	2月29日	3月1日	3月2日			
採取日	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日				2月28日	2月29日	3月1日	3月2日			
採取時刻	7:35	7:35	7:12	7:40				7:40	7:40	7:17	7:45			
降雨量(mm/日)	0	0	0	4.5				0	0	0	4.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.70)	ND(0.65)	ND(0.59)	ND(0.56)				ND(0.55)	ND(0.84)	ND(0.74)	ND(0.56)			
Cs-137(約30年)	6.7	6.9	6.7	6.4				0.78	0.98	1.4	ND(0.86)			
全	11	12	9.8	14				ND(3.0)	2.9	3.2	3.4			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日				2月28日	2月29日	3月1日	3月2日			
採取日	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日				2月28日	2月29日	3月1日	3月2日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	4.5				0	0	0	4.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	ND(0.71)	ND(0.99)	ND(0.75)				ND(0.61)	ND(0.65)	ND(0.86)	ND(0.53)			
Cs-137(約30年)	6.1	5.3	6.3	4.8				ND(0.66)	ND(0.89)	ND(0.74)	ND(0.78)			
全	7.8	11	11	10				ND(3.4)	ND(2.8)	ND(3.5)	ND(3.5)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は3月2日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。