

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2020/11/11 07:06	2.0E+01	< 6.3E+00	8.1E-01	1.6E+01
物揚場排水路	2020/11/11 07:11	< 3.5E+00	1.5E+01	< 4.4E-01	1.4E+00
K排水路	2020/11/11 06:00	8.1E+00	1.3E+02	< 7.9E-01	7.9E+00
BC排水路	2020/11/11 06:30	< 3.7E+00	< 6.3E+00	< 8.0E-01	< 7.2E-01
5,6号機排水路※ ¹	2020/11/11 07:40	< 3.5E+00	< 6.3E+00	< 4.9E-01	8.7E-01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10^{±○}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2020/11/12 07:32	1.7E+01	< 4.9E-01	1.5E+01
物揚場排水路	2020/11/12 07:37	4.0E+00	< 7.6E-01	1.3E+00
K排水路	2020/11/12 06:00	8.5E+00	< 6.6E-01	5.6E+00
BC排水路	2020/11/12 06:57	< 3.4E+00	< 5.5E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。