

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	採取中止	—	—	—
プロセス主建屋北東	2021/02/09 07:57	< 4.7E+00	< 4.1E+00	< 5.2E+00
プロセス主建屋南東	2021/02/09 07:52	< 4.4E+00	< 4.6E+00	< 4.3E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2021/02/09 07:15	< 4.9E+00	< 5.3E+00	< 4.5E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2021/02/09 07:20	< 4.8E+00	4.9E+00	5.6E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2021/02/09 07:10	< 3.9E+00	< 4.1E+00	< 3.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2021/02/09 07:44	< 3.9E+00	< 2.7E+00	< 4.9E+00

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E \pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。
- ・採取中止理由：水位計不具合のため