

サブドレン・地下水ドレン浄化水 加重平均試料分析結果
 (2021年1月分)

(1/2)

試料名称	分析機関	分析項目					
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
加重平均試料 (2021年1月分)	東京電力	< 3.8E+00	< 6.7E-01	1.1E+03	3.6E-03	< 4.6E-03	6.0E-03
	日本分析センター	< 1.8E+00	< 5.3E-01	1.1E+03	< 6.3E-03	< 7.0E-03	< 4.6E-03
運用目標		/	3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	/	1.0E+00	1.0E+00
告示濃度限度※2		/	/	6.0E+04	3.0E+01	6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン		/	/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Sr-90(約29年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・加重平均サンプルとは、排水前に採取した試料を、各回の排水量に比例した割合で混合した試料を意味する。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げた実施。

※2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

(参考資料) サブドレン・地下水ドレン浄化水 累計排水量

(2021年1月分)

(2/2)

タンク名称	排水日	排水量 (m ³)	排水日	排水量 (m ³)	排水日	排水量 (m ³)	累計排水量 (m ³)
一時貯水タンクA (サンプルタンクA)	2021/1/7	483	2021/1/21	439	—	—	922
一時貯水タンクB (サンプルタンクB)	—	—	—	—	—	—	—
一時貯水タンクC (サンプルタンクC)	2021/1/9	454	2021/1/23	444	—	—	898
一時貯水タンクD (サンプルタンクD)	2021/1/11	440	2021/1/25	476	—	—	916
一時貯水タンクE (サンプルタンクE)	2021/1/28	470	—	—	—	—	470
一時貯水タンクF (サンプルタンクF)	—	—	—	—	—	—	—
一時貯水タンクG (サンプルタンクG)	—	—	—	—	—	—	—
一時貯水タンクH (サンプルタンクH)	2021/1/13	489	2021/1/29	458	—	—	947
一時貯水タンクJ (サンプルタンクJ)	2021/1/1	569	2021/1/15	473	—	—	1,042
一時貯水タンクK (サンプルタンクK)	2021/1/3	543	2021/1/17	507	—	—	1,050
一時貯水タンクL (サンプルタンクL)	2021/1/5	519	2021/1/19	479	—	—	998

・排水実績がない場合は「—」と記す。