

地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	—
	No.2 【B】	2021/10/25 07:48	< 1.2E+01	2.0E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2021/10/25 07:53	< 1.2E+01	1.6E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2021/10/25 07:26	< 1.2E+01	1.9E+01
	No.7 【G】 ※	—	—	—
	No.8 【H】	2021/10/25 07:32	< 1.2E+01	5.3E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	採取中止	—	—
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】 ※	2021/10/25 08:02	< 3.7E+00	1.9E+02

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)
- ・不等号 (<：小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・採取中止理由：系統点検のため。