

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/04/29 08:16	34.5	0.001	4.6E+00	—	< 7.2E-01	3.1E+00
	2022/04/30 07:45	1.0	0.004	5.3E+00	—	< 6.2E-01	4.7E+00
	2022/05/01 07:53	24.0	0.001	4.1E+00	—	< 6.2E-01	2.8E+00
	2022/05/02 07:55	2.0	0.004	5.0E+00	—	< 4.6E-01	3.4E+00
	2022/05/03 08:00	0.0	0.002	5.0E+00	—	< 4.4E-01	2.9E+00
	2022/05/04 07:21	0.0	0.001	4.9E+00	< 6.8E+00	< 4.8E-01	2.4E+00
	2022/05/05 07:12	0.0	0.001	< 3.1E+00	—	< 3.9E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2022/04/29 08:21	34.5	0.006	3.0E+00	—	< 4.8E-01	1.1E+00
	2022/04/30 07:50	1.0	0.007	< 3.5E+00	—	< 4.2E-01	2.1E+00
	2022/05/01 07:58	24.0	0.007	6.2E+00	—	< 5.1E-01	1.0E+00
	2022/05/02 08:00	2.0	0.008	4.1E+00	—	< 4.5E-01	1.4E+00
	2022/05/03 08:05	0.0	0.007	< 3.2E+00	—	< 6.4E-01	9.0E-01
	2022/05/04 07:26	0.0	0.007	< 2.7E+00	7.6E+00	< 5.2E-01	1.4E+00
	2022/05/05 07:16	0.0	0.006	3.1E+00	—	< 4.9E-01	1.9E+00
K排水路	2022/04/29 06:00	34.5	0.009	3.4E+00	—	< 6.1E-01	3.5E+00
	2022/04/30 06:00	1.0	0.017	7.0E+01	—	1.5E+00	6.0E+01
	2022/05/01 06:00	24.0	0.011	1.3E+01	—	< 3.4E-01	8.7E+00
	2022/05/02 06:00	2.0	0.015	5.5E+01	—	1.2E+00	4.9E+01
	2022/05/03 06:00	0.0	0.012	1.1E+01	—	< 1.1E+00	9.0E+00
	2022/05/04 06:00	0.0	0.009	1.0E+01	1.0E+02	< 7.3E-01	5.9E+00
	2022/05/05 06:00	0.0	0.010	6.3E+00	—	< 6.6E-01	4.9E+00
BC排水路	2022/04/29 06:00	34.5	0.022	< 2.8E+00	—	< 3.8E-01	< 4.8E-01
	2022/04/30 06:00	1.0	0.049	5.5E+00	—	< 4.3E-01	5.8E-01
	2022/05/01 06:00	24.0	0.023	5.3E+00	—	< 4.6E-01	< 4.7E-01
	2022/05/02 06:00	2.0	0.037	9.4E+00	—	< 7.7E-01	< 5.8E-01
	2022/05/03 06:00	0.0	0.023	3.9E+00	—	< 5.0E-01	< 6.4E-01
	2022/05/04 06:00	0.0	0.022	< 2.7E+00	< 6.7E+00	< 4.7E-01	< 6.9E-01
	2022/05/05 06:00	0.0	0.022	< 3.1E+00	—	< 5.4E-01	< 5.8E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・6月20日 A排水路流量について誤りがあったため訂正。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/05/16 07:45	6.8E+00	< 5.1E-01	3.7E+00
物揚場排水路	2022/05/16 07:50	< 3.3E+00	< 3.9E-01	1.2E+00
K排水路	2022/05/16 06:00	5.9E+00	< 3.9E-01	4.5E+00
BC排水路	2022/05/16 06:00	< 3.3E+00	< 7.7E-01	< 7.0E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は11.5 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。