

地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	
	No.2 【B】	2023/05/29 06:28	< 1.1E+01	2.1E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2023/05/29 06:25	< 1.1E+01	3.1E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2023/05/29 06:49	< 1.1E+01	1.3E+01
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	2023/05/29 06:52	< 1.1E+01	7.0E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2023/05/29 06:59	< 1.1E+01	2.2E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	2023/05/29 06:19	< 3.8E+00	1.4E+02

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)
 - ・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。