

放水立坑（上流水槽）水の分析結果

要約	分析値	55～77 (Bq/L)	(1,500Bq/L未満の確認)
	計算比較	計算値 (49～194Bq/L) と同程度を確認 ※3	

放射能分析 トリチウム

核種	採取日時	分析結果					
		東京電力HD			日本原子力研究開発機構 ※2		
		分析値 (Bq/L)	不確かさ ※1 (Bq/L)	検出限界値 (Bq/L)	分析値 (Bq/L)	不確かさ ※1 (Bq/L)	検出限界値 (Bq/L)
H-3	2023/10/31 14:11	6.6E+01	± 1.1E+01	6.2E+00	6.5E+01	± 1.3E+01	1.5E+01

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

- ※1 「不確かさ」とは分析データの精度を意味している。
「不確かさ」は「拡張不確かさ：包含係数k=2」を用いて算出している。
- ※2 ALPS処理水の海洋放出に関する政府の基本方針に基づく、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大熊分析・研究センターによる分析値
- ※3 分析値 (66±11≒55～77) は、混合希釈の不確かさを考慮した計算値 (49～194) に入っている。