

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/07/05 07:26	4.9E+00	< 5.9E-01	3.8E+00
物揚場排水路	2025/07/05 07:33	3.2E+00	< 7.5E-01	1.4E+00
K排水路	2025/07/05 06:00	2.8E+01	< 4.8E-01	2.2E+01
BC排水路	2025/07/05 06:00	< 4.3E+00	< 7.3E-01	< 6.6E-01
D排水路	2025/07/05 07:29	< 3.2E+00	< 4.9E-01	< 5.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。