

地下水バイパス揚水井 分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	11/6 採取中止	—	—
	No.2 【B】	—	—	—
	No.3 【C】	2025/11/06 06:58	< 9.5E+00	8.5E+01
	No.4 【D】	—	—	—
	No.5 【E】	2025/11/06 07:34	< 9.5E+00	9.2E+00
	No.6 【F】	—	—	—
	No.7 【G】※	2025/11/06 07:30	< 4.0E+00	1.6E+01
	No.8 【H】	—	—	—
	No.9 【J】	2025/11/06 07:27	< 9.5E+00	5.5E+01
	No.10 【K】	2025/11/06 07:24	< 9.5E+00	1.5E+02
	No.11 【L】	2025/11/06 07:05	< 9.5E+00	1.4E+02
	No.12 【M】※	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
（例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては，検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・採取中止理由：系統点検のため