

G M	メンバー


放 責	審 査	担 当
22. 02. 24	22. 02. 24	22. 02. 22

放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア (<input checked="" type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> α)
測定場所	大型機器点検建屋	測定者	
作業内容 (測定目的)	タンク片除染 (上記作業に伴う環境測定)	測定器	F1-GMAD-190 F1-DSH-017 F1-ICWBL-76
測定日時	2022 年 2 月 22 日 7 時 50 分	追加個人線量計	<input checked="" type="checkbox"/> リングパッチ <input checked="" type="checkbox"/> GB(水晶体)
RWA番号	210869	zone区分	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> $R\alpha$ <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> $Y\beta$ <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W
		防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 個人服, <input checked="" type="checkbox"/> タイベック <input checked="" type="checkbox"/> マスク (<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> 半面, <input type="checkbox"/> DS2) <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アノラック (<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> 追加装備 (タイベック2重)

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント △ : ダストポイント
☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h (Bq/cm²) (Bq/cm³)



㉕ : 靴履替え箇所

測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 ($\gamma + \beta$)	mSv/h	0.02
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	1.4E+00
ダスト	Bq/cm ³	9.8E-07

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2/2)

作業件名 1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)

測定日

2022 年 2 月 22 日 7 時 50 分

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
X-1		0.002	7ヶ所環境把握
X-2		0.002	廃棄物集積場所前環境変動把握
X-3		0.002	除染前タンク片仮置エリア環境把握
X-4		0.003	"
X-5		0.005	"
X-6		0.005	除染後タンク片仮置エリア環境把握
X-7		0.004	資機材搬出用東側シャック前環境把握
X-8		0.005	除染後タンク片仮置エリア環境把握
X-9		0.004	移動経路環境把握
X-10		0.004	"
X-11		0.004	プラスト装置操作盤エリア環境把握
X-12		0.004	移動経路環境把握
X-13		0.003	資機材搬入用西側シャック前環境把握
X-14		0.003	7ヶ所環境把握
X-15		0.003	"
X-16		0.004	Y・Gzone境界環境把握
X-17		0.002	7ヶ所環境把握
X-18			南西エリア環境把握(主作業範囲外)※
X-19			北東エリア環境把握(主作業範囲外)※
X-20			北側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
⊗-1		0.005	集積廃棄物線量変動把握
⊗-2		0.02	ドラム缶仮置き線量把握

※毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: FI-GMAD-190 FI-DSH-017
補正係数: 0.61
Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm
BG= 400 cpm
LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: $<2 \times 10^{-4} \text{Bq/cm}^3$

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△4	400	0	LTD	7:50 ~ 8:00	建屋内ダスト確認
△2	450	50	9.8E-7	10:15 ~ 10:25	切断片移動時ダスト確認
△3	450	50	9.8E-7	11:10 ~ 11:20	台車移動時ダスト確認
△1	450	50	9.8E-7	11:30 ~ 11:40	切断片移動時ダスト確認

※ダスト測定ポイント△1~4: 作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法 (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: FI-GMAD-190 機器効率:60.6%
Ks= 採取効率10% 5.50E-3 Bq/cm²・cpm
採取効率50% 1.10E-3 Bq/cm²・cpm
BG= 300 cpm
LTD= 10%=6.49E-1Bq/cm² (net 118 cpm)
50%=1.30E-1Bq/cm²

管理値: $<4.0 \text{E}+01 \text{Bq/cm}^2$

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	採取効率(%)	測定目的
①				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
②	400	100	LTD	10	" (靴下エリア)
③	400	100	LTD	10	Y・Gzone境界汚染確認(靴下エリア)
④				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑤				10	" ※
⑥	500	200	1.1E+00	10	資機材搬入用西側シャック前エリア汚染確認
⑦				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑧				10	廃棄物集積場所前エリア汚染状況確認 ※
⑨				10	除染前タンク片仮置エリア汚染状況確認 ※
⑩	550	250	1.4E+00	10	"
⑪				10	" ※
⑫				10	除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認 ※
⑬	500	200	1.1E+00	10	資機材搬出用東側シャック前エリア汚染確認
⑭				10	除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認 ※
⑮				10	移動経路汚染状況確認 ※
⑯				10	手動プラスト装置/P汚染確認(靴下エリア) ※
⑰				10	出口ハスC/P汚染確認(靴下エリア) ※
⑱	450	150	8.3E-01	10	移動経路汚染状況確認
⑲	400	100	LTD	10	プラスト装置操作盤エリア汚染状況確認
⑳	400	100	LTD	10	移動経路汚染状況確認
㉑				10	旧前処理ハスC/P汚染確認(靴下エリア) ※
㉒				10	入口ハスC/P汚染確認(靴下エリア) ※
㉓				10	南西エリア汚染状況確認(主作業範囲外) ※
㉔				10	北東エリア汚染状況確認(主作業範囲外) ※
㉕				10	北側エリア汚染状況確認(主作業範囲外) ※

※毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: FI-GMAD-190 FI-DSH-017
補正係数: 0.61
Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm
BG= 400 cpm
LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-4} \text{Bq/cm}^3$

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△5	400	0	LTD	12:30 ~ 12:40	建屋外ダスト確認
△5	400	0	LTD	20:20 ~ 20:30	"

※ダスト測定ポイント△5: 作業実施日につき1回以上測定

G M	メンバー


放 責	審 査	担 当
22. 02. 22	22. 02. 22	22. 02. 21

放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミ β (<input checked="" type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> α) <input type="checkbox"/> 直接 (<input type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> α) <input checked="" type="checkbox"/> ダスト
測定場所	大型機器点検建屋	測定者	
作業内容 (測定目的)	タンク片除染 (上記作業に伴う環境測定)	測定器	F1-GMAD-190 F1-DSH-017 F1-ICWBL-76
測定日時	2022 年 2 月 21 日 8 時 00 分	追加個人線量計	<input checked="" type="checkbox"/> リングバッジ <input checked="" type="checkbox"/> GB(水晶体)
RWA番号	210869	zone区分	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> R α <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> Y β <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W
		防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 個人服, <input checked="" type="checkbox"/> タイベック <input checked="" type="checkbox"/> マスク (<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> 半面, <input type="checkbox"/> DS2) <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アラック (<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> 追加装備 (タイベック2重)

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント △ : ダストポイント
☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h (Bq/cm²) (Bq/cm³)



測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 ($\gamma + \beta$)	mSv/h	0.02
表面汚染 (スミ β)	Bq/cm ²	8.3E-01
ダスト	Bq/cm ³	2.9E-06

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2/2)

作業件名 1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)

測定日 2022 年 2 月 21 日 8 時 00 分

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
X-1	0.002	0.002	7ヶ所環境把握
X-2	0.002	0.002	廃棄物集積場所前環境変動把握
X-3	0.002	0.002	除染前タナ片仮置エリア環境把握
X-4	0.003	0.003	"
X-5	0.005	0.005	"
X-6	0.005	0.005	除染後タナ片仮置エリア環境把握
X-7	0.004	0.004	資機材搬出用東側シャッター前環境把握
X-8	0.005	0.005	除染後タナ片仮置エリア環境把握
X-9	0.004	0.004	移動経路環境把握
X-10	0.004	0.004	"
X-11	0.004	0.004	プラスト装置操作盤エリア環境把握
X-12	0.004	0.004	移動経路環境把握
X-13	0.003	0.003	資機材搬入用西側シャッター前環境把握
X-14	0.003	0.003	7ヶ所環境把握
X-15	0.003	0.003	"
X-16	0.004	0.004	Y・Gzone境界環境把握
X-17	0.002	0.002	7ヶ所環境把握
X-18			南西エリア環境把握 (主作業範囲外) ※
X-19			北東エリア環境把握 (主作業範囲外) ※
X-20			北側エリア環境把握 (主作業範囲外) ※

※毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
⊗-1	0.005	0.005	集積廃棄物線量変動把握
⊗-2	0.02	0.02	ドラム缶仮置き線量把握

※毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 F1-DSH-017

補正係数: 0.61

Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm

BG= 400 cpm

LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: $<2 \times 10^{-4}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△4	400	0	LTD	8:00 ~ 8:10	建屋内ダスト確認
△1	450	50	9.8E-7	8:20 ~ 8:30	切断片移動時ダスト確認
△2	450	50	9.8E-7	9:20 ~ 9:30	切断片移動時ダスト確認
△3	450	50	9.8E-7	10:10 ~ 10:20	台車移動時ダスト確認
△1	400	0	LTD	11:20 ~ 11:30	切断片移動時ダスト確認
△2	500	100	2.0E-6	15:50 ~ 16:00	"
△3	550	150	2.9E-6	16:40 ~ 16:50	台車移動時ダスト確認
△1	500	100	2.0E-6	17:20 ~ 17:30	切断片移動時ダスト確認

*ダスト測定ポイント△1~4: 作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法 (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 機器効率: 60.6%

Ks= 採取効率10% 5.50E-3 Bq/cm²・cpm

採取効率50% 1.10E-3 Bq/cm²・cpm

BG= 300 cpm

10%=6.49E-1Bq/cm²

50%=1.30E-1Bq/cm² (net 118 cpm)

管理値: $<4.0E+01$ Bq/cm²

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	採取効率(%)	測定目的
①				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
②	400	100	LTD	10	" (靴下エリア)
③	400	100	LTD	10	Y・Gzone境界汚染確認 (靴下エリア)
④				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑤				10	" ※
⑥	450	150	8.3E-01	10	資機材搬入用西側シャッター前汚染確認
⑦				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑧				10	廃棄物集積場所前汚染状況確認 ※
⑨				10	除染前タナ片仮置汚染状況確認 ※
⑩	450	150	8.3E-01	10	"
⑪				10	" ※
⑫				10	除染後タナ片仮置汚染状況確認 ※
⑬	450	150	8.3E-01	10	資機材搬出用東側シャッター前汚染確認
⑭				10	除染後タナ片仮置汚染状況確認 ※
⑮				10	移動経路汚染状況確認 ※
⑯				10	手動プラストハスC/P汚染確認 (靴下エリア) ※
⑰				10	出口ハスC/P汚染確認 (靴下エリア) ※
⑱	400	100	LTD	10	移動経路汚染状況確認
⑲	400	100	LTD	10	プラスト装置操作盤汚染状況確認
⑳	400	100	LTD	10	移動経路汚染状況確認
㉑				10	旧前処理ハスC/P汚染確認 (靴下エリア) ※
㉒				10	入口ハスC/P汚染確認 (靴下エリア) ※
㉓				10	南西汚染状況確認 (主作業範囲外) ※
㉔				10	北東汚染状況確認 (主作業範囲外) ※
㉕				10	北側汚染状況確認 (主作業範囲外) ※

※毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 F1-DSH-017

補正係数: 0.61

Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm

BG= 400 cpm

LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-6}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△5	400	0	LTD	12:10 ~ 12:20	建屋外ダスト確認
△5	400	0	LTD	20:00 ~ 20:10	"

*ダスト測定ポイント△5: 作業実施日につき1回以上測定

G M	メンバー

放 責	審 査	担 当
22.02.21	22.02.21	22.02.18


放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> $\gamma+\beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア(<input checked="" type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> α) <input type="checkbox"/> 直接(<input type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> α) <input checked="" type="checkbox"/> ダスト
測定場所	大型機器点検建屋	測定者	
作業内容 (測定目的)	タンク片除染 (上記作業に伴う環境測定)	測定器	F1-GMAD-190 F1-DSH-017 F1-ICWBL-76
測定日時	2022 年 2 月 18 日 7 時 50 分	追加個人線量計	<input checked="" type="checkbox"/> リングパッチ <input checked="" type="checkbox"/> GB(水晶体)
RWA番号	210869	zone区分	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> R α <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> Y β <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W
		防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 個人服, <input checked="" type="checkbox"/> タイベック <input checked="" type="checkbox"/> マスク(<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> 半面, <input type="checkbox"/> DS2) <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アラック(<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> 追加装備(タイベック2重)

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント △ : ダストポイント

☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h

(Bq/cm²)(Bq/cm³)

⬮ : 靴履替え箇所

測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 ($\gamma+\beta$)	mSv/h	0.02
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	1.1E+00
ダスト	Bq/cm ³	2.9E-06

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2 / 2)

作業件名 1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)

測定日

2022 年 2 月 18 日

7 時 50 分

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
X-1		0.002	7ヶ所環境把握
X-2		0.002	廃棄物集積場所前環境変動把握
X-3		0.002	除染前タナ片仮置エリア環境把握
X-4		0.003	"
X-5		0.005	"
X-6		0.005	除染後タナ片仮置エリア環境把握
X-7		0.004	資機材搬出用東側シャック-前環境把握
X-8		0.005	除染後タナ片仮置エリア環境把握
X-9		0.004	移動経路環境把握
X-10		0.004	"
X-11		0.004	プラスチック装置操作盤エリア環境把握
X-12		0.004	移動経路環境把握
X-13		0.003	資機材搬入用西側シャック-前環境把握
X-14		0.003	7ヶ所環境把握
X-15		0.003	"
X-16		0.004	Y・Gzone境界環境把握
X-17		0.002	7ヶ所環境把握
X-18			南西エリア環境把握 (主作業範囲外) ※
X-19			北東エリア環境把握 (主作業範囲外) ※
X-20			北側エリア環境把握 (主作業範囲外) ※

※毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
⊗-1		0.005	集積廃棄物線量変動把握
⊗-2		0.02	ドラム缶仮置き線量把握

※毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 F1-DSH-017

補正係数: 0.61

Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm

BG= 400 cpm

LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: <2×10⁻⁶Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△4	400	0	LTD	7:50 ~ 8:00	建屋内ダスト確認
△2	450	50	9.8E-7	8:10 ~ 8:20	切断片移動時ダスト確認
△3	450	50	9.8E-7	9:00 ~ 9:10	台車移動時ダスト確認
△1	500	100	2.0E-6	9:40 ~ 9:50	切断片移動時ダスト確認
△1	450	50	9.8E-7	11:00 ~ 11:10	切断片移動時ダスト確認
△2	550	150	2.9E-6	16:00 ~ 16:10	"
△3	550	150	2.9E-6	17:50 ~ 18:00	台車移動時ダスト確認
△1	550	150	2.9E-6	18:20 ~ 18:30	切断片移動時ダスト確認

*ダスト測定ポイント△1~4: 作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法 (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 機器効率: 60.6%

Ks= 採取効率10% 5.50E-3 Bq/cm²・cpm

採取効率50% 1.10E-3 Bq/cm²・cpm

BG= 300 cpm

LTD= 10%=6.49E-1Bq/cm² (net 118 cpm)

50%=1.30E-1Bq/cm²

管理値: <4.0E+01 Bq/cm²

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	採取効率 (%)	測定目的
①				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
②	400	100	LTD	10	" (靴下エリア)
③	400	100	LTD	10	Y・Gzone境界汚染確認 (靴下エリア)
④				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑤				10	" ※
⑥	450	150	8.3E-01	10	資機材搬入用西側シャック-前汚染確認
⑦				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑧				10	廃棄物集積場所前汚染状況確認 ※
⑨				10	除染前タナ片仮置汚染状況確認 ※
⑩	450	150	8.3E-01	10	"
⑪				10	" ※
⑫				10	除染後タナ片仮置汚染状況確認 ※
⑬	500	200	1.1E+00	10	資機材搬出用東側シャック-前汚染確認
⑭				10	除染後タナ片仮置汚染状況確認 ※
⑮				10	移動経路汚染状況確認 ※
⑯				10	手動プラスチック/P汚染確認 (靴下エリア) ※
⑰				10	出口ハスC/P汚染確認 (靴下エリア) ※
⑱	400	100	LTD	10	移動経路汚染状況確認
⑲	400	100	LTD	10	プラスチック装置操作盤汚染状況確認
⑳	400	100	LTD	10	移動経路汚染状況確認
㉑				10	旧前処理ハスC/P汚染確認 (靴下エリア) ※
㉒				10	入口ハスC/P汚染確認 (靴下エリア) ※
㉓				10	南西汚染状況確認 (主作業範囲外) ※
㉔				10	北東汚染状況確認 (主作業範囲外) ※
㉕				10	北側汚染状況確認 (主作業範囲外) ※

※毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 F1-DSH-017

補正係数: 0.61

Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm

BG= 400 cpm

LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: <1×10⁻⁶Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△5	400	0	LTD	11:50 ~ 12:00	建屋外ダスト確認
△5	400	0	LTD	20:20 ~ 20:30	"

*ダスト測定ポイント△5: 作業実施日につき1回以上測定

G M	メンバー

放 責	審 査	担 当
22.02.18	22.02.18	22.02.17


放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> $\gamma+\beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア(<input checked="" type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> α) <input type="checkbox"/> 直接(<input type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> α) <input checked="" type="checkbox"/> ダスト
測定場所	大型機器点検建屋	測定者	
作業内容 (測定目的)	タンク片除染 (上記作業に伴う環境測定)	測定器	F1-GMAD-190 F1-DSH-017 F1-ICWBL-76
測定日時	2022 年 2 月 17 日 7 時 50 分	追加個人線量計	<input checked="" type="checkbox"/> リングバッジ <input checked="" type="checkbox"/> GB(水晶体)
RWA番号	210869	zone区分	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> R α <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> Y β <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W
		防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 個人服, <input checked="" type="checkbox"/> タイバック <input checked="" type="checkbox"/> マスク(<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> 半面, <input type="checkbox"/> DS2) <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アラック(<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> 追加装備(タイベック2重)

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント △ : ダストポイント

☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h

(Bq/cm²)(Bq/cm³)

㉑ : 靴履替え箇所

測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 ($\gamma+\beta$)	mSv/h	0.02
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	1.4E+00
ダスト	Bq/cm ³	2.0E-06

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2/2)

作業件名 1F-タンク除染・保管委託(2021年度 下期)

測定日

2022 年 2 月 17 日 7 時 50 分

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
X-1		0.002	7ヶ所環境把握
X-2		0.002	廃棄物集積場所前環境変動把握
X-3		0.002	除染前タナ片仮置場環境把握
X-4		0.003	"
X-5		0.005	"
X-6		0.005	除染後タナ片仮置場環境把握
X-7		0.004	資機材搬出用東側シャッター前環境把握
X-8		0.005	除染後タナ片仮置場環境把握
X-9		0.004	移動経路環境把握
X-10		0.004	"
X-11		0.004	プラスト装置操作盤場環境把握
X-12		0.004	移動経路環境把握
X-13		0.003	資機材搬入用西側シャッター前環境把握
X-14		0.003	7ヶ所環境把握
X-15		0.003	"
X-16		0.004	Y・Gzone境界環境把握
X-17		0.002	7ヶ所環境把握
X-18			南西場環境把握(主作業範囲外)※
X-19			北東場環境把握(主作業範囲外)※
X-20			北側場環境把握(主作業範囲外)※

*毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
⊗-1		0.005	集積廃棄物線量変動把握
⊗-2		0.02	ドラム缶仮置き線量把握

*毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 F1-DSH-017
補正係数: 0.61
Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm
BG= 400 cpm
LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: $<2 \times 10^{-6}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△4	400	0	LTD	7:50 ~ 8:00	建屋内ダスト確認
△3	450	50	9.8E-7	8:00 ~ 8:10	台車移動時ダスト確認
△2	400	0	LTD	8:30 ~ 8:40	切断片移動時ダスト確認
△1	400	0	LTD	9:50 ~ 10:00	切断片移動時ダスト確認
△2	450	50	9.8E-7	16:00 ~ 16:10	"
△3	500	100	2.0E-6	17:50 ~ 18:00	台車移動時ダスト確認
△1	500	100	2.0E-6	18:20 ~ 18:30	切断片移動時ダスト確認

*ダスト測定ポイント△1~4:作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法 (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 機器効率:60.6%
Ks= 採取効率10% 5.50E-3 Bq/cm²・cpm
採取効率50% 1.10E-3 Bq/cm²・cpm
BG= 300 cpm
LTD= 10%=6.49E-1Bq/cm²
50%=1.30E-1Bq/cm² (net 118 cpm)

管理値: $<4.0E+01$ Bq/cm²

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	採取効率 (%)	測定目的
①			LTD	10	7ヶ所汚染状況確認 ※
②	400	100	LTD	10	" (靴下場)
③	400	100	LTD	10	Y・Gzone境界汚染確認 (靴下場)
④				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑤				10	" ※
⑥	500	200	1.1E+00	10	資機材搬入用西側シャッター前汚染確認
⑦				10	7ヶ所汚染状況確認 ※
⑧				10	廃棄物集積場所前汚染状況確認 ※
⑨				10	除染前タナ片仮置場汚染状況確認 ※
⑩	550	250	1.4E+00	10	" ※
⑪				10	" ※
⑫				10	除染後タナ片仮置場汚染状況確認 ※
⑬	450	150	8.3E-01	10	資機材搬出用東側シャッター前汚染確認
⑭				10	除染後タナ片仮置場汚染状況確認 ※
⑮				10	移動経路汚染状況確認 ※
⑯				10	手動プラスト装置汚染確認(靴下場) ※
⑰				10	出口ハウス汚染確認(靴下場) ※
⑱	450	150	8.3E-01	10	移動経路汚染状況確認
⑲	400	100	LTD	10	プラスト装置操作盤場汚染状況確認
㉑	400	100	LTD	10	移動経路汚染状況確認
㉒				10	旧前処理ハウス汚染確認(靴下場) ※
㉓				10	入口ハウス汚染確認(靴下場) ※
㉔				10	南西場汚染状況確認(主作業範囲外) ※
㉕				10	北東場汚染状況確認(主作業範囲外) ※
㉖				10	北側場汚染状況確認(主作業範囲外) ※

*毎月1回測定

ダストデータ (時定数: BG30s 試料10s)

測定器: F1-GMAD-190 F1-DSH-017
補正係数: 0.61
Kd= 3.21E-8 Bq/cm³・cpm
BG= 400 cpm
LTD=5.3E-7Bq/cm³ (net 27cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-6}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△5	400	0	LTD	11:20 ~ 11:30	建屋外ダスト確認
△5	400	0	LTD	20:20 ~ 20:30	"

*ダスト測定ポイント△5:作業実施日につき1回以上測定