

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託 (2024)

測定者		計測器番号	F1-PS-180, F1-PS-215
測定日時	2024年4月2日	( 8:42 ~ 13:16 )	

測定 No.	測定場所 (エリア名称)	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (mSv/h) (2024年3月26日)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 (第1棟)	瓦礫類	—	—	
2	固体廃棄物貯蔵庫 (第2棟)	瓦礫類	—	—	
3	固体廃棄物貯蔵庫 (第3棟～第8棟)	瓦礫類	—	—	
4	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下2階	瓦礫類	0.005	0.005	
5	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下1階	瓦礫類	0.001	0.001	
6	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地上1階	瓦礫類	0.001	0.001	
7	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-A	瓦礫類	—	—	
8	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-B	瓦礫類	—	—	
9	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-C	瓦礫類	—	—	
10	一時保管エリアA 1	瓦礫類	0.001	0.001	
11	一時保管エリアA 2	瓦礫類	0.006	0.008	
12	一時保管エリアB	瓦礫類	0.001	0.001	
13	一時保管エリアC	瓦礫類	0.001	0.001	
14	一時保管エリアD	瓦礫類	0.001	0.003	
15	一時保管エリアE 1	瓦礫類	0.003	0.003	
16	一時保管エリアE 2	瓦礫類	0.006	0.006	
17	一時保管エリアF	瓦礫類	0.002	0.002	
18	一時保管エリアG (北側南入口)	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001	
19	一時保管エリアG (北側北入口)	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001	
20	一時保管エリアG (北西側)	伐採木 (幹根) ※3	0.001	0.001	
21	一時保管エリアH (北側北入口)	伐採木 (幹根) ※3	0.001	0.002	
22	一時保管エリアH (北側南入口)	伐採木 (幹根) ※3	0.001	0.001	
23	一時保管エリアH (北西側)	伐採木 (幹根) ※3	0.001	0.001	
24	一時保管エリアJ	瓦礫類	—	—	
25	一時保管エリアL	瓦礫類	0.001	0.001	
26	一時保管エリアM (西入口)	伐採木 (幹根) ※3	0.001	0.001	
27	一時保管エリアM (東入口)	伐採木 (幹根) ※3	0.001	0.001	
28	一時保管エリアN	瓦礫類	—	—	
29	一時保管エリアO	瓦礫類	0.002	0.002	
30	一時保管エリアP1	瓦礫類	0.003	0.003	
31	一時保管エリアP2	瓦礫類	0.003	0.004	
32	一時保管エリアU	瓦礫類	—	—	
33	一時保管エリアV	瓦礫類※1	—	—	
34	一時保管エリアW	瓦礫類	—	—	
35	一時保管エリアX	瓦礫類	—	—	
36	一時保管エリアAA	瓦礫類※2	0.001	0.001	
37	一時保管エリアBB	瓦礫類	0.002	0.002	
38	一時保管エリアCC	瓦礫類	0.003	0.003	
39	一時保管エリアDD	瓦礫類	0.001	0.001	
40	一時保管エリアEE1	瓦礫類	0.001	0.001	
41	一時保管エリアEE2	瓦礫類	0.001	0.001	
42	一時保管エリアd	瓦礫類	0.013	0.013	
43	一時保管エリアe	瓦礫類	0.010	0.010	
44	一時保管エリアk (西入口)	瓦礫類※2	0.001	0.001	
45	一時保管エリアk (東入口)	瓦礫類※2	0.004	0.004	
46	一時保管エリアl	瓦礫類※2	0.001	0.001	
47	一時保管エリアm (東側)	瓦礫類	—	—	
48	一時保管エリアm (西側)	瓦礫類	—	—	
49	一時保管エリアT	伐採木 (枝葉根)	—	—	
50	一時保管エリアa	使用済保護衣等	—	—	
51	一時保管エリアb	使用済保護衣等	0.001	0.001	
52	一時保管エリアf	使用済保護衣等	0.001	0.001	
53	一時保管エリアi	使用済保護衣等	0.001	0.001	
54	一時保管エリアj	使用済保護衣等	—	—	
55	一時保管エリアo	使用済保護衣等	0.001	0.001	

※1：保管物は、瓦礫類と伐採木（枝葉根・幹根）の併用  
※2：主に瓦礫類を保管するものの、使用済保護衣等の保管も行う。  
※3：主に伐採木（幹根）を保管するものの、瓦礫類（除草作業で発生した草等及び使用済保護衣等）の保管も行う。

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2024)

測定者		計測器番号	F1-PS-180
測定日時	2024年4月3日 ( 8:43 ~ 13:06 )		

測定No.	測定場所 (エリア名称)	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (mSv/h) (2024年3月27日)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫(第1棟)	瓦礫類	0.007	0.007	
2	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	瓦礫類	0.005	0.005	
3	固体廃棄物貯蔵庫(第3棟～第8棟)	瓦礫類	0.004	0.004	
4	固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)地下2階	瓦礫類	—	—	
5	固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)地下1階	瓦礫類	—	—	
6	固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)地上1階	瓦礫類	—	—	
7	固体廃棄物貯蔵庫(10棟)10-A	瓦礫類	—	—	
8	固体廃棄物貯蔵庫(10棟)10-B	瓦礫類	—	—	
9	固体廃棄物貯蔵庫(10棟)10-C	瓦礫類	—	—	
10	一時保管エリアA1	瓦礫類	—	—	
11	一時保管エリアA2	瓦礫類	—	—	
12	一時保管エリアB	瓦礫類	—	—	
13	一時保管エリアC	瓦礫類	—	—	
14	一時保管エリアD	瓦礫類	—	—	
15	一時保管エリアE1	瓦礫類	—	—	
16	一時保管エリアE2	瓦礫類	—	—	
17	一時保管エリアF	瓦礫類	—	—	
18	一時保管エリアG(北側南入口)	伐採木(枝葉根)	—	—	
19	一時保管エリアG(北側北入口)	伐採木(枝葉根)	—	—	
20	一時保管エリアG(北西側)	伐採木(幹根)※3	—	—	
21	一時保管エリアH(北側北入口)	伐採木(幹根)※3	—	—	
22	一時保管エリアH(北側南入口)	伐採木(幹根)※3	—	—	
23	一時保管エリアH(北西側)	伐採木(幹根)※3	—	—	
24	一時保管エリアJ	瓦礫類	0.005	0.005	境界外側への配置及び周囲等より高いため測定値より高い
25	一時保管エリアL	瓦礫類	—	—	
26	一時保管エリアM(西入口)	伐採木(幹根)※3	—	—	
27	一時保管エリアM(東入口)	伐採木(幹根)※3	—	—	
28	一時保管エリアN	瓦礫類	0.001	0.001	
29	一時保管エリアO	瓦礫類	—	—	
30	一時保管エリアP1	瓦礫類	—	—	
31	一時保管エリアP2	瓦礫類	—	—	
32	一時保管エリアU	瓦礫類	0.001	0.001	
33	一時保管エリアV	瓦礫類※1	0.004	0.004	
34	一時保管エリアW	瓦礫類	0.003	0.003	
35	一時保管エリアX	瓦礫類	0.004	0.019	※測定場所変更の為、線量減
36	一時保管エリアAA	瓦礫類※2	—	—	
37	一時保管エリアBB	瓦礫類	—	—	
38	一時保管エリアCC	瓦礫類	—	—	
39	一時保管エリアDD	瓦礫類	—	—	
40	一時保管エリアEE1	瓦礫類	—	—	
41	一時保管エリアEE2	瓦礫類	—	—	
42	一時保管エリアd	瓦礫類	—	—	
43	一時保管エリアe	瓦礫類	—	—	
44	一時保管エリアk(西入口)	瓦礫類※2	—	—	
45	一時保管エリアk(東入口)	瓦礫類※2	—	—	
46	一時保管エリアl	瓦礫類※2	—	—	
47	一時保管エリアm(東側)	瓦礫類	0.034	0.034	
48	一時保管エリアm(西側)	瓦礫類	0.008	0.008	
49	一時保管エリアT	伐採木(枝葉根)	0.001	0.001	
50	一時保管エリアa	使用済保護衣等	0.005	0.005	
51	一時保管エリアb	使用済保護衣等	—	—	
52	一時保管エリアf	使用済保護衣等	—	—	
53	一時保管エリアi	使用済保護衣等	—	—	
54	一時保管エリアj	使用済保護衣等	0.004	0.004	
55	一時保管エリアo	使用済保護衣等	—	—	

※1：保管物は、瓦礫類と伐採木（枝葉根・幹根）の併用  
※2：主に瓦礫類を保管するものの、使用済保護衣等の保管も行う。  
※3：主に伐採木（幹根）を保管するものの、瓦礫類（除草作業で発生した草等及び使用済保護衣等）の保管も行う。



