

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年6月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【使用済燃料共用プールライナドレン流量高の警報発生について】 当社運転員が、使用済燃料共用プールライナドレン(プール水漏えいの可能性を検知するための配管)において流量高の警報が発生し、ライナドレン配管に液体が流れていることを確認。 また、共用プールにおいて、使用済燃料を格納した乾式キャスクの搬出に向け、キャスク上部に溜まった水をホースで吸引して共用プールに戻す作業をしていたところ、出口側のホース先端部がプール外にずれ、プール周辺の溝に水が流れた跡があることを確認。 このことから、ホース先端部から出た水(プール水とキャスク除染用ろ過水の混合水)がプール周辺の溝を通じて、ライナドレンに流れ込んだことによるものと推定。 なお、プール水位に有意な変動はなく、ライナドレン配管の流量は時間の経過とともに減少を確認したことから、プールの健全性に問題はないと判断。 ホース先端部がプール外にずれた原因は、ホースの固定が不十分だったためと推定。 今後、ホースの固定方法について、ひもによる固定から、固定金具を用いた方法に変更する。	GⅢ	6月10日