

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年6月1日～6月30日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
6月1日	8,100	1,900	8,300	1,700	8,400	1,600	9,950	50	9,960	40	9,950	50	9,970	30
6月2日	8,050	1,950	8,300	1,700	8,360	1,640	9,950	50	9,960	40	9,950	50	9,960	40
6月3日	8,100	1,900	8,300	1,700	8,310	1,690	9,950	50	9,970	30	9,960	40	9,960	40
6月4日	8,100	1,900	8,300	1,700	8,350	1,650	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,970	30
6月5日	8,100	1,900	8,300	1,700	8,370	1,630	9,950	50	9,970	30	9,960	40	9,980	20
6月6日	8,100	1,900	8,300	1,700	8,420	1,580	9,950	50	9,970	30	9,960	40	9,980	20
6月7日	8,100	1,900	8,310	1,690	8,430	1,570	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,980	20
6月8日	8,300	1,700	8,860	1,140	8,560	1,440	10,000	0	10,030	-30	10,020	-20	10,030	-30
6月9日	8,400	1,600	9,000	1,000	8,720	1,280	10,050	-50	10,070	-70	10,060	-60	10,080	-80
6月10日	8,450	1,550	8,970	1,030	8,780	1,220	10,050	-50	10,030	-30	10,010	-10	10,080	-80
6月11日	8,400	1,600	8,760	1,240	8,720	1,280	10,050	-50	10,000	0	9,990	10	9,990	10
6月12日	8,350	1,650	8,970	1,030	8,740	1,260	10,050	-50	10,040	-40	10,020	-20	10,030	-30
6月13日	8,700	1,300	9,130	870	8,820	1,180	10,050	-50	10,030	-30	10,020	-20	10,040	-40
6月14日	8,600	1,400	8,870	1,130	8,710	1,290	10,000	0	10,000	0	9,990	10	10,010	-10
6月15日	8,500	1,500	8,760	1,240	8,650	1,350	10,000	0	10,000	0	9,990	10	10,000	0
6月16日	8,400	1,600	8,680	1,320	8,480	1,520	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
6月17日	8,350	1,650	8,600	1,400	8,500	1,500	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,990	10
6月18日	8,350	1,650	8,570	1,430	8,480	1,520	10,000	0	9,990	10	9,970	30	9,990	10
6月19日	8,350	1,650	8,540	1,460	8,480	1,520	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,990	10
6月20日	8,350	1,650	8,580	1,420	8,520	1,480	9,950	50	9,990	10	9,980	20	9,990	10
6月21日	8,300	1,700	8,540	1,460	8,510	1,490	9,950	50	9,990	10	9,970	30	9,980	20
6月22日	8,300	1,700	8,520	1,480	8,470	1,530	10,000	0	9,990	10	9,970	30	9,990	10
6月23日	8,350	1,650	8,510	1,490	8,490	1,510	10,000	0	9,990	10	9,980	20	10,000	0
6月24日	8,300	1,700	8,490	1,510	8,490	1,510	10,000	0	9,990	10	9,970	30	9,990	10
6月25日	8,300	1,700	8,460	1,540	8,490	1,510	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,990	10
6月26日	8,250	1,750	8,440	1,560	8,490	1,510	10,000	0	9,980	20	9,970	30	10,000	0
6月27日	8,300	1,700	8,430	1,570	8,480	1,520	9,950	50	9,980	20	9,950	50	9,980	20
6月28日	8,300	1,700	8,460	1,540	8,460	1,540	9,950	50	9,990	10	9,990	10	9,990	10
6月29日	8,400	1,600	8,600	1,400	8,590	1,410	10,100	-100	10,110	-110	10,120	-120	10,120	-120
6月30日	8,500	1,500	8,860	1,140	8,650	1,350	10,100	-100	10,010	-10	10,020	-20	10,010	-10

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の6/9～13,29,30、No.151の6/8～10,12,13,29,30、No.152の6/8～10,12,13,29,30、No.153の6/8～10,12～14,29,30
水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上部の立ち上がり部があり、立ち上がり部を超えておらず溢水していない。