

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年9月1日～9月30日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
9月1日	8,500	1,500	8,700	1,300	8,700	1,300	10,000	0	10,000	0	9,990	10	10,000	0
9月2日	8,500	1,500	8,660	1,340	8,700	1,300	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,010	-10
9月3日	8,450	1,550	8,620	1,380	8,670	1,330	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
9月4日	8,450	1,550	8,540	1,460	8,590	1,410	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
9月5日	8,450	1,550	8,560	1,440	8,640	1,360	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
9月6日	8,400	1,600	8,450	1,550	8,580	1,420	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
9月7日	8,600	1,400	9,070	930	8,830	1,170	10,100	-100	10,120	-120	10,120	-120	10,120	-120
9月8日	8,600	1,400	9,050	950	8,860	1,140	10,000	0	10,010	-10	10,020	-20	10,010	-10
9月9日	8,550	1,450	8,790	1,210	8,780	1,220	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,010	-10
9月10日	8,500	1,500	8,720	1,280	8,740	1,260	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
9月11日	8,450	1,550	8,580	1,420	8,620	1,380	10,000	0	9,990	10	10,000	0	10,000	0
9月12日	8,450	1,550	8,610	1,390	8,690	1,310	10,000	0	9,990	10	10,000	0	10,000	0
9月13日	8,400	1,600	8,590	1,410	8,680	1,320	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
9月14日	8,450	1,550	8,590	1,410	8,650	1,350	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
9月15日	8,400	1,600	8,570	1,430	8,640	1,360	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
9月16日	8,400	1,600	8,580	1,420	8,670	1,330	10,000	0	9,990	10	10,000	0	10,000	0
9月17日	8,400	1,600	8,660	1,340	8,660	1,340	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
9月18日	8,450	1,550	8,620	1,380	8,690	1,310	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
9月19日	8,450	1,550	8,570	1,430	8,660	1,340	10,000	0	9,990	10	10,000	0	10,000	0
9月20日	8,400	1,600	8,470	1,530	8,570	1,430	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
9月21日	8,400	1,600	8,500	1,500	8,630	1,370	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
9月22日	8,350	1,650	8,460	1,540	8,620	1,380	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,970	30
9月23日	8,350	1,650	8,480	1,520	8,530	1,470	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
9月24日	8,350	1,650	8,450	1,550	8,610	1,390	10,000	0	9,980	20	9,990	10	9,990	10
9月25日	8,450	1,550	8,460	1,540	8,570	1,430	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
9月26日	8,400	1,600	8,380	1,620	8,500	1,500	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
9月27日	8,400	1,600	8,400	1,600	8,510	1,490	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,970	30
9月28日	8,400	1,600	8,420	1,580	8,510	1,490	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,980	20
9月29日	8,400	1,600	8,390	1,610	8,510	1,490	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,980	20
9月30日	8,400	1,600	8,290	1,710	8,440	1,560	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,970	30

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の9/7、No.151の9/2,7~9、No.152の9/2,7~9、No.153の9/2,7~9,14,17は水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上に立ち上がり部があり、水位は立ち上がり部を超えておらず溢水していない。