

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年12月1日～12月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
12月1日	8,600	1400	8,660	1340	8,640	1360	10,000	0	10,020	-20	10,020	-20	10,020	-20
12月2日	8,600	1400	8,770	1230	8,730	1270	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	10,020	-20
12月3日	8,550	1450	8,660	1340	8,660	1340	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
12月4日	8,500	1500	8,600	1400	8,620	1380	10,000	0	9,980	20	9,970	30	10,000	0
12月5日	8,500	1500	8,580	1420	8,610	1390	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
12月6日	8,500	1500	8,460	1540	8,530	1470	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
12月7日	8,450	1550	8,470	1530	8,540	1460	10,000	0	9,960	40	9,950	50	9,970	30
12月8日	8,400	1600	8,440	1560	8,500	1500	10,000	0	9,980	20	9,960	40	10,000	0
12月9日	8,400	1600	8,430	1570	8,510	1490	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,980	20
12月10日	8,400	1600	8,430	1570	8,500	1500	10,000	0	9,970	30	9,980	20	9,980	20
12月11日	8,400	1600	8,460	1540	8,520	1480	10,000	0	9,990	10	9,970	30	10,000	0
12月12日	8,400	1600	8,430	1570	8,500	1500	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,980	20
12月13日	8,400	1600	8,360	1640	8,420	1580	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
12月14日	8,400	1600	8,390	1610	8,470	1530	10,000	0	9,960	40	9,950	50	9,980	20
12月15日	8,300	1700	8,380	1620	8,460	1540	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,970	30
12月16日	8,300	1700	8,380	1620	8,450	1550	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,980	20
12月17日	8,450	1550	8,590	1410	8,580	1420	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,010	-10
12月18日														
12月19日	8,350	1650	8,430	1570	8,470	1530	10,000	0	9,950	50	9,950	50	9,960	40
12月20日	8,350	1650	8,420	1580	8,470	1530	9,950	50	9,970	30	9,970	30	9,980	20
12月21日	8,500	1500	8,650	1350	8,590	1410	10,000	0	10,000	0	9,990	10	10,020	-20
12月22日	8,500	1500	8,650	1350	8,590	1410	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
12月23日	8,450	1550	8,540	1460	8,540	1460	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,980	20
12月24日	8,400	1600	8,480	1520	8,520	1480	10,000	0	9,970	30	9,980	20	9,980	20
12月25日	8,400	1600	8,470	1530	8,510	1490	10,000	0	9,970	30	9,950	50	9,980	20
12月26日	8,400	1600	8,430	1570	8,480	1520	10,000	0	9,960	40	9,960	40	9,970	30
12月27日	8,350	1650	8,340	1660	8,380	1620	10,000	0	9,950	50	9,950	50	9,960	40
12月28日	8,350	1650	8,370	1630	8,450	1550	10,000	0	9,940	60	9,930	70	9,960	40
12月29日	8,350	1650	8,400	1600	8,460	1540	10,000	0	9,990	10	9,980	20	10,000	0
12月30日	8,450	1550	8,670	1330	8,600	1400	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
12月31日	8,450	1550	8,590	1410	8,570	1430	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,980	20

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の9/7、No.151の9/2,7~9、No.152の9/2,7~9、No.153の9/2,7~9,14,17は水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上に立ち上がり部があり、水位は立ち上がり部を超えておらず溢水していない。