

労働環境改善スケジュール

活 野 名	防 護 装 備	作 業 内 容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月		9月				10月			11月		12月		1月		2月		3月以降		備 考		
				24	31		7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		上	中
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実 績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予 定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	現場作業			DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																(継続実施)		
	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止	(実 績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予 定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業			協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底																(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発	
	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実 績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM－KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） (予 定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM－KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業			情報共有、安全施策の検討・評価																(継続実施)		
	健康管理	4 長期健康管理の実施	(実 績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き →2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備及び案内交付 ・2025年度対象者（社員）への「白内障検査」（福島）実施 (予 定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2025年度対象者（社員）への「白内障検査」（柏崎刈羽）実施 ・2025年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施	現場作業			健康相談受付																(継続実施)		
							【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備																(継続実施)		
							社員・白内障検査（福島第一）	社員・白内障検査（福島第二）																	
		5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実 績) ・1 F救急医療室の勤務医師調整 (予 定) ・1 F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計			1F救急医療室の勤務医師調整																(継続実施)		
		6 感染症対策の実施	(実 績) (予 定) ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業								新規追加	インフルエンザ予防接種の実施												
	要員管理		7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実 績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予 定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計			作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																(継続実施)	
			8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実 績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予 定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計			労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																(継続実施)	
				現場作業	配付(8/28)			回収(9/12)													結果公表(12月下旬)				

