

平成 18 年 3 月 7 日

6 号機圧力抑制室における作業状況について

当所 6 号機は平成 17 年 12 月 21 日より定期検査中ですが、圧力抑制室内においてグレーチング*¹ 修理のための準備作業中のところ、12 月 24 日、協力企業作業員が、グレーチング同士を連結していた止め金具 1 個が圧力抑制プール内に落下したことに気がつきました。また、引き続き当該作業を実施していたところ、12 月 27 日、協力企業作業員が圧力抑制プールの水面にビニール片を発見し、12 月 28 日、回収いたしました。

なお、落下した止め金具、および今後圧力抑制室内の作業*² において発見・回収したのものについては、圧力抑制室内の作業工程毎にまとめてお知らせすることとしておりました。(平成 17 年 12 月 24 日、28 日お知らせ済み)

圧力抑制室内の作業において、3 月 3 日までに新たにテープ片 3 枚を発見・回収いたしました。

今回回収した一つのテープ片(長さ約 9 cm)は変色していることから、圧力抑制室の点検確認しづらい部位に付着していたものが移動してきたものと推定しておりますが、残りの 2 枚(長さ約 18 cm、約 43 cm)は新しいことから、今定期検査の作業で使用した養生用テープの切れ端が片づけ作業時に落下したものと推定しております。

なお、落下した止め金具については、今後実施する圧力抑制プール内点検作業において回収いたします。

今後も引き続き、異物混入対策を徹底してまいります。

以 上

* 1 グレーチング

金属製の格子状の床。

* 2 圧力抑制室内の作業

- ・ 12 月 21 日～ 3 月 3 日 グレーチング修理作業
- ・ 1 月 10 日～ 3 月 3 日 圧力抑制室内機器点検・修理作業
- ・ 2 月 2 日～ 3 月中旬 圧力抑制プール内水質浄化、プール内点検作業