

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年3月9日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋排風機(B)グラビティダンパーの開側ストッパーが破損していることを確認した。当該ストッパーを修理。	
2	1号機	放射性廃棄物処理設備の排気機械室空調機(A)電動機の点検時、軸受け取り付け部の寸法が管理値を超えていることを確認した。当該軸受け取り付け部を修理。	
3	2号機	変圧器防災地下タンク排水ポンプの吸込口が詰まっている事を確認した。当該ポンプ吸込口周辺を清掃、ポンプを修理。	
4	3号機	第2給水加熱器(A)ドレン水位検出元弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	3号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口流量指示計の指針が固着していることを確認した。当該指示計を点検・修理。	
6	3号機	サービス建屋No. 4サブドレンNo. 1ポンプが汲み上げできないことを確認した。当該ポンプを点検・調査。	
7	3号機	中央制御操作室計測用電源の切り替え時、換気空調補機非常用冷却水系の冷媒凝縮圧力調節器において、制御「自動」から「手動」となり、「自動」に設定できないことを確認した。当該調節器を点検・修理。	
8	5号機	タービン建屋排風機(C)グラビティダンパー(8個中3個)が閉で固着していることを確認した。当該ダンパーを点検修理。	