

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年9月25日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	開閉所500kVガス絶縁開閉装置の密度スイッチの点検時、スイッチ一つの動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	
2	1号機	500kV1号母線保護継電装置の基板不良を確認した。当該基板を点検・交換。	
3	2号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系ストレーナの点検時、バスケット溶接部の浸透探傷試験にて指示模様を確認した。当該部を修理。	
4	3号機	酸素注入系設備の耐圧試験時、酸素ガス圧力調整ラック内の配管継手部より耐圧試験用窒素ガスの漏えいを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
5	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域送風機(B)電動機の廃油口パッキンが変形していることを確認した。当該パッキンを点検・修理。	
6	4号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)のVベルトのたわみを確認した。当該ベルトを点検・修理。	
7	6号機	プロセス計算機において、計算機システム伝送プロトコル変換装置(A)の故障を示す警報が発生した。当該事象の原因を調査。	
8	その他	荒浜側補助ボイラー5A変圧器の絶縁耐力試験時、過電流継電器が過電流等により遮断動作したことを確認した。当該変圧器を点検。	
9	その他	大湊側焼却設備において排ガス流量/排ガス温度/建屋排気風量記録計の動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	