

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年4月4日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)の点検時、当直長の作業許可を受けないまま作業に着手したことを確認した。当該事象の原因を調査。	GIII以下
2	7号機	480V原子炉建屋分電盤の移設工事にて、電源ケーブルが誤った接続で復旧されていることを確認した。当該ケーブルを正常状態に復旧済み。	GIII以下

3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機送風機(B)電動機のグリース注入口に詰まりを確認した。当該注入口を点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋1階の出入管理ゲート付近のプラント内放送設備(拡声装置)において、拡声機能不良を確認した。当該設備を点検・修理。	
3	1号機	タービン建屋空冷チラー(B)圧縮機1の下部及びフランジに油にじみを確認した。当該圧縮機を点検・修理。	
4	2号機	荒浜側焼却設備上部定量供給機ダンパーのシリンダーから空気漏れを確認した。当該シリンダーを点検・修理。	
5	4号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)出口ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	非放射性スチームドレン移送系排水ポンプ(A)吐出第2弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備雑固体分離機コンベア(C)の制御不良を確認した。当該コンベアを点検・修理。	