

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年3月20日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉冷却材浄化ポンプ出口水の試料採取系自動減圧装置から異音を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	1号機	原子炉格納容器ドライウェル高電導度廃液配管第2隔離弁の全閉時間が管理値を超えていることを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	鉄イオン注入装置電解槽入口管ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	プロセス放射線モニタ記録計の点検時、駆動用モータから異音を確認した。当該記録計を修理。	
5	3号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A)出口逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	3号機	所内蒸気戻り系ポンプ(B)出口逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	5号機	消火系圧カスイッチヘッダー元弁の開固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
8	6号機	監視用テレビモニタ装置の点検時、原子炉建屋の1箇所でカメラに動作不良を確認した。当該カメラを修理。	
9	6号機	所内温水系バックアップ熱交換器ドレン凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を修理。	
10	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)回転速度検出器の点検時、直流抵抗値のふらつきを確認した。当該計器を修理。	
11	7号機	照明用埋設ケーブルボックス内貫通部処理時、ケーブルを地絡・損傷させたことを確認した。当該ケーブルを修理。	
12	その他	荒浜側ランドリー収集ポンプ吐出流量差圧伝送器に指示不良を確認した。当該伝送器を点検・修理。	