

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2016年3月18日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(B)の加熱器蒸気第1凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	2号機	復水ろ過装置／復水脱塩装置計算機盤内冷却用ファン2つに異音を確認した。当該ファンを点検・修理。	
3	2号機	原子炉建屋付属棟1階にある所内蒸気戻り系ストレーナドレン弁の1つにシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	原子炉建屋給気冷却加熱器の点検時、ドレン配管取り付け金具の一部に腐食を確認した。当該金具を修理。	
5	4号機	OF・CV(電力ケーブル)洞道において、給気排水溜め枴の水位が通常時より高いことを示す警報の発生を確認した。流入箇所を特定し点検・修理。	
6	5号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットアキュムレータのドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	その他	事務本館に設置している屋外放射線監視端末の1つから警告音の発生を確認した。当該端末を点検・修理。なお他の端末で監視は可能。	
8	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)右側水面計上部遮断弁の固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
9	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)左側水面計の接続配管が詰まりぎみであること、および水面計上部遮断弁の動作不良を確認した。当該配管を点検・清掃。当該弁を点検・修理。	