

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2016年7月13日に不適合管理会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	制御棒駆動水配管の空気抜き作業時、制御棒1本の位置表示(1箇所)に一時的な表示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	2号機	所内温水系バックアップ熱交換器圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	4号機	原子炉建屋付属棟にある所内蒸気戻り系配管の建屋貫通部充填材に剥離を確認した。当該部を点検・修理。	
4	4号機	原子炉建屋付属棟にある所内蒸気系配管の建屋貫通部充填材に剥離を確認した。当該部を点検・修理。	
5	4号機	制御棒駆動機構配管貫通部室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
6	5号機	非放射性スチームドレン収集タンク用希釈水・雑用水系取水口清掃用水供給元弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
7	5号機	タービン建屋にある非放射性ドレン移送系配管に小さな孔および微量の水(汚染なし)の滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	
8	7号機	計算機用無停電電源装置の故障を示す警報が発生し、直流・交流変換装置盤のヒューズ切れを確認した。当該装置を点検・修理。	
9	その他	モニタリングポストNo. 5局舎監視用カメラシステムの点検時、信号変換器の故障を示す表示および局舎内の映像が映らないことを確認した。当該装置を修理。	