

不適合情報

2017年10月27日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	碍子洗浄変圧器防災ポンプ(B)吸込弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	高起動変圧器区域のプラント内放送設備(拡声装置)の拡声器が固定金具から外れていることを確認した。当該拡声器を点検・修理。	
3	2号機	タービン建屋(屋外)No. 6サブドレン(地下水汲み上げポンプ)の埋設配管に水の漏洩を確認した。当該配管を点検・修理。	
4	3号機	サービス建屋屋上の笠木の一部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
5	4号機	原子炉建屋付属棟地下中4階(管理区域)壁面に雨水(汚染なし)の染み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
6	7号機	制御棒駆動水フィルタの差圧指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
7	その他	大湊側焼却設備の廃スラッジポンプ吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	その他	1号機タービン建屋(屋外)および使用済燃料輸送容器建屋(屋外)に設置している管理区域標識が外れていたことを確認した。当該標識は設置済み。	
9	その他	水質分析機器(蛍光X線分析装置)の点検時、真空ポンプのシリンダー接続部に油染みを確認した。拭き取り実施済み。当該部は修理済み。	