

不適合情報

2020年3月23日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	海水熱交換器建屋給気冷却加熱器換気空調補機常用冷却水系温度調節弁に計装用圧縮空気の排気量増加による共振音の発生を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/16	
2	3号機	原子炉冷却材浄化系ブロー配管低電導度廃液系側出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/15	
3	4号機	原子炉再循環系サイリスタ電源室監視用テレビモニタ装置に画像の表示不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2020/03/18	
4	4号機	当直長引継日誌(2020年3月16日1直および2020年3月17日1直)に記載誤り(記載漏れ)があることを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/03/18	
5	5号機	消防設備点検時、二酸化炭素消火設備ダンパー作動試験で閉となったダンパー(3箇所)の復旧を行っていなかったことを確認した。当該ダンパーを復旧し再度試験を実施し異常ないことを確認済。(パフォーマンス向上会議で不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/01/22	
6	7号機	タービン建屋3階(管理区域)東側エリア天井部から雨水の滴下および床面に水溜まり(0.04リットル、汚染なし)があることを確認した。拭き取り実施済み、受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2020/03/17	
7	その他	大湊側補助ボイラー4Aに電流継電器が動作し自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/16	