

不適合管理状況(6月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/06/05	2号機	<p>定期検査中のタービン制御装置内の制御回路の修正について</p> <p>《概要》 6月4日に原子炉を起動し、5日より今回の定期検査期間に設備更新したタービン制御装置の確認試験を行っていたが、同日午後6時頃、当該試験において不調が確認されたことから、原因を調査した結果、当該装置内の制御回路に誤りを確認した。このため、原子炉起動作業を中断し、当該制御回路のプログラムを修正することとした。 その後、当該制御回路の修正が完了し、健全性を確認したことから、7日午前1時10分より原子炉起動作業を再開した。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/06/06、2007/06/07 【プレスリリース】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19060601.pdf http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/19060701-j.html)</p>

2. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2007/05/27	2号機	非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査における吐出圧力計高さの相違について
2007/05/28	6号機	定期事業者検査における原子炉ウェル及びD/Sプール水のにごりについて
2007/05/28	その他	管理区域内漏えい発生時の第一報の未送信について
2007/05/31	5号機	定期事業者検査「原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置検査(その2)」における振動方向の記録間違いについて
2007/06/05	6号機	制御棒取替作業時のロケーション間違い発生について
2007/06/16	1号機	短絡によるM/C 1SB-2(5A)のトリップについて
2007/06/18	6号機	運転日誌における原子炉冷却材浄化系F/D入口導電率データの取り忘れについて

3. Cグレード 82件

発見日	号機	件名
2007/05/07	5号機	定期事業者検査(排気筒検査)における検査要領書提出遅れ及び計画書への記載漏れ及び不備について
2007/05/18	1号機	<p>定期検査中の原子炉建屋付属棟(非管理区域)でのけが人の発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/05/21 【プレスリリース】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19052101.pdf)</p>
2007/05/25	6号機	ウェルプラットホーム内マンホール固定ピン損傷他について
2007/05/28	5号機	タービン建屋地下2階の仮置きエリア内油漏えいについて
2007/05/29	1号機	定期事業者検査時の使用前検査対象における定期事業者検査要領書「検査対象範囲」項目への記載内容の変更について
2007/05/29	1号機	原子炉隔離時冷却系 蒸気加減弁におけるグランドリークについて

発見日	号機	件名
2007/05/30	7号機	主蒸気止め弁の不具合について
2007/05/31	1号機	残留熱除去系 弁作動試験における順番間違いについて
2007/05/31	6号機	燃料取扱装置機能検査における検査体制図の不備について
2007/06/01	1号機	プロセス放射線モニタ点検におけるモニタのエラー発生について
2007/06/01	1号機	逃し安全弁ジスク先端部の損傷について
2007/06/01	2号機	定期事業者検査中央制御室非常用循環系機能検査における検査員の指名忘れについて
2007/06/01	2号機	定期事業者検査成績書「中央制御室非常用循環系機能検査」の検査書類不備について
2007/06/01	6号機	タービン建屋地下2階 復水器室北側(管理区域)漏水事象発生について
2007/06/01	その他	平成18年度内部環境監査結果における廃棄物処理に係る指摘について
2007/06/01	その他	放射性固体物管理支援システムDB内の日付誤りについて
2007/06/02	2号機	蒸気タービン性能検査における保安装置[真空低下しゃ断装置作動検査(復水器真空度)]の検査中断について
2007/06/04	1号機	原子炉水サンプリング室内作業時における個人警報線量計の着用誤りについて
2007/06/04	6号機	第9サイクル マップ登録の手続き不備について
2007/06/04	その他	原子炉主任技術者指示書の紛失について
2007/06/05	1号機	定期事業者検査の事前準備不足について
2007/06/05	2号機	定期事業者検査 気体廃棄物処理系設備検査における要求精度の相違した「検査用計器」の使用について
2007/06/05	2号機	定期事業者検査 蒸気タービン設備検査における要求精度の相違した「検査用計器」の使用について
2007/06/05	2号機	定期事業者検査 液体廃棄物処理系設備検査における要求精度の相違した「検査用計器」の使用について
2007/06/06	3号機	取水口付近(非管理区域)でのけが人の発生について (ホームページ掲載) 2007/06/07 【プレスリリース】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19060702.pdf)
2007/06/06	6号機	電気油圧式制御装置における電磁弁の出荷前試験・検査での電磁弁からの異音発生について
2007/06/07	1号機	手動探傷機の搬出確認測定時4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2007/06/07	2号機	搬出物品確認申請書・確認書(A)の審査および当該搬出立会時における搬出物品取扱区分の誤記確認漏れについて
2007/06/07	6号機	主要弁検査(その3)検査実施中における想定不適合事象発生時の報告不備について
2007/06/07	6号機	地震計重錘の重量測定時における計測器エラーの発生について
2007/06/08	1号機	高圧復水ポンプ(C)用主油ポンプにおける歯車組合せの不備について
2007/06/08	2号機	主タービン電気油圧式制御装置盤における中間蒸気圧力タービン出力変換関数の設定誤りについて

発見日	号機	件名
2007/06/08	6号機	FD41のプログラムコンペア時におけるエラー発生について
2007/06/09	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)(B)における瞬時再始動要求のメッセージ回路の不成立について
2007/06/10	6号機	残留熱除去系(A)低圧注水モード試験可能逆止弁におけるリミットスイッチ接点配線の不具合について
2007/06/11	6号機	N22-LT-013A-2における計器誤差の3倍超えについて
2007/06/11	7号機	高圧油ポンプ(A)におけるモータ電流値の上昇について
2007/06/11	その他	公開データにおける電気出力信号の設定誤りについて
2007/06/12	1号機	MCCユニット取替作業時におけるパワーセンター地絡警報発報について
2007/06/12	5号機	大湊側焼却設備ドラムハンドリング設備における異常警報の発生について
2007/06/12	7号機	作業許可書未受理での作業実施について
2007/06/12	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 廃スラッジドレンタンクレベルの指示値不良について
2007/06/13	2号機	主タービン電気油圧式制御装置・原子炉隔離時冷却系 - 電気油圧式制御装置制御盤 ソフトウェア健全性調査実施におけるパラメータの誤設定について
2007/06/13	5号機	肉厚測定検査(その2)における検査要領書の誤記について
2007/06/13	6号機	作業使用物品の搬出確認測定時における4Bq/cm2を超える汚染の発生について
2007/06/13	6号機	高圧炉心注水系ポンプ(C)インペラにおける浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/13	6号機	核計装・プロセスモニタ用電源装置のヒューズ切れについて
2007/06/13	6号機	定期検査中の原子炉建屋内での水漏れについて 【ホームページ掲載】 2007/06/14 【プレスリリース】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19061401.pdf)
2007/06/14	1号機	3次マニュアル「柏崎刈羽原子力発電所1号機タービン設備点検手入れ手引き」におけるページ欠落について
2007/06/15	2号機	主タービン電気油圧式制御装置制御盤における弁開度信号偏差大検出設定値変更の未報告について
2007/06/16	1号機	154KV変電所分岐盤電源停止における電源アイソレ箇所の誤りについて
2007/06/16	6号機	原子炉隔離時冷却系における弁作動試験前の電源復旧の作業誤りについて
2007/06/18	3号機	アイソレ未完了での水処理MCC(A)の電源停止について
2007/06/18	5号機	定期事業者検査終了後の安全処置復旧手順間違いによる非常用ガス処理系(B)の自動起動について
2007/06/18	5号機	超音波厚さ計校正用対比試験片の校正記録の誤記について
2007/06/18	その他	新潟県向けデータ伝送の停止について
2007/06/19	5号機	安全処置復旧における主蒸気隔離弁の閉誤動作について
2007/06/19	5号機	気密扉における指の負傷について

発見日	号機	件名
2007/06/19	6号機	定期検査中の原子炉建屋内での水漏れについて
		〔ホームページ掲載〕 2007/06/20 【プレスリリース】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19062001.pdf)
2007/06/20	1号機	起動領域モニタ盤の質量超過について
2007/06/20	5号機	作業使用物品の搬出確認測定時における4Bq/cm2を超える汚染の発生について
2007/06/20	5号機	タービン配管点検における配管の一部の切り込みの確認について
2007/06/20	5号機	「応力改善に伴う原子炉再循環系配管等の非破壊検査(その1)」における検査員の体制確認漏れについて
2007/06/20	6号機	蒸気タービン設備検査(その5)における安全処置の実施ミス(想定事象)について
2007/06/20	6号機	H11-P676-4におけるコントローラの(N00-TW11、NOO-TW12)停止について
2007/06/21	2号機	「原子炉隔離時冷却系機能検査」における検査成績書の記載不備について
2007/06/21	6号機	スクラムパイロット電磁弁の作動不良について
2007/06/22	1号機	C区域への入域時におけるAPDの間違いについて
2007/06/22	4号機	非常用ディーゼル発電機4A機関回転速度の指示不良について
2007/06/22	5号機	計器調整時における防火扉の開放について
2007/06/22	5号機	タービン配管点検におけるフィルム番号の相違について
2007/06/22	6号機	原子炉補機冷却系ポンプ(A)(D)インペラ他の腐食および浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/24	2号機	平均出力領域モニタ機能試験時における機能健全性の確認の不可事象発生について
2007/06/25	6号機	高圧ドレンポンプ(A)並びに電動機潤滑油配管自在継手未復旧状態での油漏れについて
2007/06/25	6号機	FMC RD作動試験時(34-19)におけるアンカプルの発生について
2007/06/26	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)成績書における検査書類の変更管理表作成後の処置の誤りに ついて
2007/06/26	2号機	廃棄物処理設備長期計画表における保全計画の一部未策定について
2007/06/26	その他	屋外放射線監視装置取替における納入機器の仕様変更連絡の遅れについて
2007/06/27	4号機	復水脱塩塔(C)入口弁におけるMCC故障発生について
2007/06/27	6号機	480V パワーセンター 6E-1 遮断器の投入不能について
2007/06/27	6号機	燃料交換機ステップ更新(燃料移動作業時)の不良について
2007/06/29	1号機	主要弁検査(その2)計器適切性確認の不備について

4. Dグレード 536件

発見日	号機	件名
2007/04/26	2号機	借用工具の紛失について
2007/05/07	1号機	温度指示スイッチにおけるキャピラリーの損傷について
2007/05/10	その他	屋外放射線監視用ダストモニタ(DM-3)におけるよう素流量積算計の動作不良について
2007/05/16	1号機	燃料プール冷却浄化系 F / D(A)プリコート入口弁の動作不良について
2007/05/17	1号機	高圧炉心スプレイ系 MCC 1Hユニット工場立会試験時の耐電圧不良について
2007/05/18	1号機	循環水ポンプ用電動機温度検出器(N71 - TE024B)の本体付端子台の割れについて
2007/05/18	1号機	循環水ポンプ用電動機温度検出器(N71 - TE026B)の本体付端子台の割れについて
2007/05/18	2号機	原子炉隔離時冷却系 設備定期検査工事における電力借用工具の紛失について
2007/05/18	5号機	自火報改修工事における工具センター借用工具の紛失について
2007/05/21	5号機	ランドリーモニタ(C)アラーム付4CH計数装置の動作不良について
2007/05/22	1号機	ITV No.4(原子炉冷却材浄化系再生熱交室)レンズのフォーカス動作不良について
2007/05/22	1号機	主蒸気系配管(MSリード管)の保温材破損について
2007/05/22	3号機	MD RFP / Z空調機(B)における電動機反負荷側ブラケットハウジング単品の寸法基準値外れについて
2007/05/23	1号機	非常用ディーゼル発電機 空気圧縮機B1電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の判定基準値逸脱について
2007/05/23	1号機	E11 - F046Bにおけるベアリングの劣化について
2007/05/24	1号機	タービン中間止め弁のスタンドストレ - ナ廻り止めピン摩耗について
2007/05/24	1号機	主蒸気止め弁のストレ - ナ溝摩耗について
2007/05/24	1号機	主蒸気隔離弁における弁保温材の劣化について
2007/05/24	6号機	定期検査時の電源切り替えによる中央制御室内LANの停止について
2007/05/25	1号機	非常用ディーゼル発電機 空気圧縮機B2電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の判定基準値逸脱について
2007/05/25	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(B)用電動機のローターバーの緩みについて
2007/05/25	1号機	低圧(C)外部車室上半における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/05/25	1号機	低圧(C)内部車室における水平締め付けナットの浸食について
2007/05/25	1号機	原子炉隔離時冷却系における前軸油面計の油にじみについて
2007/05/25	1号機	タービン#3、4軸受赤当たり、黒当たり及び目視点検管理値外について
2007/05/25	1号機	第12回電動機検査(その1)における不適合の1号機第15回電動機検査(その2)への水平展開について

発見日	号機	件名
2007/05/25	1号機	原子炉給水ポンプタービン(A)低圧蒸気加減弁における弁上部連結ロッド部のユニボールおよび連結ピンの管理値外れについて
2007/05/25	2号機	電動機検査(その1)における不適合の水平展開について
2007/05/25	6号機	抽気蒸気系 湿分分離加熱器胴体ドレン弁の下部クォードリングからの油にじみについて
2007/05/25	6号機	抽気蒸気系 クロスアラウンド管ドレン弁のSPキャップからの油にじみについて
2007/05/25	6号機	低圧タービン排気室スプレー弁パイパス弁の下部クォードリングからの油にじみについて
2007/05/26	1号機	低圧(A)外部車室上半における浸透探傷検査による浸透指示について
2007/05/26	6号機	パッキン押え輪挿入不良について
2007/05/28	1号機	タービン本体#3,4,7,8軸受カバ - 位置決めピンの摩耗について
2007/05/28	1号機	非常用ディーゼル発電機 排気弁(弁座)及び吸気弁(弁体)溶接部の浸透探傷検査による浸透指示模様について
2007/05/28	1号機	蒸気加減弁レバ - 間隙の管理値外について
2007/05/28	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 ポンプ(B)電動機の端子箱蓋の割れについて
2007/05/28	1号機	原子炉隔離時冷却系真空ポンプにおけるカップリングボルトのゴムの亀裂などについて
2007/05/28	1号機	低圧(C)内部車室上半TB側における浸透探傷検査による円形指示、線状指示及び形状不良について
2007/05/28	2号機	H11-P640「過渡応答試験盤」の盤内照明不点灯について
2007/05/28	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)オイルフィルター上蓋締付ナット部からの油にじみについて
2007/05/28	6号機	BLPスチームガイド締付ボルト廻止めワッシャー浸食について
2007/05/28	6号機	湿分分離加熱器(A)室内におけるメカニカルスナッパーの油にじみについて
2007/05/29	1号機	残留熱除去海水系ポンプB/D吐出圧力計などの点検、交換における計器検出元弁からのシートパスについて
2007/05/29	1号機	補助冷却海水系ポンプB/D吐出圧力計の点検、交換における計器検出元弁からのシートパスについて
2007/05/29	1号機	低圧(C)内部車室上半発電機側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/05/29	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交廻りの圧力計の点検における計器検出元弁からのシートパスについて
2007/05/29	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)ガイスリンガーカバー割れについて
2007/05/29	6号機	復水器連続洗浄装置 ブースターポンプ出口圧力元弁C1他11台における弁母材等の腐食について
2007/05/29	7号機	スクリーン装置 洗浄ポンプ駆動用電動機(C)カップリングボルト固着・変形について
2007/05/30	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)清水加熱器ポンプ電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の判定基準値逸脱について
2007/05/30	1号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系ポンプ インペラにおける浸透探傷検査による判定基準値外の浸透指示模様の確認について
2007/05/30	1号機	低圧(C)ロ - タ着磁計測における管理値外について

発見日	号機	件名
2007/05/30	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプ電動機の負荷側エンドブラケットハウジング寸法の判定基準値逸脱について
2007/05/30	1号機	低圧(C)ノズルダイヤフラム上半TB側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/05/30	1号機	総合記録装置ブラウン管モニタの不良について
2007/05/30	1号機	新新渦幹線2L主2保護装置不良の警報発生について
2007/05/30	1号機	電気油圧式制御装置PSマニホールドの給油元弁グラウンド部からの油にじみについて
2007/05/30	1号機	E11系テストブルチェック弁フレキシブル電線管コネクタ損傷について
2007/05/30	1号機	補機スクリーン(B)電動機ファンカバーおよびファンの腐食について
2007/05/30	1号機	低圧(A)内部車室上半TB側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/05/30	1号機	主蒸気隔離弁におけるチェーンブロックフレームの変形について
2007/05/30	2号機	検査成績書作成に伴う誤記について
2007/05/30	4号機	原子炉建屋地下3階北西側二重扉工事に伴う自主検査時の破損について
2007/05/30	5号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ電気チェーンブロック表示ランプ接触不良について
2007/05/30	5号機	原子炉補機冷却海水系ストレナブロー弁における閉動作不良について
2007/05/30	6号機	タービン蒸気加減弁#4差動トランスロッド曲がりについて
2007/05/30	6号機	主タービン内部車室ボルトかじりについて
2007/05/30	6号機	所内蒸気戻り系ラインドレトラップの植込みボルト固着について
2007/05/30	6号機	検出元弁シートパスについて
2007/05/30	6号機	移動式炉内計装系ボール弁における弁体固定ボルトの損傷について
2007/05/30	6号機	デジタル型安全保護系制御システム点検時におけるRBF基板の故障について
2007/05/30	7号機	原子炉廻り系統プロセス温度記録計チャートつまりによる欠測について
2007/05/30	その他	荒浜側焼却炉空気予熱器メインバーナ炭化生成物発生について
2007/05/31	1号機	非常用補機中間ループ系熱交換器#B伝熱管の減肉について
2007/05/31	1号機	低圧(C)ロ-タレ-シングワイヤ-の浸食について
2007/05/31	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)主軸嵌合部のフレットングについて
2007/05/31	1号機	燃料プール冷却F/D(A)プリコート時における「電動機異常」発生について
2007/05/31	1号機	M/B校正スタックモニタ室空調機(圧縮機)電動機の不具合について
2007/05/31	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)機関付動弁注油ポンプ用電動機 口出し線端末部の素線切れについて

発見日	号機	件名
2007/05/31	1号機	燃料移送ポンプ(B1)用電動機 口出し線端末部の素線切れについて
2007/05/31	1号機	排ガス冷凍機・冷却機 容量制御弁からの漏えいについて
2007/05/31	1号機	補機トラベリングスクリーン(B) 負荷側ブラケット内径許容値逸脱について
2007/05/31	1号機	補機パー回転式スクリーン(B) 負荷側ブラケット内径許容値逸脱について
2007/05/31	1号機	排ガス冷却機 圧力計元弁からの漏えいについて
2007/05/31	1号機	タ - ピン # 1, 2 軸受赤当たり、黒当たり及び目視点検管理値外について
2007/05/31	1号機	サーボモータの固着について
2007/05/31	1号機	タ - ピン軸受 # 7, 8 軸受黒当たり及び目視点検管理値外について
2007/05/31	1号機	湿分分離器(B)本格点検 仕切り板マンホール取付ボルトかじりについて
2007/05/31	1号機	低圧(A)内部車室上半GEN側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/05/31	1号機	湿分分離器(A)多孔板押え板における浸食について
2007/05/31	2号機	非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査時の弁動作検査準備における安全処置に関する当直との見解の相違について
2007/05/31	3号機	復水脱塩塔出入口導電率記録計の送り不良について
2007/05/31	5号機	蒸気タービン設備検査(その2)の検査要領書改訂について
2007/05/31	5号機	主要制御系機能検査の検査要領書改訂について
2007/05/31	5号機	換気空調補機常用冷却水系主ポンプ(B)用電動機反負荷側エンドブラケット冷却フィン欠損について
2007/05/31	5号機	蒸気タービン性能検査(その2)の検査要領書改訂について
2007/05/31	6号機	復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁の弁棒腐食について
2007/05/31	6号機	復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁弁棒、ボンネット、弁箱ガスケットシール面の腐食について
2007/05/31	6号機	ELP - 6 SA 2 CKT - 3の絶縁抵抗不良について
2007/05/31	6号機	ELP - 6 SA 2 CKT - 5の絶縁抵抗不良について
2007/06/01	1号機	車両ドアでの左指負傷について
2007/06/01	1号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム水平継手面締付ボルト浸食について
2007/06/01	1号機	低圧(C)ノズルダイヤフラムラジアルストリップ廻り止めビス浸食について
2007/06/01	1号機	タービン建屋補機冷却系 弁棒先端ネジ部と調整ナットネジ部の摩耗について
2007/06/01	2号機	定期事業者検査(原子炉圧力容器検査)エビデンス集誤記について
2007/06/01	2号機	定期事業者検査「非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査」における検査記録の訂正について

発見日	号機	件名
2007/06/01	2号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その2)における検査要領書の誤記について
2007/06/01	5号機	大湊側補助ボイラー制御室における空調機異常について
2007/06/01	5号機	タービン建屋給気処理装置(A)冷温水兼用コイル入口弁後ベント弁からのシートパスについて
2007/06/01	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)シリンダーNo16連接棒ピストンピンメタルの剥離について
2007/06/01	6号機	残留熱除去系ポンプ吐出ライン逆止弁B 弁体線状指示模様について
2007/06/01	6号機	N11-LS-005フランジ部、六角ナット及び植込みボルト部のかじり傷について
2007/06/01	6号機	複合中間弁軸受カバー締付ボルトの固着について
2007/06/01	6号機	計装用圧縮空気系 空気圧縮機気水分離器(B)Y形ストレーナプラグの腐食について
2007/06/01	6号機	水張り弁における弁座傷について
2007/06/01	6号機	原子炉補機冷却系ポンプ(E)号機インペラ羽付け根における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/01	6号機	水張り弁におけるエロージョンについて
2007/06/01	7号機	スクリーン装置 洗浄ポンプ駆動用電動機(C)各部計測結果の判定基準逸脱について
2007/06/01	その他	荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置(B系)故障警報発生について
2007/06/01	その他	貝処理 破砕ポンプBケーシングピンホールについて
2007/06/02	1号機	低圧(C)ロ-タレ-シングワイヤ-端部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/02	1号機	バイタルCVCF(1A)過渡記録用メモリハイコーダFDドライブユニットの故障について
2007/06/02	1号機	湿水分離器(A,B)器内ボルト廻り止め溶接部の割れについて
2007/06/02	3号機	残留熱除去系燃料プール側出口弁からのシートパスについて
2007/06/02	6号機	原子炉隔離時冷却系タービン リバーシングチャンパー取付けボルト頭部における穴付部の変形について
2007/06/02	6号機	原子炉給水ポンプタービンB号機LPCVブッシュ内径の摩耗について
2007/06/02	6号機	P21-F084B弁体シート面PTにおける浸透探傷検査による浸透指示模様について
2007/06/02	7号機	アラームタイパリボン送り不良について
2007/06/03	1号機	燃料域水位計インサ-ビス時の検出元弁復旧忘れについて
2007/06/03	3号機	中央演算処理装置#05 システムディスク装置の故障について
2007/06/03	3号機	原子炉再循環系ポンプ(A)(B)温度記録計の印字不良について
2007/06/03	6号機	ELP-6TA1CKT-13の絶縁抵抗不良について
2007/06/03	6号機	ELP-6TA1CKT-14の絶縁抵抗不良について

発見日	号機	件名
2007/06/04	1号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム上半GEN側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/04	1号機	バー回転式スクリーン(B)本体フレームガイド部の摩耗について
2007/06/04	1号機	蒸気タービン開放検査における検査要領書の誤記について
2007/06/04	1号機	燃料移送ポンプ(B)用電動機 カップリングの緩みについて
2007/06/04	1号機	補機トラベリングスクリーン(B)電動機腐食について
2007/06/04	1号機	補機バー回転式スクリーン(B)電動機腐食について
2007/06/04	1号機	低圧(A)ロ - タレ - シングワイヤ - の一部浸食について
2007/06/04	1号機	スラスト軸受における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/04	1号機	温度検出器における絶縁抵抗の基準値外れについて
2007/06/04	1号機	低圧(C)内部車室下半TB側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/04	2号機	「プロセスモニタ機能検査」成績書における検査項目の記載漏れについて
2007/06/04	2号機	焼却設備(荒浜側)空気予熱器プロパンガス圧力計ダウンスケールについて
2007/06/04	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)グランドリークについて
2007/06/04	3号機	ホットシャワードレン系ろ過器(A)蓋外輪LS不具合について
2007/06/04	4号機	タービン建屋非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)グランドドレンパイプつまりについて
2007/06/04	4号機	制御棒駆動機構 温度記録計打点Noと温度選択表示Noズレについて
2007/06/04	5号機	原子炉建屋付属棟地下2階南西エレベータ前水道水配管における水滴下について
2007/06/04	5号機	N33 - LS - 042におけるブロー弁の詰まりについて
2007/06/04	6号機	主タービン内部車室ボルト固着について
2007/06/04	6号機	E11 - MO - F001B電動弁本体側コネクタ取り付け部エルボ破損について
2007/06/04	6号機	残留熱除去系T / C弁F006Aリードスイッチ電線被覆の劣化について
2007/06/04	6号機	バイタルCVCF(A)MCCB#52Rにおける警報スイッチの金具の変形について
2007/06/04	6号機	非常用ディーゼル発電機 潤滑油補給ポンプ(B)電動機口出しケーブル圧着端子部脱落について
2007/06/04	6号機	R43系軽油タンク廻り(B)点検弁、サビによる腐食及び減肉等について
2007/06/04	6号機	主蒸気系 蒸気加減弁(1)シート前ドレン弁他3台におけるギアドリミットスイッチの油にじみについて
2007/06/05	1号機	デジタルカメラ持込許可証紛失について
2007/06/05	1号機	圧力計及び圧力指示スイッチ計器元弁からのシートパスについて

発見日	号機	件名
2007/06/05	1号機	所内空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁動作不良について
2007/06/05	1号機	原子炉冷却材浄化系除洗コネクション元弁の動作不良について
2007/06/05	1号機	作動トランスユニボール間隙大について
2007/06/05	1号機	差圧指示計本体側プロセス接続部におけるリークについて
2007/06/05	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)清水加熱器ポンプ軸受嵌合部における寸法許容値からの逸脱について
2007/06/05	1号機	低圧タービン(C)内部車室下半GEN側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/05	1号機	低圧タービン(C)内部車室下半GEN側スプレ - 配管における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/05	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(F)海水側差圧上昇について
2007/06/05	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(B)海水側差圧上昇について
2007/06/05	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(D)海水側差圧上昇について
2007/06/05	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)/Z送風機(A)インペラボス内径・シャフト外形及び嵌合寸法許容値からの逸脱について
2007/06/05	5号機	復水ポンプ(C)用電動機下部油面レベルの許容値からの逸脱について
2007/06/05	6号機	N21 - TIC - 173C電源スイッチ(トグルスイッチ)不良について
2007/06/05	6号機	N21 - DPIS - 131B電源スイッチ(トグルスイッチ)不良について
2007/06/05	6号機	N21 - FI - 178電源スイッチ(トグルスイッチ)不良について
2007/06/05	6号機	LP-Bダイヤフラムサポートライナー用ボルト折損について
2007/06/05	6号機	B低圧外部車室PT結果におけるきず指示模様について
2007/06/05	6号機	U51 - NO.23テレビカメラ画像に赤みについて
2007/06/05	6号機	パワーセンタ 接地装置における内部配線の絶縁不良について
2007/06/05	6号機	ボールプースターポンプにおけるベースボルトの腐食について
2007/06/05	7号機	中央制御室加湿器A - Aの不具合について
2007/06/06	1号機	高圧炉心スプレイ系ポンプインペラナット固着について
2007/06/06	1号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム下半TB側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/06	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)における軽油タンク配管サポートストッパーの腐食について
2007/06/06	1号機	N36系 弁ブッシュの腐食について
2007/06/06	2号機	焼却設備(荒浜側)炉底蓋シール用コンプレッサ(A)におけるオイルミストリムーバーの動作不良について
2007/06/06	3号機	雑用水系弁類 閉塞・シートパスについて

発見日	号機	件名
2007/06/06	5号機	主要制御系機能検査の検査要領書の改訂について
2007/06/06	6号機	定期事業者検査成績書の記載漏れについて
2007/06/06	6号機	復水脱塩装置 復水脱塩塔樹脂移送管フロ - グラスのウインドーガラス損傷について
2007/06/06	6号機	U51 - NO.11テレビカメラアイリス機構不良について
2007/06/06	6号機	高電導度廃液系 濃縮装置所内蒸気戻り系導電率計指示ハンチングについて
2007/06/06	6号機	復水器水室点検におけるブラシ清掃時のブラシ詰まりについて
2007/06/06	6号機	計算機用CVCF(A)リレー #80BGにおけるカバーの破損について
2007/06/06	6号機	P41 - F501E / F504B 弁体、弁座咬み傷について
2007/06/06	6号機	復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁B1におけるボンネットガスケットシール面、パッキン押え輪の腐食について
2007/06/06	6号機	復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁B2における弁棒、パッキン押え輪の腐食について
2007/06/06	6号機	燃料移送ポンプ(B)電動機における外扇ファンのひび割れについて
2007/06/06	6号機	ESクロスアラウンド管ドレン弁(G)におけるギアドリットスイッチの油にじみについて
2007/06/06	6号機	ボール捕集器差圧計元弁におけるボールの腐食について
2007/06/06	6号機	ボール回収器入口三方弁における腐食について
2007/06/06	6号機	主油ポンプ軸受におけるオイルギャップび公差外れについて
2007/06/06	7号機	原子炉区域・タービン建屋区域 排風機Cにおけるサクシオンペーン駆動部のピン摩耗について
2007/06/07	1号機	気中照明具におけるポリカーボネイト板の変色について
2007/06/07	1号機	P22系弁における弁体の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/07	1号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム下半GEN側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/07	1号機	C/A蒸気発生器における圧力スイッチの接断差制度の逸脱について
2007/06/07	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)における潤滑油フィルター切替コック軸封部の油漏洩について
2007/06/07	1号機	計装用空気圧縮機(B)高圧側シリンダ部における微少リークについて
2007/06/07	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(A)トスフィルター「シーケンス異常」警報発生について
2007/06/07	1号機	逃し安全弁ジスセンター部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/07	1号機	逃し安全弁ステム先端部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/07	1号機	P22 - FS007Cにおけるカムの磨耗について
2007/06/07	1号機	低圧タービン(A)内部車室下半TB側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2007/06/07	2号機	定期事業者検査 原子炉隔離時冷却系設備検査における検査手順等の周知実施記録の実施内容の誤記について
2007/06/07	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)におけるグランドリークについて
2007/06/07	3号機	原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系サンプ(A)ポンプ(C)におけるグランドリークについて
2007/06/07	5号機	復水脱塩装置系における空気作動弁駆動部からのエア - リ - クについて
2007/06/07	5号機	復水脱塩装置(C)塔における空気作動弁付属エア - バルブの動作不良について
2007/06/07	6号機	復水ろ過装置系における弁からのグランドリ - クについて
2007/06/07	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)(F)(刻印G, H) インペラ他の腐食、浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/07	6号機	原子炉冷却材浄化系 F / D(B)エレメントの損傷について
2007/06/07	6号機	低压内部車室(上半)における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/07	6号機	携行品モニタからの放射線測定器の管理区域外への持ち出しについて
2007/06/07	7号機	原子炉給水系サンプリングラック内における計器の不良について
2007/06/07	7号機	原子炉グラブサンプリングラック内における計器の不良について
2007/06/08	1号機	P22系弁における弁座シート面の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/08	1号機	面積式流量計におけるマイクロスイッチの動作不良について
2007/06/08	1号機	タービン建屋補機冷却系における弁箱内部のエロージョンについて
2007/06/08	1号機	低压タービン(A)内部車室下半GEN側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/08	2号機	制御棒のドリフト発生について
2007/06/08	3号機	ホットシャワードレン系ろ過器Aにおける出口流量調節弁電空変換器の異常発生について
2007/06/08	4号機	ほう酸水注入系ポンプ(A)グランドの過熱について
2007/06/08	5号機	ダイヤルゲージにおける背面取付部の破損について
2007/06/08	5号機	第12回定期事業者検査要領書の改訂不備について
2007/06/08	5号機	主要制御系機能検査の検査要領書の改訂について
2007/06/08	6号機	T22 - ME011A-1におけるセンサー台座のひび割れについて
2007/06/08	6号機	格納容器弁間における検査圧力割れについて
2007/06/08	6号機	ボール捕集器におけるディスタンスリングの摩耗について
2007/06/08	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 主油タンクガス抽出機(C)電動機ブラケットハウジングの不良について
2007/06/08	6号機	ブースタポンプ電動機ローターフィン変形およびローター打痕について

発見日	号機	件名
2007/06/08	6号機	計算機用CVCF(A)直流電流計の判定基準逸脱について
2007/06/08	6号機	総合インターロック検査(その2)における検査要領書の要領書番号の間違ひについて
2007/06/08	6号機	補助蒸気系 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)高圧蒸気入口弁リークオフ弁の配管詰りについて
2007/06/08	6号機	電動駆動原子炉給水ポンプ カップリング側シール水温度調節弁バイパス弁の弁体割れについて
2007/06/08	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ - 静止型可変周波数電源装置 E号機におけるアイソレータ判定基準逸脱について
2007/06/08	6号機	ボール捕集器(B)仕切板のライニング剥離について
2007/06/09	1号機	低圧(A)ロ - タレ - シングワイヤ - 端部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/09	4号機	発電機軸接地装置軸の電圧上昇について
2007/06/09	4号機	計器(P24 - DP1 - 126D)の指示不良について
2007/06/09	5号機	所内蒸気戻り系移送ポンプ(A)におけるグランドリークについて
2007/06/09	6号機	給水加熱器ドレン系 グランド蒸気蒸化器ドレンタンク水位調節弁におけるプラグステムねじ込み部のゆるみについて
2007/06/09	6号機	軸受メタル(No.5,6)における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/09	6号機	低圧ダイヤフラム(上半)における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/09	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)ケーシング上半における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/09	6号機	低圧タービン(B)ダイヤフラムにおける浸食について
2007/06/09	6号機	ボール循環ポンプおよびブースターポンプの腐食について
2007/06/10	1号機	取水口,放水口温度記録計 No5の乱点について
2007/06/10	2号機	復水器(A) ホットウェル出口導電率指示におけるダウンスケールについて
2007/06/10	6号機	66kV GIS 油圧ポンプユニットからの異音について
2007/06/10	6号機	発電機断路器の動作時間の増加について
2007/06/10	7号機	発電機固定子巻線出口冷却水温度指示のハンチングについて
2007/06/11	1号機	高圧タ - ビン前部芯棒着磁の管理値逸脱について
2007/06/11	1号機	バー回転式・トラベリングスクリーン(B)本体フレーム用陽極棒の消耗について
2007/06/11	1号機	トラベリングスクリーン(A)洗浄水弁におけるシートリングの亀裂について
2007/06/11	1号機	原子炉冷却材浄化系 プリコートタンク攪拌機用電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の判定基準値逸脱について
2007/06/11	1号機	「主蒸気隔離弁 F003A(外側)振動」振動検出器用ケーブルの折損について
2007/06/11	1号機	B31 - F513Gにおける弁座の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2007/06/11	1号機	タービン建屋補機冷却系 弁駆動部のロックナット緩みについて
2007/06/11	1号機	N21系における弁棒の腐食について
2007/06/11	1号機	N36系における弁連結アーム部ロールベアリングのロール脱落について
2007/06/11	3号機	海水熱交換器建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2007/06/11	3号機	MCC操作ハンドルの破損について
2007/06/11	4号機	格納容器雰囲気モニタチャート打点機構の動作不良について
2007/06/11	5号機	原子炉補機冷却系ポンプ(B)入口温度記録計打点の乱点について
2007/06/11	5号機	蒸気タービン性能検査(その2)検査書類の変更管理について
2007/06/11	5号機	IHSI施工記録の治具記載もれについて
2007/06/11	5号機	主要制御系機能検査の検査要領書の改訂について
2007/06/11	5号機	安全弁検査(その3)の検査要領書の改訂について
2007/06/11	5号機	主要弁検査(その3)の検査要領書の改訂について
2007/06/11	5号機	蒸気タービン設備検査(その1)の検査要領書の改訂について
2007/06/11	6号機	調節弁(N21-F237A)他2台のシートリングの損傷について
2007/06/11	6号機	SSA本体締付ネジ部からのリークについて
2007/06/11	6号機	計器ドレン弁における弁体のエロージョンについて
2007/06/11	6号機	復水ろ過装置のZ13基板(アナログ出力)からの未出力について
2007/06/11	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)インターロック検査(冷却水喪失)時LOCA信号模擬投入における警報未発生について
2007/06/11	6号機	低圧タービン(B)ダイヤフラム下半における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/11	6号機	給水加熱器ドレン系調節弁の豆ゲージ(エアセット用)の指示不良について
2007/06/11	6号機	検査要領書の手順における良否判定ステップの欠如について
2007/06/11	6号機	計器内部における発錆について
2007/06/11	6号機	C12-P1131における計器精度判定値逸脱(3倍超え)について
2007/06/11	6号機	原子炉建屋オベフロ天井クレーンの走行不可事象について
2007/06/11	6号機	抽気蒸気系クロスアラウンド管ドレン弁(E)ギアドリミットスイッチの油にじみについて
2007/06/11	6号機	プロセス計算機CPU4における基板の故障について
2007/06/11	6号機	N72系ライニング弁における弁棒の腐食について

発見日	号機	件名
2007/06/11	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)空気だめドレン弁におけるグランドリークについて
2007/06/11	7号機	バー回転式スクリーン電動機(F)各部計測結果における判定基準の逸脱について
2007/06/11	7号機	MCR(A)給気フィルタの破損について
2007/06/11	その他	水処理 No.3純水装置OH塔内確認窓からのリークについて
2007/06/12	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機(C)グリース注入用ニップルの破損について
2007/06/12	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)油タンクガス抽出機(B1)用電動機の固定子巻線の絶縁劣化について
2007/06/12	1号機	電解コンデンサの液漏れについて
2007/06/12	1号機	タービン建屋補機冷却系弁(P22-F513C)における弁体・弁棒の腐食について
2007/06/12	1号機	高圧ノズルダイヤフラム下半GEN側における欠損の確認について
2007/06/12	1号機	B31-F513Gにおける弁棒の傷について
2007/06/12	2号機	発電機固定子巻線出口冷却水温度指示における乱点について
2007/06/12	2号機	主蒸気逃がし安全弁(Q)におけるシートリークについて
2007/06/12	3号機	復水器連続洗浄装置(B)系ボール回収率の低下について
2007/06/12	3号機	HNCW冷凍機(D)バイパス弁モーター連結ボルトおよびカップリングピンの折損について
2007/06/12	5号機	大湊側H/B給水ポンプ(D)吐出圧力計の指示不良について
2007/06/12	6号機	湿分分離加熱器(A)室における空調機送風機(A)電動機の不具合について
2007/06/12	6号機	SGTSフィルタ装置銘板の記載事項の誤記について
2007/06/12	6号機	循環水ポンプ(B)インペラの浸透探傷検査による判定基準外指示模様の確認について
2007/06/12	6号機	循環水ポンプ(B)インペラの腐食について
2007/06/12	6号機	C12-SO-F044における継手部の損傷について
2007/06/12	6号機	N22系水張り弁における弁座の傷について
2007/06/12	6号機	記録計チャートインク切れによる欠測について
2007/06/12	6号機	E51-F058弁におけるボルト・ナットの焼付について
2007/06/12	7号機	スクリーン装置 洗浄ポンプ駆動用電動機(C)電動機本体と主端子箱とりあい部品の腐食について
2007/06/13	1号機	高圧復水ポンプ羽根車の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/13	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)における固定子楔の緩みについて
2007/06/13	1号機	66kV GIS北側開閉所 甲母線 GISガス圧監視装置の不具合について

発見日	号機	件名
2007/06/13	1号機	P41 - P1015A用ダンブナ固着および詰まりについて
2007/06/13	1号機	P46 - P1101、P46 - PT101用検出元弁におけるシートパスについて
2007/06/13	1号機	P41 - P1005C用ダンブナ固着および詰まりについて
2007/06/13	2号機	焼却設備(荒浜側)焼却炉炉底蓋におけるリミットスイッチの不良について
2007/06/13	2号機	放水口温度指示の乱点について
2007/06/13	5号機	主タービン油冷却器油充填弁のシートパスについて
2007/06/13	6号機	MCR給気処理装置(B)フィルタの破れについて
2007/06/13	6号機	励磁装置トランスデューサーカード内部品の亀裂について
2007/06/13	6号機	アキュムレータにおける内部リークについて
2007/06/13	6号機	低圧タービン(B)内部車室下半における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/13	6号機	原子炉補機冷却水系ポンプ検査における検査実施責任者の要件確認リストの記載不備について
2007/06/13	6号機	スタンド締付用水圧ナットにおけるニップル切損について
2007/06/13	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)IA入口弁からの漏洩について
2007/06/13	6号機	3Aヒータ管台側配管における防熱板すり傷について
2007/06/13	6号機	湿分離加熱器(B)胴体における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/13	6号機	プロセス計算機CPU3におけるACP0基板の不具合について
2007/06/13	その他	鏡町地点における積算線量計素子の紛失について
2007/06/13	その他	貝処理 破碎貝洗浄水(処理水)PIラインにおけるピンホールについて
2007/06/14	1号機	弁(P41 - F057)の当り不良について
2007/06/14	1号機	定期事業者検査(監視機能健全性確認検査(その1))における検査中断について
2007/06/14	1号機	真空破壊弁検査における弁体シート面の打痕他について
2007/06/14	1号機	所内蒸気系 所内蒸気ライン原子炉建屋供給止め弁におけるシートパスについて
2007/06/14	1号機	主変圧器故障時間計(1号機中操設置:500kVオシロ起動(3)点検)の動作不良について
2007/06/14	1号機	P46 - PT101およびP46 - P1101における計器入口弁のシートパスについて
2007/06/14	1号機	弁(B31 - F514H)における弁棒の傷について
2007/06/14	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)における高圧蒸気加減弁の傷の確認について
2007/06/14	1号機	低圧(A, C)ノズルダイヤフラムにおけるスチ - ムジョイント面のかじり傷について

発見日	号機	件名
2007/06/14	1号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)MOP軸受メタルの浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/14	5号機	「検査実施責任者及び検査員の指名に関する記録」の不備について
2007/06/14	5号機	主要制御系機能検査検査要領書の改訂について
2007/06/14	6号機	HO弁のステム曲がりについて
2007/06/14	6号機	ブースタポンプ(B-2)電動機におけるローターフィン変形およびローター打痕について
2007/06/14	6号機	低圧ノズルダイヤフラム締付ボルトにおけるボルトの伸びについて
2007/06/14	6号機	復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁C1における弁棒の腐食について
2007/06/14	6号機	RIP-MG(A)制御盤における基板単品の不良について
2007/06/14	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)ダイヤフラムにおける浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/14	6号機	主蒸気止め弁#4における上蓋締付用水圧ナットからの漏洩について
2007/06/14	6号機	FMC RDボルト脱着機用空気制御装置エアフィルタ(FIL-2)ドレン排出口劣化について
2007/06/14	6号機	復水器連続洗浄装置 貝分離装置C1ドレン弁他1台におけるフランジ面他の腐食について
2007/06/14	6号機	FMC RDボルト脱着機内エアーマータギヤカップリング部C型止め輪変形による脱輪について
2007/06/14	6号機	計器(R13-TS003A,B,C)の動作不良並びに切断差精度外事象について
2007/06/14	6号機	FMC RDボルト脱着機コネクターケーブル内浸水について
2007/06/14	6号機	プロセス計算機CPU5におけるメモリスिंगルビットエラーの発生について
2007/06/14	6号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(B)アジャストリング及びキーの摩耗について
2007/06/14	6号機	CCTA注入元弁C1他1台における弁棒の腐食について
2007/06/14	7号機	水素ガス減圧弁A前弁のグランドリークについて
2007/06/15	1号機	低圧(A)内部車室下半ヒートバッフル板および止め金具の浸食、浮き上がり、脱落、緩みについて
2007/06/15	1号機	タービン建屋 サイリスタ盤室空調機ファン1・2の不具合について
2007/06/15	3号機	所内用圧縮空気系 圧縮機(B)冷却水の流量低下について
2007/06/15	5号機	タービン設備工事監理委託業務、スクリーン装置(A)他点検における作業許可書の期限切れについて
2007/06/15	5号機	湿分分離器区域(A)空調機冷却コイルドレンラインにおける排水不良について
2007/06/15	5号機	原子炉建屋1F 北西エアロックの動作不良について
2007/06/15	5号機	空気抽出系-F016A用スピードコントローラのエアリークについて
2007/06/15	6号機	電気油圧式制御装置ラインフィルター(B1)におけるフィルターケースからの油にじみについて

発見日	号機	件名
2007/06/15	6号機	循環水系 復水器水室水抜きサンプル水位調節弁におけるプラグ・シートリングのシート面噛み込み傷について
2007/06/15	6号機	FMC RD ボルト脱着機排水具「下完了位置」リミットスイッチの破損について
2007/06/15	6号機	プロセス計算機用地震記録装置の故障について
2007/06/15	6号機	弁(G31-F012)におけるパッキンはめ輪の割れについて
2007/06/15	6号機	プロセス計算機HPT-9筐体内KATCA2基板の故障について
2007/06/15	6号機	プロセス計算機におけるMT0の故障について
2007/06/16	5号機	大湊側焼却設備廃棄物投入ボックス上部扉電磁弁からのエアリークについて
2007/06/16	5号機	主要制御系機能検査 検査実施中の想定不適合発生について
2007/06/16	6号機	高電導度廃液系脱塩塔入口導電率指示のハンチング事象発生について
2007/06/16	6号機	復水補給水系調節弁エアセットのブリード過多と豆ゲージの指示不良について
2007/06/16	6号機	抽気逆止弁におけるロッドの磨耗について
2007/06/16	その他	ダストモニタにおけるポンプの停止について
2007/06/17	4号機	原子炉隔離時冷却系真空タンクにおけるLGの汚れについて
2007/06/17	6号機	L/N58-19におけるSIPケーブル(赤)の引き抜け事象について
2007/06/17	6号機	FMC RD(S/N92-178)上部ガイドの摺動について
2007/06/18	1号機	制御棒監視操作モジュール 制御棒挿入/制御棒引抜スイッチの動作不良について
2007/06/18	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)における低圧蒸気加減弁の弁体の不具合について
2007/06/18	1号機	組み合わせ中間弁弁箱における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/18	1号機	主蒸気外側隔離弁Cにおけるフレキの損傷について
2007/06/18	1号機	弁(P51-F1115)におけるシートパスについて
2007/06/18	1号機	非常用ディーゼル発電機(B,H)系燃料移送ライン流量計の腐食について
2007/06/18	1号機	面積式流量計におけるリンク機構(主軸部)のガタつきについて
2007/06/18	1号機	原子炉冷却材浄化系 F/D エlement超音波洗浄装置の動作不良について
2007/06/18	1号機	湿分分離器(A)溶接線における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/18	2号機	タービン建屋側所内蒸気系安全弁におけるシートパスについて
2007/06/18	3号機	ホットシャワードレン系収集ポンプ吐出る過装置側ラインドレン配管の閉塞について
2007/06/18	4号機	CRD流量安定化弁出口流量計ドレン弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2007/06/18	5号機	原子炉区域排風機(A)カップリング部(ボス内径およびシャフト外形)寸法の一部許容値逸脱について
2007/06/18	5号機	作業員名簿の追加提出漏れについて
2007/06/18	5号機	サービス建屋 HNCW冷凍機(C)凝縮器における冷却水出入口差圧計の指示不良について
2007/06/18	5号機	主要制御系機能検査 想定不適合発生時における検査実施責任者への報告不備について
2007/06/18	6号機	肉厚測定検査(その2)検査要領書の改訂について
2007/06/18	6号機	BLPジョイントシールド用スプリングワッシャーの変形について
2007/06/18	6号機	原子炉建屋 大物搬入口外側扉のパッキンの不具合について
2007/06/18	6号機	プロセス計算機CPU7におけるLIO P基板の不具合について
2007/06/18	6号機	MUWP止弁におけるステム曲がりについて
2007/06/18	6号機	プロセス計算機ファーストヒット表示器の表示不良について
2007/06/18	6号機	抽気蒸気系 第3抽気管ドレン弁(C) [N36-F058C] 弁座シート面割れ
2007/06/18	6号機	蒸気タービン設備検査(その2)検査要領書の改訂について
2007/06/19	1号機	超音波探傷器の作業中のバッテリー切れについて
2007/06/19	1号機	「5号母線分離装置不良」警報の発生について
2007/06/19	1号機	P41系 弁(P41-F041)における弁座シート面の腐食について
2007/06/19	1号機	P41系 弁(P41-F074)における弁体・弁棒の腐食について
2007/06/19	1号機	低圧タービン(C)内部車室下半ヒートバッフル板および止金具の浸食について
2007/06/19	1号機	面積式流量計マイクロスイッチの磨耗について
2007/06/19	1号機	スクラム地震計機器設計仕様書の誤記について
2007/06/19	4号機	サブプレッションプール水温度記録計の打点不良について
2007/06/19	5号機	原子炉補機冷却海水系(B)系統圧力の上昇について
2007/06/19	5号機	HECW(B)機器室ファンネルラインの詰まりについて
2007/06/19	6号機	弁(N22-F743B)のグランドリークについて
2007/06/19	6号機	湿分分離加熱器(B)胴体における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/19	6号機	軸受メタル(5,6)における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/19	6号機	OGホールドアップ塔室空調機(B)用電動機負荷側シャフトジャーナル部の判定基準逸脱について
2007/06/19	6号機	N26系, N27系流量積算計器電源のスイッチ動作不良について

発見日	号機	件名
2007/06/19	6号機	残留熱除去系軸振動増幅器におけるケーブル端末の損傷について
2007/06/19	その他	貝処理 分級装置のピンホールについて
2007/06/20	1号機	C V C F 盤移動搬出作業中における誘導灯・照明器具の破損について
2007/06/20	1号機	弁(B 3 1 - F 5 1 3 F)における弁座の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/20	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器#C伝熱管の減肉について
2007/06/20	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)廻り弁の固着について
2007/06/20	1号機	記録計(D 1 1 - R R 6 5 3)サーボモータの動作不良について
2007/06/20	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)LP-CV油筒スイッチボックスにおけるブッシュの摩耗について
2007/06/20	2号機	原子炉水グラブサンプリングラック減圧機構グランド部のにじみについて
2007/06/20	4号機	循環水ポンプ建屋 天井クレーン非常停止ボタンの破損について
2007/06/20	5号機	蒸気タービン設備検査(その2)検査要領書の改訂について
2007/06/20	5号機	プロセス計算機PI/O盤AI基板コネクタ部の接触不良について
2007/06/20	6号機	コールドドラボ入口扉の鍵破損について
2007/06/20	6号機	主タービン第3軸受振動検出器の感度不良について
2007/06/20	6号機	主タービンスラスト軸受摩耗位置検出器(A)の感度不良について
2007/06/20	6号機	高圧炉心注水系ポンプ分解検査における検査成績書の不備について
2007/06/20	6号機	N72系ボール弁の腐食について
2007/06/20	6号機	弁(N22-F462)における弁体のクラックについて
2007/06/20	7号機	コントロール建屋 常用電気品区域送風機(B)保温材の剥がれについて
2007/06/21	1号機	主機トラベリングスクリーン(F)電動機カップリングのはめあい許容値逸脱について
2007/06/21	1号機	主機バー回転式スクリーン(F)電動機ファンのはめあい許容値の逸脱について
2007/06/21	1号機	計器(P22-PT003)の精度逸脱について
2007/06/21	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)C側水平方向振動計におけるPOWERランプの不点灯について
2007/06/21	1号機	主機スクリーン洗浄ポンプ(A)電動機ファンのはめあい許容値の逸脱について
2007/06/21	1号機	高圧車室ランニングバランス取付用閉止プラグ間隙の設計値逸脱について
2007/06/21	1号機	管理区域内の空気中放射性物質(ダスト)濃度測定における電源不良について
2007/06/21	2号機	原子炉隔離時冷却系機能検査のエビデンス集「検査用計器等の確認結果(様式-1)」の誤記等について

発見日	号機	件名
2007/06/21	2号機	タービン建屋 弁グランド部漏えい水温度記録計における紙送りの動作不良について
2007/06/21	3号機	ホットシャワードレン系受ポンプBにおける吐出逆止弁の動作不良について
2007/06/21	3号機	弁(G41-F012/G41-F031)における弁体および弁座の傷について
2007/06/21	5号機	主要制御系機能検査における検査要領書の改訂について
2007/06/21	5号機	海水熱交換器建屋 サブドレン2におけるポンプ1のトリップについて
2007/06/21	6号機	ドライウェル露点計センサー鏡面の傷について
2007/06/21	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)における機関付清水ポンプシャフトの摩耗について
2007/06/21	6号機	パワーセンター6E-1(5C)における盤内ポジションスイッチの復帰不良について
2007/06/21	6号機	弁(P41-F570C/F, F572F)における弁座、弁棒の腐食および割れについて
2007/06/21	6号機	弁(P42-DPT012A, B)のシートリークについて
2007/06/21	その他	6/7号機RW電子計算機におけるCRT表示装置7の電源投入不可について
2007/06/22	1号機	H/B3Aにおける水面計左側蒸気弁の動作不良について
2007/06/22	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)高圧主蒸気止め弁リークホルダーにおけるボルトネジ部の細りについて
2007/06/22	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)低圧主蒸気止め弁における上蓋締め付けボルト座面の傷について
2007/06/22	1号機	記録計(P91-CRS610)におけるレスポンスタイムの測定値基準外について
2007/06/22	1号機	入力切替スイッチ(警報用)の不具合について
2007/06/22	2号機	焼却炉(荒浜側)空気予熱器メインバーナへのカーボン付着について
2007/06/22	4号機	HNCW冷凍機(C)(D)室における雨水の滴下について
2007/06/22	5号機	ドレントラップのエアリークについて
2007/06/22	5号機	蒸気タービン設備検査(その2)における検査要領書の改訂について
2007/06/22	5号機	肉厚測定検査(その2)における測定ポイントNo.相違について
2007/06/22	5号機	主要弁検査(その3)における検査要領書の改訂について
2007/06/22	5号機	蒸気タービン設備検査(その1)における検査要領書の改訂について
2007/06/22	5号機	安全弁検査(その3)における検査要領書の改訂について
2007/06/22	5号機	中央制御室食堂における吊り天井の損傷について
2007/06/22	6号機	監視機能健全性確認検査(その1)における要領書の改訂について
2007/06/22	6号機	蒸気タービン設備検査(その5)における要領書の改訂について

発見日	号機	件名
2007/06/22	6号機	タプロゲブスターポンプにおける圧力検出用配管のニップルネジ部の腐食について
2007/06/22	6号機	大型表示盤SRNM(L)レンジの指示不良について
2007/06/22	7号機	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器減容処理委託におけるドラム缶の変形について
2007/06/23	1号機	計器(P21-LT115)の校正前における計器精度誤差の逸脱について
2007/06/23	1号機	主タービン第8軸受における振動プローブの曲がりについて
2007/06/24	3号機	スクリーンストレーナ(A)におけるドレン逆止弁の動作不良について
2007/06/24	3号機	燃料取替機主ホイストレオナード盤における換気扇ファン1の動作不良について
2007/06/24	6号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査における検査要領書の改訂について
2007/06/25	1号機	「RW計算法軽故障」警報の発生について
2007/06/25	1号機	タービン建屋 - 原子炉建屋 3mギャップエリアにおけるタバコの吸いがらの発見について
2007/06/25	1号機	循環水系配管#ABC系における取放水管内面塗装(ミゼロン)の剥離について
2007/06/25	1号機	主油タンクガス抽出機(A)電動機の軸受部はめあい寸法の判定基準値逸脱について
2007/06/25	1号機	主油タンクガス抽出機(A)電動機の固定子巻線の絶縁劣化(ピンホール)について
2007/06/25	1号機	チャンパーフランジ用ボルトのかじりについて
2007/06/25	2号機	焼却設備(荒浜側)におけるCRT-1の故障発生について
2007/06/25	5号機	高圧給水加熱器(A)室におけるITVカメラの映像不良について
2007/06/25	5号機	中性子源領域モニタ(C)検出器引抜き時における指示不良について
2007/06/25	5号機	ホットシャワードレン系ろ過器(A)出口水質の悪化について
2007/06/25	5号機	ホットシャワードレン系ろ過器(B)出口水質の悪化について
2007/06/25	5号機	原子炉建屋 地下1階 二重扉の動作不良について
2007/06/25	6号機	ITV制御架におけるAVR2出力電圧測定値の精度逸脱およびAVR1,2出力電圧の調整不可について
2007/06/25	6号機	復水器(C)タービンバイパス蒸気ダンパーにおける浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/25	6号機	H0弁における弁体の傷について
2007/06/25	6号機	残留熱除去系Hx(C)水室におけるボルトかじりについて
2007/06/25	6号機	低圧復水ポンプ(6C)における電動機カップリング振れ(面)の許容値逸脱について
2007/06/25	6号機	低圧タービン排気室スプレー弁後弁における弁座シート面の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/26	1号機	碍洗・変防盤ITV垂直操作スイッチの破損について

発見日	号機	件名
2007/06/26	2号機	換気空調系機器点検の点検計画と調達内容の不一致について
2007/06/26	3号機	換気空調系機器点検の点検計画と調達内容の不一致について
2007/06/26	3号機	弁(G41-F005B)における弁体のクラックについて
2007/06/26	3号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンクにおける水位計装ラインの詰まりについて
2007/06/26	5号機	主スクリーン北側!TV映像の不良について
2007/06/26	5号機	MG/Z送風機(A)の不具合について
2007/06/26	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)におけるフレキシブルチューブ、コネクタ接続部の損傷について
2007/06/26	6号機	K-6 ボール捕集器駆動部(A-1)開度計チェーン切れ
2007/06/26	6号機	原子炉補機冷却海水系配管付属オリフィスの腐食について
2007/06/26	6号機	弁(N36-F049B)における弁体出口側の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について
2007/06/26	その他	電動機検査における監視用計器記載漏れおよび検査助勢員の役割の不明確について
2007/06/27	1号機	RW計算機CRTにおける不具合について
2007/06/27	1号機	液体廃棄物処理設備排水放射線モニタにおけるサンプルポンプAの軸封部破損について
2007/06/27	5号機	ホットシャワードレン系タンクサンプリングシンクにおけるドレンラインの閉塞について
2007/06/27	5号機	給・復水系設備検査(その1)における検査要領書の改訂について
2007/06/27	5号機	プロセスモニタ機能検査(その1)における検査要領書の改訂について
2007/06/27	6号機	弁(B21-F051B)におけるブッシュの減肉について
2007/06/27	6号機	プロセスモニタ機能検査における検査要領書の改訂について
2007/06/27	6号機	圧力抑制室内へのヘルメットの落下について
2007/06/27	7号機	酸素ガス圧力調整弁からのガス漏洩について
2007/06/28	3号機	回路No.6配管温度用熱電対(濃廃タンクB循環配管)における異常温度について
2007/06/28	3号機	回路No.7配管温度用熱電対(濃廃タンクA出口配管)における異常温度について
2007/06/28	4号機	「FPC F/D出口導電率高」警報発生について
2007/06/28	5号機	定期事業者検査における検査体制図の作成漏れについて

5. 不適合管理委員会審議件数

A s		0
A		1
B		7
C		82
D		536
対象外		2
総計		628