

不適合管理状況(9月審議分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/8/31	その他	柏崎刈羽原子力発電所屋外建設機械からの発火について
		<p>《概要》</p> <p>平成21年8月31日午前9時2分頃、荒浜側放水口付近(屋外)において、作業中の屋外建設機械(地盤改良機)から発火したことから、協力企業作業員がただちに消火器により消火を行うとともに消防署へ通報いたしました。</p> <p>その後、午前9時30分に消防により鎮火が確認されました。</p> <p>なお、本事象による負傷者および外部への放射能の影響はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/8/31</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>(第一報)</p> <p>http://www.tepco.co.jp/cc/press/09083101-j.html</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/9/9</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>(原因と対策について)</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21090901p.pdf</p>

1. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2009/9/3	2号機	原子炉再循環系配管等の点検状況について
		<p>《概要》</p> <p>原子炉再循環系配管等の68継手について、超音波探傷試験を実施した結果、1継手(1箇所)に長さ約12mm、深さ約2.9mmのひびが確認されました。</p> <p>このひびは応力腐食割れによるものと考えられ、今後、ひびが確認された同配管の継手については、健全性評価制度に基づいて評価いたします。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/9/3</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21090301p.pdf</p>
2009/9/9	4号機	タービン建屋(管理区域)におけるけが人の発生について
		<p>《概要》</p> <p>平成21年9月9日午前10時頃、4号機タービン建屋地下3階(管理区域)において、復水ろ過装置の弁分解点検に従事していた協力企業作業員が、弁駆動部の側板をハンマー(プラスチック製)でたたいて取り外す作業中、誤ってハンマーで自分の左手人さし指をたたき出血したため、業務車で病院へ搬送しました。</p> <p>なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/9/9</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21090902p.pdf</p>

2. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2009/9/4	3号機	ジェットポンプ(No. 13)リテーナボルトのズレについて
2009/9/8	その他	1/2号機サービス建屋(管理区域)におけるガムの発見について
2009/9/27	2号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸い殻の発見について

3. Cグレード 39件

発見日	号機	件名
2009/7/18	1号機	主変圧器2次周辺ガス遮断器 工場点検における導体接続部の黒色痕の確認について
2009/7/24	1号機	【中越沖地震】非常用ディーゼル発電機(A, H) 空気だめ基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/7/31	5号機	ドライウェル真空破壊弁用電磁弁[T31-F025K-SV]の動作不良について
2009/8/17	1号機	メカニカルスナッパ 球面軸受けの固着について
2009/8/23	5号機	原子炉水位(広帯域)/圧力記録計[B21-L/PR-651A]記録の欠測について
2009/8/28	3号機	原子炉水水素イオン濃度/溶存酸素濃度計ラック床面の堆積物について
2009/8/29	6号機	プラント起動時における参考データ(加速度)の一部未計測について
2009/8/31	6号機	主蒸気外側ドレンラインY形ストレーナからの水のにじみについて
2009/8/31	その他	契約手続きの未実施について
2009/8/31	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/9/2	5号機	原子炉格納容器入口内側逆止弁[P21-F072A] ボンネット部からの水漏れについて
2009/9/3	3号機	パトロールチェックシートの旧版使用による巡視記録の欠落について
2009/9/3	3号機	圧力抑制室内養生シートの破損について
2009/9/4	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(B)出口弁[P41-F008B] 駆動部フィンガーアッセンブリ割リピンの脱落について
2009/9/7	1号機	タービン配管放射線透過検査における「タービン建屋放射線レベル高」警報の発生について
2009/9/7	4号機	個人警報線量計の退域未処理のままの退出について
2009/9/7	6号機	発電機水素ガス純度計流量指示計[N42-FI032]の指示不良について
2009/9/8	その他	ろ過水タンク(No. 1)の取り替え工事における屋根部の変形について
2009/9/9	5号機	原子炉補機冷却海水系水張り時の熱交換器(F)管側逃がし弁[P41-F023F]からの水漏れについて
2009/9/9	7号機	水圧制御ユニットレベルスイッチの動作設定値の変更について
2009/9/10	3号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について
2009/9/10	5号機	主蒸気トンネル室内架台溶接部の損傷について
2009/9/11	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)試運転時における速度検出信号のノイズについて
2009/9/11	その他	固体廃棄物貯蔵庫 搬出入口における車両とシャッターの接触について
2009/9/13	4号機	サブドレン「タービン建屋 No.8故障」警報の頻発について

発見日	号機	件名
2009/9/14	4号機	作業許可書承認前の排気筒モニタバックグラウンド測定の実施について
2009/9/14	5号機	作業許可書承認前の排気筒モニタバックグラウンド測定の実施について
2009/9/14	6号機	プラント起動中におけるAGAF管理目標値逸脱時の対応の遅れについて
2009/9/14	6号機	スクリーン設備における接地線の未接続について
2009/9/15	3号機	主変圧器付属品輸送時の油配管バルブハンドルの変形について
2009/9/15	3号機	圧力抑制室内における固定ナットのないグレーチングの発見について
2009/9/15	6号機	サービス建屋ホットラボ排風機上部ダクトからの油漏れについて
2009/9/16	5号機	相非分離母線導体支持碍子の変色について
2009/9/17	1号機	放射性廃棄物処理設備 蒸気発生器計器点検時の隔離不備に伴う安全弁の動作について
2009/9/17	4号機	水圧制御ユニット出口スクラム弁のシートパスについて
2009/9/19	1号機	非常灯カバーの破損について
2009/9/21	4号機	スクラムパイロット電磁弁交換作業における地絡警報の発生について
2009/9/24	1号機	局所排気装置 年次点検の実施もれについて
2009/9/29	6号機	タービンランド蒸気系ランドシール蒸気圧力計[N33-PIC620B]の指示変動について

4. Dグレード 269件

発見日	号機	件名
2009/3/19	1号機	【中越沖地震】原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A, D) 基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/4/25	5号機	所内変圧器(5A)ダイヤル温度計の指示誤差について
2009/6/30	3号機	残留熱除去系(A)注入ライン洗浄水止め弁[E11-MO-F091]のシートパスについて
2009/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉冷却材浄化系ポンプ(A) 基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/7/24	1号機	【中越沖地震】ホットシャワードレン系収集タンク(A, B) 基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/7/31	5号機	ランド蒸気復水器 復水出口管台内面の浸食について
2009/8/6	1号機	抽気系第二抽気逆止弁[N36-F005A]弁体シート面の割れについて
2009/8/18	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)燃料移送ポンプ(B2)用電動機 負荷側および反負荷側ブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2009/8/18	1号機	重油貯蔵タンク(No.1)底板 磁粉探傷検査および浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2009/8/18	3号機	水圧制御ユニット方向制御弁試験装置用加圧ポンプの動作不良について
2009/8/18	5号機	廃スラッジ系スラッジ攪拌ポンプ ゴムキャップおよびゴムブッシュの割れについて
2009/8/19	1号機	非常用ガス処理系 温度指示スイッチ[T22-TIS020B]の仕様間違いについて
2009/8/19	1号機	【中越沖地震】荒浜側トレンチ配管修理における配管[400A-HS-002]のへこみ発見について
2009/8/19	5号機	原子炉給水ポンプ(B)駆動用タービン ダイアフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/20	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A) 貝殻除去装置差圧発信器[P41-DPT006A]キャピラリーチューブ被覆の一部剥離について
2009/8/20	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)シャフト振れ計測値の許容値逸脱について
2009/8/21	1号機	給水加熱器ドレン系弁[N22-F503B]他の弁棒の腐食について
2009/8/21	1号機	【中越沖地震】抽気系クロスアラウンド管(C)ドレン弁[N36-F021C]コネクタ部の変形について
2009/8/21	5号機	原子炉格納容器内雰囲気モニタ系[D23-I/O-603(B)]電源トグルスイッチの動作不良について
2009/8/21	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)弁グランド部からの冷媒漏れについて
2009/8/21	5号機	低圧タービン(B)内部車室(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/24	1号機	タービン建屋(管理区域)におけるガムの発見について
2009/8/24	1号機	所内蒸気系配管[400A-HS-001]溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/24	1号機	主復水器水室水抜きポンプ洗浄弁[N71-F034]の弁体および弁箱内の腐食について
2009/8/24	3号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)内部/外部車室ホールダウンボルトの変形について
2009/8/24	4号機	復水脱塩装置演算器用計器電源スイッチの動作不良について
2009/8/24	4号機	複合中間弁(No. 1, No. 2)ケーシングシート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/24	5号機	格納容器内雰囲気モニタ系[D23-PS607(B)]電源トグルスイッチの動作不良について
2009/8/24	5号機	低圧タービン(B)ノズルダイアフラム(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/24	5号機	原子炉給水ポンプ(B)駆動用タービン高圧蒸気止め弁の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/24	5号機	原子炉給水ポンプ(B)駆動用タービン低圧蒸気止め弁の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/25	1号機	管理区域退出時におけるIDカードおよび個人警報線量計の携行品モニタからの搬出について
2009/8/25	1号機	系統高調波監視記録装置の動作不良について
2009/8/25	1号機	酸化チタン腐食電位測定装置撤去工事における蛍光灯の破損について
2009/8/25	2号機	プロセス計算機[4CPU-2]筐体内拡張電源の不良について

発見日	号機	件名
2009/8/25	3号機	変圧器付近(屋外)におけるけが人の発生について
2009/8/25	3号機	原子炉建屋天井クレーン横行リミットスイッチの損傷について
2009/8/25	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B, D)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/25	4号機	残留熱除去系熱交換器(B)原子炉補機冷却水出口弁[P21-F202B]の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/25	5号機	低圧タービン(B)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/8/26	1号機	燃料取替機移動時におけるブリッジガイドプレートと走行レールの干渉について
2009/8/26	3号機	系統高調波監視記録装置の動作不良について
2009/8/26	3号機	水圧制御ユニット点検における端子箱フレキシブルコネクタ破損の発見について
2009/8/26	3号機	水圧制御ユニット点検時におけるスクラム弁リミットスイッチケーブル端子圧着不良の発見について
2009/8/26	6号機	原子炉圧力容器蓋自動着脱機 テンション制御用シーケンサ内コネクタの接触不良について
2009/8/27	1号機	補助建屋 洗濯廃液系サンプポンプ(A)出口圧力指示計の指示不良について
2009/8/27	1号機	高圧復水ポンプ(C)補助油ポンプ用電動機端子ボックスパッキンの破損について
2009/8/27	1号機	【中越沖地震】サービス建屋温水ボイラー用パワーセンタ 動力変圧器固定金具の破損他について
2009/8/27	2号機	プロセス計算機(CRT1)制御部内中央演算処理装置(3)用インターフェース基板の故障について
2009/8/27	2号機	プロセス計算機中央演算処理装置(4)内CRT(3)用バス延長基板の故障について
2009/8/28	1号機	海水機器建屋における消火器の噴出について
2009/8/28	1号機	安全弁検査(その2)における検査用計器[P41-PI005C]点検結果の確認依頼もれについて
2009/8/28	1号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(B)入口加圧弁[G41-F101B]のグランドリークについて
2009/8/28	1号機	高圧復水ポンプ(A)吐出弁[N21-F013A]用電動機反負荷側ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2009/8/28	1号機	高圧復水ポンプ(B)吐出弁[N21-F013B]用電動機固定子巻線の絶縁劣化について
2009/8/28	1号機	高圧復水ポンプ(C)吐出弁[N21-F013C]用電動機反負荷側ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2009/8/28	3号機	サービス建屋浄化槽移行ポンプ(No. 1)の過負荷トリップについて
2009/8/28	3号機	サービス建屋電気温水ボイラ(B)の水漏れについて
2009/8/28	4号機	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 原子炉補機冷却水入口弁[P21-MO-F111B]駆動部からの異音発生について
2009/8/28	5号機	パワーセンタ[5D-2(2A)]扉止め具の破損について
2009/8/28	6号機	制御棒駆動機構 駆動水フリクション試験吐出ライン第二止弁[C21-F077]からのグランドリークについて

発見日	号機	件名
2009/8/28	その他	取放水口温度データの温度表示エラーについて
2009/8/29	5号機	主蒸気止め弁(No.3) リークホルダー締付ボルトの固着について
2009/8/29	6号機	原子炉隔離時冷却系注入ライン第一ベント弁[E51-F503]のグランドリークについて
2009/8/29	6号機	メッセージプリンタ(2) 故障警報の発生について
2009/8/30	1号機	補助建屋冷水ポンプ(B) 電動機負荷側からの異音発生について
2009/8/31	2号機	復水脱塩装置 復水脱塩装置再生用水元圧力計[N27-PIS021]の指示不良について
2009/8/31	4号機	タービン建屋補機冷却系サージタンク水位差圧伝送器[P22-LT-135]の動作不良について
2009/8/31	4号機	タービン蒸気加減弁締付水圧ナット点検における固着他の確認について
2009/8/31	4号機	主蒸気管トンネル室漏えい検出雰囲気温度検出器[E31-TE-131C]の絶縁抵抗不良について
2009/8/31	5号機	プロセスモニタ機能検査(その1) 検査要領書の誤記に伴う改訂について【改訂6】
2009/8/31	5号機	ホットシャワードレン系収集タンクサンプリングシンクドレン配管の詰まりについて
2009/8/31	5号機	火災検出器の動作不良について
2009/8/31	5号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム(下半)羽根の変形について
2009/8/31	6号機	ダスト放射線モニタ放射能高警報の発生について
2009/8/31	6号機	オンライン回転体診断装置の動作不良について
2009/8/31	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ用電動機・発電機セット(A) 電動機 反負荷側軸受油きりからの油にじみについて
2009/9/1	1号機	低電導度廃液系サンプ(A) タンク内への部品落下について
2009/9/1	1号機	高電導度廃液系収集タンク(B)ドレン配管の詰まりについて
2009/9/1	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) 電動機負荷側油切り(内側下部)の割れについて
2009/9/1	2号機	復水ポンプ室空調機フィルタ点検用小扉開閉ネジのゆるみについて
2009/9/1	3号機	代替制御棒挿入機能用電磁弁作動試験におけるアクシデントマネジメント設備異常警報の発生について
2009/9/1	4号機	クロスアラウンド配管(ES-9ライン)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/1	4号機	復水器室(B)空調機(B)用電動機 点検における各種寸法値の管理値逸脱について
2009/9/1	5号機	タービン潤滑油系 自動抽水器元弁[N34-F101]弁棒の変形について
2009/9/1	5号機	洗濯機(D, E)のブレーキ不良について
2009/9/1	5号機	洗濯乾燥機(D)給気ダンパ用循環シリンダの動作不良について

発見日	号機	件名
2009/9/1	5号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/1	6号機	制御棒駆動機構 水圧制御ユニット(B)室冷却コイルドレン配管の詰まりについて
2009/9/2	1号機	主蒸気トンネル室上部検出器フレキシブルチューブの劣化について
2009/9/2	1号機	【中越沖地震】固化剤ポンプ電源埋込配管の露出および損傷について
2009/9/2	4号機	管理区域内集積線量計の誤計測について
2009/9/2	その他	荒浜側焼却設備ページング拡声機能の不良について
2009/9/2	その他	荒浜側焼却設備グローブBOX(右手グローブ)の破損について
2009/9/2	その他	荒浜側焼却設備灰ドラム遮へい室スライドダンパの開閉不良について
2009/9/2	その他	荒浜側焼却設備スラッジ循環ポンプケーシングドレンラインの詰まりについて
2009/9/3	1号機	計装用圧縮空気系供給元弁[P52-F1109]のシートリークについて
2009/9/3	1号機	第2給水加熱器(A)復水出口弁[N21-F016A]リミトルクカバー内のグリース漏れについて
2009/9/3	4号機	放射性廃棄物処理設備区域 建屋差圧(高汚染区域)の変動について
2009/9/3	5号機	プラントバイタル静止型無停電電源装置(5B)交流入力電圧計[R46-VI001B]の指示不良について
2009/9/3	5号機	ほう酸水注入系ポンプ(B)グランド部からの水漏れについて
2009/9/3	5号機	電動機・発電機セット(A) ケースフランジ座溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/3	6号機	復水脱塩装置出口グラブサンプル積算計[P91-FQ-TB07A]の動作不良について
2009/9/3	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)自動空気だめ圧力の低下について
2009/9/4	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 配管溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/4	1号機	碍洗変防ポンプ(A)のトリップについて
2009/9/4	1号機	補機冷却水用除塵装置系ストレーナ(B)出口接点付圧力計元弁[W32-F2511B]のシートパスについて
2009/9/4	3号機	【中越沖地震】低圧タービン(C) 外部車室(下半)車室キーの損傷について
2009/9/4	4号機	湿水分離器(B)内部構造物溶接部浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/4	5号機	制御棒駆動系弁[C12-F037, C12-F725]グランド部からの水漏れについて
2009/9/4	5号機	復水器(C)1次ホットウェル水位用レベルスイッチ[N25-LS002C]計器元弁のシートパスについて
2009/9/4	5号機	給水建屋分電盤(L-1)回路[CKT6]のトリップについて
2009/9/4	5号機	低圧タービン(B)内部車室(下半)PT浸透指示の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2009/9/4	その他	荒浜側補助ボイラー(2B)サンプリングラック内配管の詰まりについて
2009/9/4	その他	荒浜側焼却設備グローブBOX下部の詰まりについて
2009/9/5	1号機	制御棒駆動機構ボルト脱着機台車固定検知信号操作盤の表示異常について
2009/9/5	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)カップリングカバーグランドパッキンからの油漏れについて
2009/9/5	6号機	給水加熱器ドレン系計器ドレンファンネル(TLE-BM32B)の漏えいについて
2009/9/5	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ 主油タンクガス抽出機(D)グランド戻り配管への油の付着について
2009/9/6	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)乾燥機入口配管接続部からの油にじみについて
2009/9/6	6号機	湿水分離加熱器(A)プリセパレータドレン管ドレン弁のシートパスについて
2009/9/7	1号機	ケーブルルート確認作業における放射性廃棄物処理設備中央制御室天井板の破損について
2009/9/7	1号機	154kV変電所 圧縮空気タンク(B)ドレン弁のシートパスについて
2009/9/7	1号機	純水補給水系弁[P11-F177]のシートパスについて
2009/9/7	1号機	不活性ガス系現場圧力指示計計装配管継手の不良について
2009/9/7	3号機	ほう酸水注入系ポンプ吸込弁[C41-MO-F001A, C41-MO-F001B]のグランドリークについて
2009/9/7	4号機	復水脱塩装置脱塩塔(D, E)樹脂入口弁[N27-F016D, N27-F016E]空気作動弁排気ポートからの空気漏れについて
2009/9/7	4号機	復水脱塩装置脱塩塔(B)ドレン弁用空気作動弁アクチュエータからの空気漏れについて
2009/9/7	5号機	主蒸気止め弁(No. 4) 頂部間隙の管理値逸脱について
2009/9/7	5号機	サービス建屋 ホットラボ室コンセント差込口の破損について
2009/9/7	5号機	復水器(A)水室ドレン弁[N71-AO-F501B]コントロール被覆銅管の被服損傷について
2009/9/7	6号機	発電機励磁電源巻線冷却水出口温度[N41-TE306]の指示不良について
2009/9/8	1号機	低圧タービン(B)内部車室(下半)ヒートバッフル留め具の浸食について
2009/9/8	4号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸殻の発見について
2009/9/8	4号機	復水脱塩装置脱塩塔(H)ベント弁用空気作動弁アクチュエータからの空気漏れについて
2009/9/8	4号機	スラッジ攪拌ポンプ電動機の絶縁低下について
2009/9/8	4号機	湿水分離器(B)ドレンリード管座溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/8	5号機	放射性ドレン移送系 配管溶接作業におけるアーク痕について
2009/9/8	5号機	湿水分離器用スナッククレビス取付溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2009/9/8	5号機	原子炉建屋 天井部梁下部躯体の亀裂について
2009/9/8	5号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/8	6号機	気体廃棄物処理系活性炭式希ガスホールドアップ塔温度の指示不良について
2009/9/8	その他	大湊側焼却炉 一次バーナーの着火不良について
2009/9/8	その他	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側) 480V パワーセンタ 零相電圧計の指示不良について
2009/9/9	1号機	消火系配管[U43-300A-FP-001]保温材の腐食について
2009/9/9	3号機	残留熱除去系(B, C)封水ポンプカップリング側メカニカルシールからの水漏れについて
2009/9/9	3号機	非常用ガス処理系乾燥装置(A)差圧計[T22-DPI002A]計器元弁のシートパスについて
2009/9/9	5号機	高電導度廃液系 濃縮装置蒸発缶A液位用E/P変換器[K13-E/P108A]の制御空気の漏えいについて
2009/9/9	5号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(A, C)出口サンプリングシンク排水配管の詰まりについて
2009/9/9	5号機	タービン建屋 天井クレーン(No. 1)横行用インバータ電磁接触器(MS1)の接触不良について
2009/9/9	7号機	排気筒モニタリチウムサンプルラックファンの停止について
2009/9/9	7号機	電気油圧式制御装置冷却水回収タンク液位スイッチ[P22-LS061, P22-LS063]の動作不良について
2009/9/9	7号機	気体廃棄物処理系 排ガス水素分析計校正ガスボンベラックサンプル校正用ガス圧力調整弁[P525-TB20-G1]のシートパスについて
2009/9/9	その他	【中越沖地震】大湊側取水口エリア東側法面 埋設接地線の断線について
2009/9/10	1号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系ポンプリークドレン[P46-F608]開度計の表示不良について
2009/9/10	1号機	主冷凍機(B)冷却水入口弁[P31-F413B]のシートパスについて
2009/9/10	1号機	非放射性ドレン移送系(A)トレンチサンプポンプ用電動機電源ケーブル端子ボックス内への水の流入について
2009/9/10	2号機	純水補給水系 状況保管失念による漏えい水の拭取りについて
2009/9/10	2号機	純水補給水系 仮設ホース接続部からの水漏れについて
2009/9/10	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)発電機電力計[R43-WI001B]の指示不良について
2009/9/10	3号機	タービン建屋排風機室空調機(B)ドレンラインの詰まりについて
2009/9/10	4号機	複合中間弁(No. 1, No. 2, No. 5)グランドパッキンケースの腐食について
2009/9/10	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)反機関側メタルの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/10	4号機	漏えい検出系 温度検出器ケーブル被覆の損傷について
2009/9/10	4号機	潤滑油プライミングポンプ吐出圧力指示スイッチ[R44-PIS-026H]の接点不良について

発見日	号機	件名
2009/9/10	4号機	潤滑油プライミングポンプ吐出圧力指示スイッチ[R43-PIS-032B]の接点不良について
2009/9/10	5号機	格納容器内雰囲気モニタ系(A)電源トグルスイッチ[D23-I/O-621]の動作不良について
2009/9/10	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)流量調節弁[G41-FCV-301A]ポジションナーマメゲージの指示不良について
2009/9/10	5号機	タービン建屋天井クレーン 走行制御盤内冷却ファンからの異音について
2009/9/10	その他	154kV予備変圧器ダイヤル温度計絶縁抵抗の低下について
2009/9/11	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)のチューブリークについて
2009/9/11	3号機	タービン建屋復水器室空調機(A, B, C, D)ドレンラインの詰まりについて
2009/9/11	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器Aプリコート1次戻り弁[G31-F314A] 駆動部シリンダーの空気漏れについて
2009/9/11	4号機	定検時燃料移動監視装置操作卓2用無停電電源装置の故障について
2009/9/11	4号機	弁グランド部漏えい処理系復水器分解点検時の異物発見について
2009/9/11	5号機	主蒸気ドレン配管[MS-920]サポートオイルスナツパ用タンクの油漏れについて
2009/9/11	5号機	放射性廃棄物処理設備エリア放射線モニタ記録計コネクタ部の接触不良について
2009/9/11	5号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/11	6号機	非常用ディーゼル発電機(B) 排気ガス温度検出器(No.20)の指示不良について
2009/9/11	その他	ろ過水タンク(No. 1)北側接地線の損傷について
2009/9/11	その他	焼却炉建屋 冷凍機冷水入口温度計[K26-U41-TI311A]の指示不良について
2009/9/12	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(B)海水側ドレンラインの詰まりについて
2009/9/12	その他	契約変更手続きの失念について
2009/9/13	1号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(C)ドレン弁[P22-F513C]下流側ドレン配管の腐食について
2009/9/13	2号機	サブレーションプール水温度記録計[T11-TRS602A]の動作不良について
2009/9/13	3号機	中央制御室制御盤[H11-P705R] 警報リセットボタンスイッチの動作不良について
2009/9/13	3号機	非放射性ドレン移送系配管[MSC-001]溶接部からの水漏れについて
2009/9/14	1号機	主タービン 中間軸受台の磁化現象について
2009/9/14	2号機	純水補給水系接続止め弁[P11-F140]配管接続部ねじ山の潰れについて
2009/9/14	3号機	クラス1機器供用期間中検査における超音波探傷検査採取データの欠落について
2009/9/14	5号機	組合せ中間弁タービン締付ボルトの劣化について

発見日	号機	件名
2009/9/14	5号機	海水熱交換器建屋排風機(A)カップリングハブ内径の許容寸法値逸脱について
2009/9/14	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)逆止弁の固着について
2009/9/14	6号機	タービン建屋天井クレーン制御盤用ファンの異音について
2009/9/14	6号機	電動機の油漏れについて
2009/9/14	7号機	スクリーン設備接地線の未接続について
2009/9/14	その他	荒浜側焼却設備静止型無停電電源装置 出力切替盤指示計出力切替スイッチの動作不良について
2009/9/14	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機入口配管からの水漏れについて
2009/9/14	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)スラッジ出口三方弁のシートパスについて
2009/9/14	その他	新環境影響評価システムの再起動不能について
2009/9/15	1号機	濃縮廃液系 計装配管[K22-PI017]の詰りについて
2009/9/15	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)スラスト側胴体カバーの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/15	3号機	所内蒸気戻り系弁[P61-F124] 弁棒の腐食について
2009/9/15	4号機	非放射性ドレン移送系 タービン建屋非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(A)吐出逆止弁の動作不良について
2009/9/15	4号機	非放射性ドレン移送系 タービン建屋非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2009/9/15	4号機	制御棒駆動水ポンプ(A)インペラの侵食について
2009/9/15	5号機	原子炉建屋天井クレーン 10トンホイストケーブルガイドの変形について
2009/9/15	5号機	原子炉建屋天井クレーン リミットスイッチの動作不良について
2009/9/15	その他	契約期間外の工事報告書の受領について
2009/9/15	その他	補助建屋 モータコントロールセンタ(A)裏面母線支持用クリートの破損について
2009/9/16	1号機	雑用水系ポンプ(C)吐出圧力計[U42-PI006C]元弁のハンドルの外れについて
2009/9/16	1号機	残留熱除去系(A)モータ上部振動計ケーブルコネクタの損傷について
2009/9/16	1号機	低圧タービン(B)外部車室(下半)サポートキー廻り他の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/16	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)吐出圧力指示計指針カバーの剥がれについて
2009/9/16	7号機	タービン建屋天井クレーン衝突防止装置の動作距離測定における測定値の管理値逸脱について
2009/9/16	その他	焼却炉建屋制御室温度検出器[K26-U41-TE304]の精度逸脱について
2009/9/16	その他	焼却炉建屋制御室湿度検出器[K26-U41-ME305]の精度逸脱について

発見日	号機	件名
2009/9/17	1号機	中操ペーシングスピーカからの異音発生について
2009/9/17	1号機	低圧(B)外部車室(下半)サポートキー廻り他の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/17	4号機	原子炉建屋天井クレーン 走行直流電動機(No. 1) 各部計測結果の判定基準値逸脱について
2009/9/17	4号機	原子炉建屋天井クレーン 走行直流電動機(No. 2) 各部計測結果の判定基準値逸脱について
2009/9/17	4号機	タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管の結露について
2009/9/17	4号機	タービンバイパス弁(No. 1, No. 3)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/17	5号機	析出防止ヒータ回路(No. 2)配管温度高警報の発生について
2009/9/18	1号機	ホットシャワードレン系収集ポンプ(B)吐出圧力検出配管の詰まりについて
2009/9/18	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア 放射性廃棄物処理設備制御室蒸気発生器ドレンラインの詰まりについて
2009/9/18	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア 放射性廃棄物処理設備制御室蒸気発生器安全弁の動作について
2009/9/18	1号機	コントロールエリア冷凍機(B)油ヒータの絶縁不良について
2009/9/18	1号機	原子炉建屋 弁グランド部漏えい処理系復水器(A)出口弁[P31-F463A]のグランドリークについて
2009/9/18	1号機	【中越沖地震】低圧タービン(B) 外部車室(下半)縦継手締付けボルトの変形について
2009/9/18	3号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンプポンプグランドドレン排水管の詰まりについて
2009/9/18	4号機	非常用予備電源装置検査(その3)の検査中断について
2009/9/18	4号機	原子炉水サンプル分析計ラック洗浄水弁[H22-P451-W1]のシートパスについて
2009/9/18	5号機	原子炉格納容器内架台未溶接部の発見について
2009/9/18	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)グランド部からの漏えい量増加について
2009/9/18	7号機	循環水系放水側サイフォンブレイク弁テスト弁[[N71-MO-F023B]開度の指示不良について
2009/9/18	その他	大湊側焼却設備灰ドラム蓋ねじ締付装置の動作不良について
2009/9/18	その他	荒浜側焼却設備プロパン庫プロパンガス検知器導管の詰まりについて
2009/9/19	5号機	常用照明分電盤[NLP-5E11]扉開閉用レバーのゆるみについて
2009/9/19	7号機	エリア放射線モニタ(CH.3)の動作不良について
2009/9/20	1号機	トリチウム回収装置(A)のトリップについて
2009/9/20	4号機	所内用圧縮空気系弁[P51-F377]のシートパスおよびコネクタ部からの空気漏れについて
2009/9/20	その他	大湊側焼却設備建屋 1階通路パレットガードの剥離について

発見日	号機	件名
2009/9/21	2号機	荒浜側焼却設備パルス逆洗装置[PIS-103A]の動作不良について
2009/9/22	5号機	雑用水系ポンプ(A)のグランドリークについて
2009/9/23	1号機	【中越沖地震】低圧タービン(B) 内部車室ホールダウンボルトの変形について
2009/9/23	3号機	直流125V充電器盤(3B)電圧計切替スイッチの動作不良について
2009/9/23	4号機	タービン建屋 復水器連続洗浄装置系トレンチ内配管[MSC-4ライン]からの水漏れについて
2009/9/23	5号機	換気空調系雰囲気温度計用サポートにおける錆の発生について
2009/9/24	1号機	ホットシャワードレン系サンプリング配管の詰まりについて
2009/9/24	4号機	循環水ポンプ(C)用電動機固定子内ウエッジの緩みについて
2009/9/24	4号機	原子炉補機冷却系ポンプ(D)吸込側ドレン弁[P21-F500D]のシートパスについて
2009/9/24	5号機	「海水熱交換器建屋 サブドレン(2)故障」警報の発生について
2009/9/24	その他	大湊側洗濯廃液系設備 濾過器(C)スラッジ出口流量調節弁のシートパスについて
2009/9/25	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交出口サンプリングシンク[H22-P525]排水ラインの破断について
2009/9/25	3号機	「タービン系制御装置(I)系故障」警報の発生について
2009/9/25	7号機	所内電源(常用系B系)フラットディスプレイ(FD54)の表示不良について
2009/9/26	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)逆止弁[W32-F101C]グランド部からの水漏れについて
2009/9/26	7号機	起動領域モニタ(L)の指示不良について
2009/9/26	その他	焼却設備(荒浜側)トリチウムサンプリング装置(B)ヒータの温度異常について
2009/9/26	その他	「大湊側焼却炉出口排ガス自動分析装置異常」警報の発生について
2009/9/27	4号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(D)吐出弁[P24-F002D]の結露について
2009/9/28	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(F)淡水希釈ラインの詰まりについて
2009/9/28	4号機	換気空調補機非常用冷却水系(B)弁[P25-F537]弁銘板の表示違いについて
2009/9/28	5号機	タービン建屋(管理区域)におけるコーヒーの空き缶の発見について
2009/9/28	5号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(A) シャフト振れ値の許容値逸脱について
2009/9/28	6号機	原子炉エリア, タービンエリア排風機(A)用電動機他からの油漏れについて
2009/9/28	6号機	燃料プール冷却浄化系出口ストレート逆洗水元弁[G41-F065]のグランドリークについて
2009/9/28	その他	荒浜側焼却設備グローブボックス左側内蓋チェーンの外れについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	1
A	2
B	3
C	39
D	269
対象外	0
総計	314