

不適合情報

2020年4月6日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	原子炉建屋付属棟1階(管理区域)北西通路部の扉(水密/防火戸)にシール不良(隙間)があることを確認した。当該扉を点検・修理。	2020/03/31	
2	5号機	原子炉建屋付属棟1階(管理区域)南西通路部の扉(水密/防火戸)にシール不良(隙間)があることを確認した。当該扉を点検・修理。	2020/03/31	
3	その他	6/7号機廃棄物処理建屋中2階(管理区域)タンクベントフィルタ室壁面の穴開け作業時、埋設接地線(予備)を損傷させたことを確認した。当該接地線の処置方法を検討。	2020/03/31	