

不適合情報

2020年6月8日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋空冷チラー(F)圧縮機(No. 1)が停止したことを確認した。当該機器を点検・修理。なお、圧縮機(No. 2)は正常なため機能に影響なし。	2020/06/03	
2	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(B)点検時、伝熱管(49本)に判定基準を超える減肉を確認した。当該伝熱管を交換。	2020/06/04	
3	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(D)点検時、伝熱管(98本)に判定基準を超える減肉を確認した。当該伝熱管を交換。	2020/06/04	
4	2号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(D)カップリング側軸受蓋に微量な油滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。なお、油滲みは微量なためポンプの運転に影響なし。	2020/06/02	