

不適合情報

2020年8月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	タービン建屋地下3階(非管理区域)ストームドレン処理系サンブ(B)室において火災報知器の動作(誤報)を確認した。当該感知器を交換。	2020/08/06	
2	2号機	原子炉建屋付属棟1階(非管理区域)南側通路の天井コンクリートの一部が剥離して落下していることを確認した。当該箇所を点検・修理。	2020/08/06	
3	4号機	直流48V充電器盤電圧計替位置保持型スイッチが固着して操作できないことを確認した。当該スイッチを交換。	2020/08/06	
4	5号機	低起動変圧器(5SB)冷却ファンの起動時、異常を示す警報が発生し冷却ファン(No. 2)が停止したことを確認した。当該機器を点検・修理。	2020/08/06	
5	5号機	原子炉補機冷却海水系(A)への電解鉄イオン注入系注入流量が規定流量より低下していることを確認した。当該注入系配管を点検・清掃。	2020/08/06	
6	5号機	電解鉄イオン注入系電流積算計のデジタル値の表示不良を確認した。当該計器を交換。	2020/08/07	
7	6号機	原子炉補機冷却水系統ライン戻り側止め弁(A)に弁棒カバーの破損を確認した。当該カバーを交換。	2020/08/07	
8	6号機	原子炉補機冷却水系統ライン戻り側止め弁(B)に弁棒カバーの破損を確認した。当該カバーを交換。	2020/08/07	