

不適合情報

2021年6月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管伸縮継手の点検時、継手サポートに位置ずれを確認した。当該サポート位置の再調整を実施。なお、非常用ディーゼル発電機(B)の機能に影響なし。	2021/06/08	
2	3号機	海水熱交換器建屋北西側(屋外)構内排水路ピットのグレーチングに腐食を確認した。当該箇所周辺への立入禁止処置を実施。当該グレーチングを修理。	2021/06/08	
3	7号機	電解鉄イオン注入系ポンプの原子炉補機冷却海水系(B)熱交換器注入流量計に指示固着を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/06/09	